



Gobernación del Tolima
Nit. 800 113 672 7
Secretaría de Infraestructura y Hábitat
Dirección de Infraestructura



INFORME DE SUPERVISION DEL CONTRATO N°0135 DE 12 DE ENERO DEL 2018

OBJETO: “CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO CIVIL PARA EFECTUAR EL SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DESARROLLOS POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”

FECHA DE INICIO: 17 Enero de 2018 **FECHA DE TERMINACION:** 15 Junio de 2018

FECHA DE PERIODO DEL INFORME: 17/01/ 2018 hasta 06/02/2018

1. Que, mediante el periodo mencionado anteriormente, fueron asignados los siguientes Contratos y Convenios para realizar el seguimiento y supervisión:

- **CONVENIO DE INTERADMINISTRATIVO No.1058,**

A. CONVENIO DE INTERADMINISTRATIVO No.1058, cuyo objeto es “AUNAR ESFUERZOS EN EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL TERCIARIA CON EL MUNICIPIO DE PALOCABILDO, ENTREGANDO EL DEPARTAMENTO AL ENTE TERRITORIAL RECURSOS ECONÓMICOS EN EL MARCO DEL PROYECTO “DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA Y LA INTEGRACIÓN DE LOS TERRITORIOS RURALES TE TRANSFORMAN EN EL TOLIMA”

VALOR TOTAL: \$ 55.000.000,00 M/CTE.

Contrato y/o Convenio	Valor	Ejecución Física (Meta a ejecutar)			Ejecución Financiera		
		Programado	Ejecutado	% Avance Físico	Contratado	Pagado	%
1058	\$55.000.000,00	1	1	100%	0	\$25.000.000	50%

Fecha de Inicio: 26/07/17

Adición (--): N/A

Fecha de Terminación: 22/12/17

Registro Fotográfico Contrato de Obra N°0777



1. Maquinaria Combustible #1



2. Maquinaria Combustible #1

Estado actual de la obra: Actualmente se encuentran culminado el convenio. Solo falta generarle el segundo desembolso del 40% al Municipio de Palocabildo y proceder a la liquidación del Convenio para el pago restante del 10%.

Adicionalmente el Secretario de Planeación y Obras, el Ing. Mauricio Rivera Solorza informa a la Secretaria de Infraestructura y Hábitat que mediante un error voluntario de uno de sus funcionarios, se proyectó mal la información suministrada anteriormente y que con el objetivo de dar claridad aporta y suministrara mediante correo electrónico las respectivas correcciones de la intervención de los tramos del municipio, para tal fin dicho secretario adjunto copia temporal mientras hace llegar comedidamente el oficio los tramos intervenidos por el Municipio, donde se argumenta que **intervinieron un total de 80,06 Kilómetros de vía**, para tal fin se adjunta el oficio firmado y relacionado por el secretario de planeación y obras del Municipio de Palocabildo:

“soluciones que transforman”

Gobernación del Tolima Carrera 3 entre calles 10 y 11. Piso 3

Telefax: (8) 2617081 - 2611111 Extensión 1311

Página Web: www.tolima.gov.co

Ibagué, Tolima

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
MUNICIPIO DE PALOCABILDO
NIT: 809.002.637 - 5


RELACION DE KILOMETROS SEGÚN TRAMOS E INFORMES

- INFORME 1	
Tramo	Metros aproximado
Mantenimiento y rehabilitación de la vía Guali Bajo	3.200 metros
Mantenimiento y rehabilitación de la vía cruce Guali Bajo – Reposo	5.900 metros
Mantenimiento y rehabilitación de la vía cruce de Pavas – Los Pinos	2.200 metros
Mantenimiento y rehabilitación de la vía casco urbano – el Palmar – la Primavera	8.100 metros
Mantenimiento y rehabilitación de cruce de Asturias – Caserio Asturias	1.900 metros
Mantenimiento y rehabilitación de la vía Primavera – Pajuli	5.600 metros
Mantenimiento y rehabilitación del cruce de la vía Pajuli – Ceiba – Libertad	8.800 metros
Mantenimiento y rehabilitación de la vía Asturias – La María	4.500 metros
- INFORME 2	
Tramo	Metros aproximado
Mantenimiento y rehabilitación del Capacete – Buenos Aires	1.600 metros
Mantenimiento y rehabilitación de La María – Buenos Aires	2.600 metros
Mantenimiento y rehabilitación de la vía Asturias – Buenos aires – La Esperanza	5.130 metros
Mantenimiento y rehabilitación de la vía Asturias – Arrayanes – Playa Rica	5.700 metros
Mantenimiento y rehabilitación de la vía Playa rica – Abejas – Olimpo a casco urbano	9.700 metros
Mantenimiento y rehabilitación de la vía Abejas – Muleros – Pompona – La H – Playa Rica	9.300 metros
- INFORME 3	
Tramo	Metros aproximado
Mantenimiento y rehabilitación del cruce de Abejas – Delicias	1530 metros
Mantenimiento y rehabilitación de la vía Muleros – Alto Bonito	1.200 metros
Mantenimiento y rehabilitación de la vía la H – La Esperanza – Playa rica	3.100 metros


MAURICIO RIVERA SOLERZA
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS

CALLE 5ª No 8 - 21 FAX 2520940 CELULARES 310 240 2353 - 310 244 0757 - 310 244 5292 - 316 308 8467
EMAIL: alcabild@palocabildo-tolima.gov.co CODIGO POSTAL: 731580 - 731587
PALOCABILDO - TOLIMA

06 de Febrero del 2018.


FABIÁN ALFONSO TINOCO CAMARGO
INGENIERO CIVIL – SUPERVISOR