

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT	Pág. 1 de 2
	INFORME DE SUPERVISIÓN	

GRADO DE RESPONSABILIDAD
Mediante la suscripción del presente informe, el supervisor técnico asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, desde la fecha de asignación.

Fecha:	07	de	Mayo	de	2021
--------	----	----	------	----	------

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	
Contrato No.:	1928 del 04 de Noviembre de 2020
Objeto del Contrato: “CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA”.	
Contratista:	IMS S.A.S
Supervisor:	ING. EDWIN VEGA MONTIEL
Valor Inicial Contrato:	\$ 599.975.566
Valor Adición:	\$ 299.987.783
Valor Total:	\$ 899.963.349
Duración inicial del Contrato: 60 DIAS CALENDARIO	
Adición No. 01: 60 DIAS CALENDARIO	
Adición No. 02: 30 DIAS CALENDARIO	
Adición No. 03: 45 DIAS CALENDARIO	
Duración Total del Contrato: 195 DÍAS CALENDARIO	
Fecha de Legalización:	04 de Noviembre de 2020
Acta de Inicio:	17 de Noviembre de 2020
Fecha de Terminación Actual:	30 de Mayo de 2021
CDP N°:	2890, 2892 y 2905 del 16 de septiembre de 2020
RP N°:	6816, 6817 y 6818 del 06 de noviembre de 2020

A. ESTADO A LA FECHA: EL PROCESO A LA FECHA SE ENCUENTRA EN EJECUCION.

B. RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ADMNISTRACION DEPARTAMENTAL:

- La fecha de iniciación del contrato fue el día 17 de noviembre del 2020, quedando como fecha de terminación con las respectivas prorrogas el día 30 de mayo del 2021.

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT	Pág. 2 de 2
	INFORME DE SUPERVISIÓN	

C. ACTIVIDADES EJECUTADAS A LA FECHA:

- Se ha realizado un total de 42.5 KM de Mantenimiento y/o Conformación de vías a cargo de los municipios.

D. PORCENTAJE DE EJECUCION A LA FECHA:

PORCENTAJE DE EJEUCION A CORTE 30/03/2021	68,20 %
--	----------------

El presente informe se emite para detallar las actividades realizadas del Contrato N° 1928 del 2020 en la vigencia 2021.


ING. EDWIN VEGA MONTIEL
 Supervisor