

AVANCE METAS DE DESARROLLO -EDAT S.A E.S.P OFICIAL

Meta de producto: E4P10MP26 - Mejoramiento y/u optimización de 3 sistemas de alcantarillado en los sectores rurales del departamento del Tolima.

CASTILLA-COYAIMA: La EDAT S.A. E.S.P Oficial, dando cumplimiento a sus funciones y apoyo a la entidades municipales, ejerce la supervisión técnico ejecutiva del contrato de Obra No 340 del 28 de Diciembre de 2018 Suscrito entre el Municipio de Coyaima y Consorcio Redes Coyaima que tiene por Objeto "OPTIMIZACION SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y PTAR DEL CENTRO POBLADO DE CASTILLA, MUNICIPIO DE COYAIMA FASE 1" por un valor de CUATRO MIL TRESCIENTOS UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE (\$4.301.650.864), con un plazo de ejecución de 9 meses, se tiene un avance físico del **40%**.

CHICORAL- ESPINAL: El proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 1 DEL PLAN DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE CHICORAL DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL" por un valor de \$6.909.672.458 millones de pesos se encuentra en **PROCESO PRE CONTRACTUAL** por parte del municipio desde el 8 de octubre del presente año.

MARACAIBO-RIOBLANCO: el contrato No.119 del 2 de diciembre de 2013 denominado "CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA VEREDA MARACAIBO DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO TOLIMA" con un valor inicial de \$ 327.414.027,50 a los cuales se adicionaron \$ 64.436.99,18 en esta vigencia con el fin de poder finalizar las obras se encuentra **TERMINADO** con **100%** de ejecución física.



DILEY VANESSA BARRERO
DIRECTORA TECNICA
EDAT S.A E.S.P OFICIAL

Soluciones que transforman

Calle 11 N°. 3-32 Edificio Banco de la República Piso 8
Teléfonos: 2 61 66 43 Móvil: 3203411864
e-mail: gerencia@edat.gov.co - web: www.edat.gov.co
Ibagué – Tolima – Colombia