

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-PE-001
			Versión: 02
	PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DEL DESARROLLO	Pág. 1 de 7
	FORMATO UNICO PARA CARGUE DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO EJECUTOR TOLIMA		Vigente desde: 08/04/2026

FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN AL EJECUTOR TOLIMA

A. Información General

Dependencia responsable:	Secretaría de Tránsito y Transporte
Código de la meta:	P2S24MP4
Nombre de la meta:	24 corredores Viales estratégicos señalizados en el cuatrienio
Indicador de producto:	Vías con infraestructura instalada
Tipo de Indicador:	Acumulado
Meta del Cuatrienio:	24

B. Información Específica de la Meta

META PROGRAMADA VIGENCIA	META ALCANZADA *	AVANCE DE EJECUCIÓN PARA ESTE CARGUE **	TOTAL, EJECUTADO ACUMULADO PARA LA VIGENCIA
18	14	2	16

*: Corresponde al valor registrado en el ejecutor antes de este cargue de información.

Dependiendo del tipo de indicador, si es No acumulado, para el primer cargue de información es 0

**: De acuerdo a la unidad de medida del indicador de la meta.

Nota: La programación y avances de ejecución deben corresponder a lo ingresado en el sistema de evaluación y seguimiento Ejecutor.

C. Definición de Tiempos de Reporte

Fecha del Reporte: (10/02/2026) (Corresponde al momento en el que se diligencia el formato único de cargue)

Periodo de Reporte: ENERO DE 2026 (Corresponde al periodo en el cual se realiza el cumplimiento de la meta)

D. Relación de Soportes y Evidencias

TIPO DE SOPORTE	
FOTOGRAFICO o VIDEOS	X
CONTRATO / CONVENIO	
ACTA	X
INFORME	
OTRO ¿CUÁL? (Indicar)	

Tipo de soporte: (Marcar con una X en las opciones que describan el tipo de soporte)

E. Registro de Población Beneficiada

BENEFICIADOS	CUANTOS
PERSONAS	
FAMILIAS	
MUNICIPIOS	2
INSTITUCIONES EDUCATIVAS	
HOSPITALES	
ASOCIACIONES	
OTRO ¿CUÁL? (Indicar)	

Beneficiados: (Especifique por tipo de beneficiados y enumere cuantos son / solo si aplica)

"La única versión vigente y controlada de este documento está disponible exclusivamente en la plataforma institucional del Sistema Integrado de Gestión SIG – Micrositio MIPG – Pagina Institucional. Cualquier copia o impresión física se considerará un documento no controlado."

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-PE-001
			Versión: 02
	PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DEL DESARROLLO	Pág. 2 de 7
	FORMATO UNICO PARA CARGUE DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO EJECUTOR TOLIMA		Vigente desde: 08/04/2026

F. Identificación de Enfoque Diferencial y Territorial (N/A)

ENFOQUE DIFERENCIAL Y TERRITORIAL	CATEGORÍA	CUANTOS
TERRITORIAL	URBANO	
	RURAL	
ÉTNICO	INDÍGENA	
	AFRO	
	RROM	
GÉNERO	HOMBRE	
	MUJER	
	OTRO	
CICLO VITAL	(0 – 5 AÑOS)	
	(6 – 11 AÑOS)	
	(12-17 AÑOS)	
	(18 A 28 AÑOS)	
	(29 A 59 AÑOS)	
	(MAYOR DE 60 AÑOS)	
CONDICIONES DIFERENCIALES Y DE VULNERABILIDAD	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	
	VICTIMAS DEL CONFLICTO	
	JEFATURA DE HOGAR	
	EXTREMA POBREZA	
	DESMOVLIZADO	
	LGBTIQ+	
	OTRO ¿CUÁL?	

Enfoque diferencial y territorial: (Especifique de acuerdo al enfoque diferencial y territorial para los beneficiados y enumere cuantos son / solo si aplica)

Nota: Se debe aclarar que la suma del total de beneficiarios no equivale al total de la población con enfoque diferencial, ya que un beneficiado puede pertenecer a más de un enfoque diferencial.

G. ACTIVIDADES REALIZADAS	
1.	Actividad ejecutada con proyecto: NOMBRE DEL PROYECTO*: Generación de cultura vial, con infraestructura segura y control y regulación al tránsito en el departamento del Tolima BPIN 2024004730057. BPIN: 2024004730057 ACTIVIDAD DEL PLAN DE ACCIÓN: Instalar señalización vial vertical, dispositivos de control y regulación vial, demarcación de zonas peatonales y escolares e instalación y mantenimiento de cruces semafóricos DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES EJECUTADAS: Con el Contrato 4872 Del 16 De diciembre De 2025 se realizó la instalación de la señalización vial vertical y horizontal en el municipio de Guamo en la Calle 7 No. 10-11 del casco urbano y en el municipio de Coyaima en el corredor vial hacia el corregimiento de Castilla DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO: 2 corredores viales señalizados

"La única versión vigente y controlada de este documento está disponible exclusivamente en la plataforma institucional del Sistema Integrado de Gestión SIG – Micrositio MIPG – Pagina Institucional. Cualquier copia o impresión física se considerará un documento no controlado."

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-PE-001
			Versión: 02
	PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DEL DESARROLLO	Pág. 3 de 7
	FORMATO UNICO PARA CARGUE DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO EJECUTOR TOLIMA		Vigente desde: 08/04/2026

G. ACTIVIDADES REALIZADAS	
<u>GUAMO:</u> LOCALIZACIÓN: Calle 7 No. 10-11 Antes:  Después:   	

"La única versión vigente y controlada de este documento está disponible exclusivamente en la plataforma institucional del Sistema Integrado de Gestión SIG – Micrositio MIPG – Pagina Institucional. Cualquier copia o impresión física se considerará un documento no controlado."

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-PE-001
			Versión: 02
	PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DEL DESARROLLO	Pág. 4 de 7
	FORMATO UNICO PARA CARGUE DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO EJECUTOR TOLIMA		Vigente desde: 08/04/2026

G. ACTIVIDADES REALIZADAS	
<u>COYAIMA:</u> LOCALIZACIÓN: VIA CASTILLA - COYAIMA Antes:  Después:   	

Nota: El formato está diseñado para permitir el registro de múltiples actividades. El usuario puede insertar o diligenciar la cantidad de filas que considere necesarias para describir de manera integral y detallada el avance físico de la meta de producto.

- Si el cumplimiento de la meta se da con la ejecución de un proyecto, la actividad debe corresponder a la establecida en la actividad del plan de acción del proyecto y diligenciar el nombre del proyecto y el BPIN.
- Si el cumplimiento de la meta se logra por gestión institucional, indicar la entidad que apoyó su desarrollo y en lo posible el recurso ejecutado
- Si el cumplimiento se da con acciones realizadas con el recurso humano de la dependencia, indicar detalladamente las actividades desarrolladas por el equipo de trabajo para el cumplimiento de la meta. En este caso NO es obligatorio diligenciar los campos de Nombre del Proyecto. Código BPIN y Actividad específica del Plan de Acción del proyecto.

"La única versión vigente y controlada de este documento está disponible exclusivamente en la plataforma institucional del Sistema Integrado de Gestión SIG – Micrositio MIPG – Pagina Institucional. Cualquier copia o impresión física se considerará un documento no controlado."

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-PE-001
			Versión: 02
	PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DEL DESARROLLO	Pág. 5 de 7
	FORMATO UNICO PARA CARGUE DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO EJECUTOR TOLIMA		Vigente desde: 08/04/2026

H. LOCALIZACIÓN (inversión focalizada)

MUNICIPIO	BIEN Y SERVICIO	VALOR * RP**
GUAMO	SEÑALIZACION	\$ 31.247.127,00
COYAIMA	SEÑALIZACION	\$396.683.447,00
TOTAL, EJECUTADO		\$427.930.574,00

*: solo si aplica.

RP*: registro presupuestal.

I. EVIDENCIAS (nombrar los archivos anexos que soportan las actividades anteriormente diligenciadas)

Se anexa partes del acta de final de obra donde se especifica la señalización instalada

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL CONTRATO 4872 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2025						
		"CONTRATAR LA INSTALACIÓN Y DEMARCACION DE SEÑALIZACIÓN VIAL EN CORREDORES VIALES ESTRATEGICOS DE ALTO RIESGO DE BIENESTRALIDAD EN LOS MUNICIPIOS DE COYAIMA Y GUAMO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA EN DESARROLLO DEL PROYECTO "GENERACIÓN DE CULTURA VIAL, CON INFRAESTRUCTURA SEGURA Y CONTROL Y REGULACIÓN AL TRÁNSITO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"				
ENTIDAD CONTRATANTE: GOBERNACION DEL TOLIMA NIT: 800113672-7		VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 427.930.574,00		VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$ -
CONTRATISTA: GRUPO DELVA S.A.S 900957085-1		NIT: VALOR ADICION:	\$ 0,00		VALOR EJECUTADO:	\$ 427.930.574,00
SUPERVISOR: MARIO ALBERTO TOVAR LUCUARA		VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 427.930.574,00		PORCENTAJE DE EJECUCION	100%
APOYO A LA SUPERVISION: CLAUDIA YICED ANGARITA REYES		ACTA DE SUSPENSION No 01.	31 DE DICIEMBRE DE 2025		FECHA PRESENTE ACTA:	29/01/2026
PLAZO DE EJECUCION INICIAL: QUINCE (15) DIAS CALENDARIO		ACTA DE RENICIO No. 01	16 DE ENERO DE 2026			
ACTA DE INICIO: 30 DE DICIEMBRE DE 2025		PLAZO FINAL DE EJECUCION:	29 DE ENERO DE 2026			
En las instalaciones de la Secretaría de Transito y Transporte, a los veintinueve (29) días del mes de enero de 2026, se reunieron: Mario Alberto Tovar Lucuara en calidad de supervisor del contrato, Claudia Yiced Angarita Reyes en calidad de apoyo a la supervisión y el Representante Legal del Grupo Delva s.a.s Carlos Eduardo Delgado Varon ; con el fin de suscribir la presente ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL del contrato de la referencia.						
CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES FINALES	
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VL UNIT	CANTIDAD FINAL	VL TOTAL
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL PREVENTIVA Y/O REGLAMENTARIA Y/O INFORMATIVA DE 60CMx60CM, REFLECTIVO ALTA INTENSIDAD TIPO IV, EN LÁMINA GALVANIZADA PEDESTAL EN ÁNGULO (SR-SP-SI), ESTAS DEBERÁN DE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL VIGENTE. (A TODO COSTO)	UND	55,00	886.746,00	55,00	\$ 37.771.030,00
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL DUPLEX PREVENTIVA (SP) Y/O REGLAMENTARIA (SR) DE 60 CMX60 CM, REFLECTIVO ALTA INTENSIDAD TIPO IV, EN LÁMINA GALVANIZADA PEDESTAL EN ÁNGULO (SR-SP-SI), ESTAS DEBERÁN DE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL VIGENTE. (A TODO COSTO)	UND	19,00	1.168.400,00	19,00	\$ 22.161.800,00
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE DELINEADRO DE CURVA HORIZONTAL DE 50X40 CM REFLECTIVO PRISMATICO TIPO XI AMARILLO LIMON FLORESCENTE EN LAMINA GALVANIZADA C-16, PEDESTAL EN ANGULO CUMPLIENDO NORMATIVIDAD VIGENTE (A TODO COSTO)	UND	26,00	657.221,00	26,00	\$ 17.087.746,00
4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE REDUCTOR EN CAUCHO, PLÁSTICO O MATERIAL SINTÉTICO CON ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, SEGÚN NORMATIVIDAD VIGENTE. ANCHO VARIABLE ENTRE 30 Y 50 CM, ALTURA VARIABLE ENTRE 2 Y 8 CM. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN AL PAVIMENTO (A TODO COSTO)	M	80,40	410.944,00	80,40	\$ 33.039.897,60
5	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA MARCAS VIALES EN PLASTICO EN FRIO DE LARGA DURACION CON MICROESFERAS, (INCLUYE PICTOGRAMAS — ZONAS ESCOLARES Y OTROS) (A TODO COSTO)	M2	573,00	84.093,00	583,00	\$ 49.026.219,00

"La única versión vigente y controlada de este documento está disponible exclusivamente en la plataforma institucional del Sistema Integrado de Gestión SIG – Micrositio MIPG – Pagina Institucional. Cualquier copia o impresión física se considerará un documento no controlado."

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-PE-001
			Versión: 02
	PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DEL DESARROLLO	Pág. 6 de 7
	FORMATO UNICO PARA CARGUE DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO EJECUTOR TOLIMA		Vigente desde: 08/04/2026

6	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA IMPRIMANTE COLOR NEGRO PARA MARCAS VIALES (CEBRAS, FLECHAS PICTOGRAMAS...), 50% SÓLIDOS POR VOLUMEN (A TODO COSTO)	M2	573,00	52.758,00	583,00	\$	30.757.914,00
7	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA LINEAL EN PLASTICO EN FRIO DE LARGA DURACION CON MICROESFERAS (A TODO COSTO)	M	14.278,07	7.725,00	15.728,092	\$	121.507.232,24
8	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA IMPRIMANTE COLOR NEGRO, 50% DE SÓLIDOS POR VOLUMEN (A TODO COSTO)	M	14.278,07	3.781,00	15.728,092	\$	58.471.895,16
9	SUMINISTRO E INSTALACION TACHAS REFLECTIVAS BIDIRECCIONAL AMARILLA Y/O BLANCA CUMPLIENDO CON LOS COEFICIENTES DE INTENSIDAD LUMINOSA DE LA NTC 4745 (TABLA 1) Y NORMATIVIDAD VIGENTE (A TODO COTO)	UND	1.810,00	17.960,00	1.938,00	\$	34.806.480,00
10	CONSTRUCCION DE BANDAS SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD DE 2 CM DE ALTURA CONSTRUIDA CON GRAVILLA DE 1/2", PINTURA DE LARGA DURACION BLANCA Y RESINA EPOXICA CON ANCHE DE 25 CM (A TODO COSTO)	M	360,00	111.427,00	180,00	\$	20.056.860,00
11	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCADOR DE OBSTÁCULO VERTICAL SENCILLO (30 x 80 CM) CON MATERIAL RETRORREFLECTIVO EN LÁMINA GALVANIZADA C-18 E=1,5 MM. INSTALACION EN PEDESTAL RECTO EN TUBO CUMPLIENDO NORMATIVIDAD VIGENTE (A TODO COSTO).	UND	4,00	560.875,00	4,00	\$	2.243.900,00
14	MANTENIMIENTO DE SEÑALES PREVENTIVAS E INFORMATIVAS Y REGLAMENTARIAS, DIMENSIONES 60X50 CM. PINTURA DE POSTE Y LAVADO DE TABLERO (A TODO COSTO)	UND	2,00	152.871,00	0,00		0,00
VALOR TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA						\$	427.930.874,00
COSTOS INDIRECTOS							
ADMINISTRACION				22%			
IMPREVISTOS				3%			
UTILIDAD				6%			
TOTAL ARI				30%			
VALOR TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA						\$	427.930.874,00

BALANCE GENERAL		PORCENTAJE DE AVANCE	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 427.930.574,00	100%	
VALOR POR EJECUTAR			
VALOR FINAL DEL CONVENIO	\$ 427.930.574,00	100%	

AVANCE DE OBRA	100,00%
----------------	---------

No siendo otro el objeto de la presente ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL, se firma una vez leída y aprobada en cada una de sus partes por los que en ella intervinieron, a los veintinueve (29) días del mes de enero de 2026.



MARIO ALBERTO TOVAR LUCURA
SECRETARIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE
GOBERNACION DEL TOLIMA



CARLOS EDUARDO DELGADO VARON
REPRESENTANTE LEGAL GRUPO DELVA SAS
CONTRATISTA

Se deben adjuntar las **evidencias** que respaldan las actividades reportadas. Estos archivos son el soporte técnico que demuestra el cumplimiento físico de la meta de producto.

Cordialmente,



MARIO ALBERTO TOVAR LUCURA
SECRETARIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE

Elaborado: Rafael Monroy – Profesional Especialista Contratista STT
Revisado y Reportado por: José A. Varón C. - Profesional Contratista STT
Elaborado: Fabián Sánchez - Profesional Contratista STT
Cargado por: Hanner Garcia, Cesar Monroy

"La única versión vigente y controlada de este documento está disponible exclusivamente en la plataforma institucional del Sistema Integrado de Gestión SIG – Micrositio MIPG – Pagina Institucional. Cualquier copia o impresión física se considerará un documento no controlado."

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-PE-001
			Versión: 02
	PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DEL DESARROLLO	Pág. 7 de 7
	FORMATO UNICO PARA CARGUE DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO EJECUTOR TOLIMA		Vigente desde: 08/04/2026

Control de Cambios

FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	VERSIÓN
28/06/2022	Primera Emisión Formal del Formato Único para el cargue de la información en el aplicativo Ejecutor Tolima	01
08/04/2026	Se actualizó la codificación del proceso y las tablas de información en el formato, asegurando consistencia, claridad y alineación con los estándares documentales vigentes	02