

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-PE-001
			Versión: 02
	PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DEL DESARROLLO	Pág. 1 de 6
	FORMATO UNICO PARA CARGUE DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO EJECUTOR TOLIMA		Vigente desde: 08/04/2026

FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN AL EJECUTOR TOLIMA

A. Información General

Dependencia responsable:	EDAT S.A. E.S.P OFICIAL
Código de la meta:	P1S40MP1
Nombre de la meta:	Nueve (9) Acueductos optimizados
Indicador de producto:	Número de acueducto optimizados
Tipo de Indicador:	Acumulado
Meta del Cuatrienio:	9

B. Información Específica de la Meta

META PROGRAMADA VIGENCIA	META ALCANZADA *	AVANCE DE EJECUCIÓN PARA ESTE CARGUE **	TOTAL, EJECUTADO ACUMULADO PARA LA VIGENCIA
6	2.25	0,15	2.40

*: Corresponde al valor registrado en el ejecutor antes de este cargue de información.
 Dependiendo del tipo de indicador, si es No acumulado, para el primer cargue de información es 0
 **: De acuerdo a la unidad de medida del indicador de la meta.

Nota: La programación y avances de ejecución deben corresponder a lo ingresado en el sistema de evaluación y seguimiento Ejecutor.

C. Definición de Tiempos de Reporte

Fecha del Reporte: (24/04/2026)

Periodo de Reporte: Abril

D. Relación de Soportes y Evidencias

TIPO DE SOPORTE	
FOTOGRAFICO o VIDEOS	x
CONTRATO / CONVENIO	
ACTA	x
INFORME	x
OTRO ¿CUÁL? (Indicar)	

Tipo de soporte: (Marcar con una X en las opciones que describan el tipo de soporte)

E. Registro de Población Beneficiada

BENEFICIADOS	CUANTOS
PERSONAS	
FAMILIAS	
MUNICIPIOS	4
INSTITUCIONES EDUCATIVAS	
HOSPITALES	
ASOCIACIONES	
OTRO ¿CUÁL? (Indicar)	

Beneficiados: (Especifique por tipo de beneficiados y enumere cuantos son / solo si aplica)

F. Identificación de Enfoque Diferencial y Territorial

"La única versión vigente y controlada de este documento está disponible exclusivamente en la plataforma institucional del Sistema Integrado de Gestión SIG – Micrositio MIPG – Pagina Institucional. Cualquier copia o impresión física se considerará un documento no controlado."

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-PE-001
			Versión: 02
	PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DEL DESARROLLO	Pág. 2 de 6
	FORMATO UNICO PARA CARGUE DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO EJECUTOR TOLIMA		Vigente desde: 08/04/2026

ENFOQUE DIFERENCIAL Y TERRITORIAL	CATEGORÍA	CUANTOS
TERRITORIAL	URBANO	558.481
	RURAL	
ÉTNICO	INDÍGENA	
	AFRO	
	RROM	
GÉNERO	HOMBRE	
	MUJER	
	OTRO	
CICLO VITAL	(0 – 5 AÑOS)	
	(6 – 11 AÑOS)	
	(12-17 AÑOS)	
	(18 A 28 AÑOS)	
	(29 A 59 AÑOS)	
	(MAYOR DE 60 AÑOS)	
CONDICIONES DIFERENCIALES Y DE VULNERABILIDAD	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	
	VICTIMAS DEL CONFLICTO	
	JEFATURA DE HOGAR	
	EXTREMA POBREZA	
	DESMOVLIZADO	
	LGBTIQ+	
	OTRO ¿CUÁL?	

Enfoque diferencial y territorial: (Especifique de acuerdo al enfoque diferencial y territorial para los beneficiados y enumere cuantos son / solo si aplica)

Nota: Se debe aclarar que la suma del total de beneficiarios no equivale al total de la población con enfoque diferencial, ya que un beneficiado puede pertenecer a más de un enfoque diferencial.

G. ACTIVIDADES REALIZADAS	
1.	Actividad ejecutada con proyecto: NOMBRE DEL PROYECTO*: Construcción ampliación y/o mejoramiento de acueductos y alcantarillados para comunidades y territorios en el departamento del Tolima BPIN: 2024004730118 ACTIVIDAD DEL PLAN DE ACCIÓN: optimización de sistemas de acueducto sector urbano y rural DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES EJECUTADAS: - Se terminó, entrego y liquidó la obra cuyo objeto es: "OBRAS PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SUAREZ, TOLIMA" - Se liquidó la Interventoría de la obra cuyo objeto es: "INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL PROYECTO DE REHABILITACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES URBANAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO FASE 1 EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA". - La interventoría Contrato No. 084 de 2025 cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DEL COMPONENTE DE ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA." se encuentra en ejecución en un porcentaje de 25% donde se desarrollaron las siguientes actividades:

"La única versión vigente y controlada de este documento está disponible exclusivamente en la plataforma institucional del Sistema Integrado de Gestión SIG – Micrositio MIPG – Pagina Institucional. Cualquier copia o impresión física se considerará un documento no controlado."

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-PE-001
			Versión: 02
	PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DEL DESARROLLO	Pág. 3 de 6
	FORMATO UNICO PARA CARGUE DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO EJECUTOR TOLIMA		Vigente desde: 08/04/2026

G. ACTIVIDADES REALIZADAS	
	- Demoliciones y Movimientos de Tierra (Ítem 1): Se continuó con las actividades preliminares para la adecuación del terreno destinado a la construcción del tanque de almacenamiento. - Instalaciones hidrosanitarias (Ítem 2): Instalación de tubería PVC-P Ø10" RDE 21: Incluye uniones, cama de arena y colocación de curva de gran radio de 90°, correspondiente a la línea de entrada del sistema. Instalación de tubería PVC-P Ø12" Rde 21" (incluye uniones y manto de arena inferior e=0,10m): °, correspondiente a la línea de salida del sistema. - Actividades complementarias de obra: Adicionalmente, se ejecutaron actividades técnicas necesarias para el correcto desarrollo del proyecto: Topografía: Continuación de labores de topografía de precisión para control de alineación, niveles y geometría de las tuberías de 10" y 12", asegurando el cumplimiento de los parámetros de diseño. Puntos de anclaje: Construcción de anclajes en concreto de baja resistencia en puntos críticos (codos y cambios de dirección), garantizando la estabilidad de la tubería frente a esfuerzos hidráulicos, seguido de relleno y compactación. DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO: Obras de construcción y/o mejoramiento de sistemas de acueducto, orientadas a garantizar el suministro de agua potable a la población beneficiaria, mediante la ejecución de actividades de captación, conducción, almacenamiento y distribución del recurso hídrico, conforme a los diseños y especificaciones técnicas aprobadas. En cuanto al estado de los proyectos, se evidencia que el correspondiente al municipio de Mariquita presenta un avance aproximado del 25% en su ejecución; el proyecto del municipio de Honda se encuentra en proceso administrativo y técnico para dar inicio; y los proyectos correspondientes a los municipios de Suárez e Ibagué se encuentran debidamente ejecutados y liquidados, cumpliendo con los requisitos contractuales establecidos. Se realiza seguimiento a los proyectos en ejecución y en etapa de inicio, con el fin de garantizar el cumplimiento de los cronogramas, la calidad de las obras y la adecuada ejecución contractual.
2.	Actividad ejecutada por gestión institucional o por parte del recurso humano de la dependencia, no recursos de inversión. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES EJECUTADAS: Se realiza seguimiento permanente, desde la entidad, a la ejecución de las obras de acueducto, verificando su cumplimiento conforme a los términos contractuales, cronogramas establecidos y especificaciones técnicas aprobadas. Así mismo, se efectúa monitoreo a los proyectos en sus diferentes estados, incluyendo los que se encuentran en ejecución, en proceso de inicio y los ya liquidados, revisando avances físicos, calidad de las obras, cumplimiento de obligaciones contractuales y estado de los procesos administrativos asociados, con el fin de garantizar la adecuada ejecución y funcionamiento de los sistemas de acueducto. DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO: Seguimiento y control a los contratos de obra de acueducto, mediante la elaboración de informes de supervisión, en los cuales se verifica el cumplimiento de las obligaciones contractuales, se revisa la ejecución de las actividades constructivas y se evalúan los avances físicos, técnicos y administrativos de los proyectos en desarrollo.

"La única versión vigente y controlada de este documento está disponible exclusivamente en la plataforma institucional del Sistema Integrado de Gestión SIG – Micrositio MIPG – Pagina Institucional. Cualquier copia o impresión física se considerará un documento no controlado."

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-PE-001
			Versión: 02
	PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DEL DESARROLLO	Pág. 4 de 6
	FORMATO UNICO PARA CARGUE DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO EJECUTOR TOLIMA		Vigente desde: 08/04/2026

G. ACTIVIDADES REALIZADAS	
	A través de estos informes se deja constancia del estado de las obras, el nivel de cumplimiento frente a los cronogramas establecidos, la calidad de las actividades ejecutadas y las observaciones o recomendaciones a que haya lugar, con el fin de garantizar la adecuada ejecución de los proyectos y el correcto funcionamiento de los sistemas de acueducto, conforme a la normatividad vigente y los lineamientos de la entidad.

Nota: El formato está diseñado para permitir el registro de múltiples actividades. El usuario puede insertar o diligenciar la cantidad de filas que considere necesarias para describir de manera integral y detallada el avance físico de la meta de producto.

- Si el cumplimiento de la meta se da con la ejecución de un proyecto, la actividad debe corresponder a la establecida en la actividad del plan de acción del proyecto y diligenciar el nombre del proyecto y el BPIN.
- Si el cumplimiento de la meta se logra por gestión institucional, indicar la entidad que apoyó su desarrollo y en lo posible el recurso ejecutado
- Si el cumplimiento se da con acciones realizadas con el recurso humano de la dependencia, indicar detalladamente las actividades desarrolladas por el equipo de trabajo para el cumplimiento de la meta. En este caso NO es obligatorio diligenciar los campos de Nombre del Proyecto. Código BPIN y Actividad específica del Plan de Acción del proyecto.

H. LOCALIZACIÓN (inversión focalizada)

MUNICIPIO	BIEN Y SERVICIO	VALOR * RP**
SUAREZ	OBRAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SUAREZ, TOLIMA"	\$ 7.667.489.939.00
IBAGUE	REHABILITACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES URBANAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO FASE 1. EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$ 13.151.615.569,54
HONDA	CONSTRUCCIÓN DE UN VIADUCTO TIPO COLGANTE SOBRE EL CAUCE DEL RIO GUALI "LÍNEA DE ADUCCIÓNMEDINA" OBRA EL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE HONDA, TOLIMA	\$ 1.639.137.756
MARIQUITA	MEJORAMIENTO DEL COMPONENTE DE ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$ 3.688.070.354,21
TOTAL, EJECUTADO		\$ 26.146.313.618,75

*: solo si aplica.

RP*: registro presupuestal.

I. EVIDENCIAS

Se anexa acta de liquidación del municipio de Suarez, acta de liquidación del Municipio de Ibagué, Informe del Municipio de

"La única versión vigente y controlada de este documento está disponible exclusivamente en la plataforma institucional del Sistema Integrado de Gestión SIG – Micrositio MIPG – Pagina Institucional. Cualquier copia o impresión física se considerará un documento no controlado."

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-PE-001
			Versión: 02
	PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DEL DESARROLLO	Pág. 5 de 6
	FORMATO UNICO PARA CARGUE DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO EJECUTOR TOLIMA		Vigente desde: 08/04/2026

Mariquita.

- Registro Fotográfico Mariquita

Demoliciones y Movimientos de Tierra (Ítem 1).

Excavación Manual:



Instalaciones hidrosanitarias (Ítem 2):

Instalación de tubería PVC-P Ø10" RDE 21:



	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-PE-001
			Versión: 02
	PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DEL DESARROLLO	Pág. 6 de 6
	FORMATO UNICO PARA CARGUE DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO EJECUTOR TOLIMA		Vigente desde: 08/04/2026

Actividades complementarias de obra.

Puntos de anclaje:



[..\..\..\..\Downloads\3 -INFORME No 3 Mariquita \(1\).pdf](..\..\..\..\Downloads\3 -INFORME No 3 Mariquita (1).pdf)

[..\..\..\..\Downloads\ACTA DE LIQUIDACION \(6\).pdf](..\..\..\..\Downloads\ACTA DE LIQUIDACION (6).pdf)

<..\..\..\..\Downloads\ACTA DE LIQUIDACION CTO 003 DE 2024.pdf>

Cordialmente,



RICARDO ANDRES RIVERA ENCISO
DIRECTOR TECNICO EDAT SA ESP OFICIAL

Elaborado: Carolina Villanueva Muñoz

Revisado y Reportado por:

Cargado por:

Control de Cambios

FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	VERSIÓN
28/06/2022	Primera Emisión Formal del Formato Único para el cargue de la información en el aplicativo Ejecutor Tolima	01
08/04/2026	Se actualizó la codificación del proceso y las tablas de información en el formato, asegurando consistencia, claridad y alineación con los estándares documentales vigentes	02

"La única versión vigente y controlada de este documento está disponible exclusivamente en la plataforma institucional del Sistema Integrado de Gestión SIG – Micrositio MIPG – Pagina Institucional. Cualquier copia o impresión física se considerará un documento no controlado."