

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSION: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 1 DE 4
	FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN- EJECUTOR TOLIMA.		VIGENTE DESDE: 28/06/2022

FORMATO ÚNICO DE CARGUE

CÓDIGO DE META	NOMBRE DE LA META	INDICADOR DE PRODUCTO	TIPO DE INDICADOR
P2S24MP11	4 puentes construido en vías de tercer orden a cargo del departamento y municipio en el marco de la estrategia vías para mejorar vidas	Número	Acumulada

META PROGRAMADA VIGENCIA	AVANCE A LA FECHA*	META CUATRIENIO
2	3	4

– *: De acuerdo a la unidad de medida del indicador de la meta.

Nota: En relación a lo establecido en el sistema de evaluación y seguimiento Ejecutor.

Dependencia responsable: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT (Dirección de Infraestructura)

Fecha del reporte: (07/07/2025)

Periodo de reporte: (01/01/2025 al 07/07/2025)

Tipo de soporte: Certificación firmada por el supervisor del proyecto (Archivo pdf)

TIPO DE SOPORTE	
FOTOGRAFICO	
VIDEO	
CONTRATO / CONVENIO	
ACTA	
OFICIO	
OTRO ¿CUÁL? Informe	X

Beneficiados: (Especifique por tipo de beneficiados y enumere cuantos son / solo si aplica)

BENEFICIADOS	CUANTOS
PERSONAS	
FAMILIAS	
MUNICIPIOS	1
INSTITUCIONES EDUCATIVAS	
HOSPITALES	
ASOCIACIONES	
OTRO ¿CUÁL?	

Enfoque diferencial y territorial: (Especifique de acuerdo al enfoque diferencial y territorial para los beneficiados y enumere cuantos son / solo si aplica)

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSION: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 2 DE 4
	FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN- EJECUTOR TOLIMA.		VIGENTE DESDE: 28/06/2022

ENFOQUE DIFERENCIAL Y TERRITORIAL	CATEGORÍA	CUANTOS
TERRITORIAL	URBANO	
	RURAL	51.223
ÉTNICO	INDÍGENA	
	AFRO	
	RROM	
SEXO	HOMBRE	
	MUJER	
CICLO VITAL	(0 – 5 AÑOS)	
	(6 – 11 AÑOS)	
	(12-17 AÑOS)	
	(18 A 28 AÑOS)	
	(29 A 59 AÑOS)	
	(MAYOR DE 60 AÑOS)	
OTRAS SITUACIONES DIFERENCIALES	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	
	VICTIMAS DEL CONFLICTO	
	JEFATURA DE HOGAR	
	EXTREMA POBREZA	
	DESMOVLIZADO	
	LGBTIQ+	
	OTRO ¿CUÁL?	

Nota: Se debe aclarar que la suma del total de beneficiarios no equivale al total de la población con enfoque diferencial, ya que un beneficiado puede pertenecer a más de un enfoque diferencial.

1. REPORTE DE ACTIVIDADES:

Describa y desglose las actividades adelantadas, para el cumplimiento de los bienes y servicios establecidos en la meta, enumérelas y en dicha descripción deberá poder verificarse: las principales actividades realizadas, los bienes y servicios generados y que contribuyen al cumplimiento de la meta.

No.	ACTIVIDAD
1	Dentro del Contrato de Obra N°1784 del 27 de agosto de 2021 cuyo objeto es: "CONTRATAR LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE LA VIA CHAPARRAL–RIOBLANCO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA" se encuentra la actividad para la construcción del nuevo puente sobre el río Ambeima en el sitio denominado Puente Verde ubicado entre las puntos de referencia PR11+347 a PR11+382
2	La estructura del puente es simplemente apoyado, soportado en tres (3) vigas metálicas tipo i de 35 m de largo por 1,8 m de altura de alma, con arriostamiento superior e inferior y vertical, y fabricado en tres tramos.

2. LOCALIZACIÓN (inversión focalizada)

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSION: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 3 DE 4
	FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN- EJECUTOR TOLIMA.		VIGENTE DESDE: 28/06/2022

MUNICIPIO	BIEN Y SERVICIO	VALOR * RP**
Chaparral	Construcción de un puente sobre el río Ambeima en el sitio denominado Puente Verde ubicado entre las puntos de referencia PR11+347 a PR11+382	\$ 5.006.040.225,53 (Recursos INVIAS y propios)

- *: solo si aplica.
- RP*: registro presupuestal.

3. Evidencias

Se anexa certificación suscrita por el interventor del proyecto donde indica lo siguiente:

"Del Contrato de Obra No. 1784 del 27 de agosto de 2021 cuyo objeto es: "CONTRATAR LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE LA VIA CHAPARRAL-RIOBLANCO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA" dentro de sus actividades se contempló la construcción del nuevo puente sobre el río Ambeima en el sitio denominado Puente Verde ubicado entre las puntos de referencia PR11+347 a PR11+382, el cual cumplió con todas las especificaciones técnicas:

- **Tipo:** puente simplemente apoyado, soportado en tres (3) vigas metálicas tipo i de 35 m de largo por 1,8 m de altura de alma, con arriostramiento superior e inferior y vertical, y fabricado en tres tramos.
- **Largo del puente:** 35,35 m de junta a junta.
- **Cimentación del puente:** puente con cimentación profunda con pilotes de concreto vaciado in situ de 1,2 m de diámetro y 17,5 m de profundidad (2 por estribo), coronados con una viga de amarre en cada estribo.
- **Tablero:** construido en concreto de 28 MPa con adición de fibra utilizando formaleta metálica y de 9,65 m de ancho, 35 m de largo y 22 cm (eje del puente) a 23 cm (costados del puente) de espesor.
- **Capa de rodadura:** se realizó la instalación de riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 en un ancho de 8,10 m y largo del tablero para, posteriormente, instalar y compactar la capa de rodadura conformada por mezcla semidensa en caliente tipo MSC-19 con cemento asfáltico modificado con polímeros tipo III en un espesor de 5 cm.
- **Andén o paso peatonal:** construido en el costado izquierdo del puente con un ancho de 1,20 m y espesor de 25 cm a lo largo del tablero del puente.
- **Elementos de seguridad y protección:** puente con barandas metálicas ancladas sobre el costado izquierdo y New Jersey por el costado derecho en una longitud de 35 m por costado. Adicionalmente, se conformó enrocado de protección de estribos del puente en las dos márgenes del río Ambeima.
- **Aproche del puente:** para el acceso al puente desde el costado de Chaparral se realizó la construcción de muro mecánicamente estabilizado con geoceldas y en el empalme entre el tablero y el terreno natural se realizó la construcción de 4 muros de concreto (dos en el acceso y dos en la salida del puente ubicados en cada costado).

Avance total proyecto: 1 puente

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSION: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 4 DE 4
FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN- EJECUTOR TOLIMA.			VIGENTE DESDE: 28/06/2022

REGISTRO FOTOGRAFICO



ACLARACION: No se había realizado el reporte del puente, porque fue terminado hasta la vigencia 2025, siendo un proyecto que inicio desde el año 2023. Así mismo, se aclara que los recursos son con gestión de INVIAS y propios del Departamento.



SANDRA LILIANA GARCIA COBAS

Secretaria de Infraestructura y Hábitat

Reportado por: (Felipe Lombo - Supervisor).

Cargado por: