# S

# **GOBERNACIÓN DEL TOLIMA**

# SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Pág. 1 de 3

# **INFORME DE SUPERVISIÓN**

# **GRADO DE RESPONSABILIDAD**

Mediante la suscripción del presente informe, el supervisor técnico asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, desde la fecha de asignación.

Fecha:	16	de	Marzo	de	2022
	. •				

II.	IFORMA(	CIÓN GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO
CONVENIO Y/O CONTTRATO número:	0300 DEI	_ 15 DE FEBRERO DE 2019
		SFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL VIVIENDA URBANA PARA EL MUNICIPIO DE RIOBLANCO, DEPARTAMENTO
Interventor:	PAOLA /	ANDREA RODRIGUEZ ALCALA
Supervisor:	ING. YES	SID ESTEBAN DUARTE MESA
Valor inicial del CONVENIO Y/O CONTRATO:	SEIS M CENTAV	306.632,95 - DOS MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS IL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS, CON NOVENTA Y CINCO /OS M/CTE.
CONTRATISTA:		PIO DE RIOBLANCO - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
		ONTRATO: DOSCIENTOS CUARENTA (240) DÍAS CALENDARIO
ACTA DE PRORROGA DEL 4		
Fecha de Legalización:		21 de Marzo de 2019
Acta de Inicio:		21 de Marzo de 2019
Modificatoria N° 1		25 de Febrero de 2019
Modificatoria N° 2		19 de Marzo de 2019
Prórroga N° 1		7 de Noviembre de 2019
Suspensión N° 1		11 de Febrero de 2020
Prórroga a Suspensión N° 1		9 de Marzo de 2020
Reinicio N° 1		27 de Marzo de 2020
Suspensión N° 2		30 de Marzo de 2020
Reinicio N° 2		4 de Marzo de 2021
Prórroga N° 2		4 de Marzo de 2021
Suspensión N° 3		10 de Mayo de 2021
Estado actual contrato		Suspendido
CDP Inicial Nº:		1317 del 13 de Febrero de 2019
RP Inicial Nº:		2668 del 12 de Marzo de 2019
CDP Vigencia 2021 N°:		2278 del 19 de Mayo de 2021
RP Vigencia 2021 Nº:		4821 del 31 de Mayo de 2021

# **GOBERNACIÓN DEL TOLIMA**

## SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Pág. 2 de 3

#### INFORME DE SUPERVISIÓN

- A. ESTADO A LA FECHA: EL PROCESO A LA FECHA SE ENCUENTRA SUSPENDIDO.
- B. META A IMPACTAR: CP2MP6 "Viviendas nuevas construidas y/o mejoradas y/o subsidios asignados sector urbano"
- C. RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ADMNISTRACION DEPARTAMENTAL:
- 1. La fecha de inicio del Convenio fue el día 21 de Marzo del 2019.
- 2. Se ha realizado el desembolso del 90% de los aportes de la Gobernación del Tolima por un valor de \$ 1.951.475.969,65.

#### D. ACTIVIDADES EJECUTADAS A LA FECHA:

- Se han ejecutado 128 mejoramientos tipo (Cocina, baño, habitación).
- Se han ejecutado 17 mejoramientos locativos.
- Se han ejecutado 145 mejoramientos en total.

#### E. PORCENTAJE DE EJECUCION A LA FECHA:

<u>% EJECUCION:</u> <u>72.5%</u>
----------------------------------

#### **F.REGISTRO FOTOGRAFICO:**





# **GOBERNACIÓN DEL TOLIMA**



### SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Pág. 3 de 3

#### INFORME DE SUPERVISIÓN





El presente informe se emite el día 16 de marzo de 2022 para detallar el impacto de metas del CONVENIO Nº 0300 DEL 15 DE FEBRERO DE 2019.

ING. YESID ESTEBAN DUARTE MESA Supervisor - Director de Hábitat

Secretaria de Infraestructura y Hábitat

ARQ. JUAN FELIPE RUBIANO PERDOMO Apoyo a la Supervisión - Dirección de Hábitat Secretaria de Infraestructura y Hábitat