



GOBERNACIÓN
DEL TOLIMA


Gobernación del Tolima
NIT: 800.113.672 7
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT



200-

Oficio:

Ibagué, 8 de Agosto 2018



Doctora:

PAOLA DEL ROCIO ARBELAEZ ARENAS

Directora de Contratación

Gobernación del Tolima

ASUNTO: radicación de documentos del convenio interinstitucional 1504-18 con ENERGY S.A.S E.S.P.

Respetada Doctora.

Adjunto a la presente, documentación para los fines pertinentes convenio interinstitucional 1504-18 con ENERGY S.A.S E.S.P. cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION E INSTALACION DE LAS REDES DE GAS GLP DOMICILIARIO PARA EL CORREGIMIENTO DEL LIMON EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL, TOLIMA

Anexo:

- 1) Acta de reinicio 1 original
- 2) Informe de supervisión y anexo
- 3) Solicitud de reinicio
- 4) Certificado paz y salvo seguridad social
- 5) Cuenta bancaria

Agradezco su atención y amabilidad.

Cordialmente,

LUIS ARTURO ORTIZ LUNA
Supervisor

Soluciones que transforman

Gobernación del Tolima Carrera 3 entre Calles 10 y 11. Piso 3
Telefax: (8) 2617081 - 2611111 Extensión 1311
Página Web: www.tolima.gov.co
Ibagué, Tolima

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-CB-006
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	CONTRATACION	Pág. 1 de 3
	ACTA DE REINICIO 1		Vigente desde: 04/08/2014

Fecha:	16	de	octubre	de	2018
---------------	-----------	-----------	----------------	-----------	-------------

GRADO DE RESPONSABILIDAD
▪ Mediante la suscripción de la presente acta, el contratante, supervisor, interventor (si fuere el caso) y el contratista y/o cooperante asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO		CONVENIO	X
Contrato y/o convenio número:	1504	de	27/07/2018
Objeto del contrato y/o convenio "AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION E INSTALACION DE LAS REDES DE GAS GLP DOMICILIARIO PARA EL CORREGIMIENTO DEL LIMON EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL, TOLIMA"			
Interventor (si fuere el caso):			
Supervisor :	LUIS ARTURO ORTIZ LUNA (Res #00257 del 01/08/2018)		
Contratista :	ENERGY GAS S.A.S E.S.P.		
Valor del contrato y/o convenio:	\$969.470.031,00 Aporte De La Gobernación \$828.287.165,00 Aporte del cooperante \$141.182.866,00		
Duración del contrato y/o convenio:	120 DIAS CALENDARIO (acta aclaratoria y modificatoria 001 del 30 agosto del 2018)		
Días ejecutados	8 DIAS CALENDARIO		

CONSIDERANDO:

- Que entre el **DEPARTAMENTO DEL TOLIMA** y la **ENERGY GAS S.A.S E.S.P** se celebró el Convenio No.1504 del 27 de JULIO de 2018, cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION E INSTALACION DE LAS REDES DE GAS GLP

Ofer

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-CB-006
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	CONTRATACION	Pág. 2 de 3
	ACTA DE REINICIO 1		Vigente desde: 04/08/2014

DOMICILIARIO PARA EL CORREGIMIENTO DEL LIMON EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL, TOLIMA por un valor de \$969.470.031,00 y un plazo de 120 días calendario.

- Que los Registros Presupuestales 7180 y 7179 fueron expedidos el 5 de septiembre de 2018, el convenio fue suscrito por las partes el 27 de julio de 2018, se publicó en la Gaceta departamental (Dependiendo si se requiere), se constituyeron y aprobaron las pólizas el día 11 de septiembre de 2018, por lo tanto, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.
- Que de acuerdo con la cláusula Novena del contrato, el plazo se establece a partir de la fecha en que se suscriba el acta de iniciación, por parte del contratista y el supervisor. Quedando como fecha de inicio el 11/09/2018
- Que el día 19 de septiembre del 2018 se suspende el convenio 1504- 18 teniéndose en cuenta la siguiente consideración: que se debe "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE OBRA Y SUBSIDIOS DE DERECHOS DE CONEXIÓN, CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCION E INSTALACION DE LAS REDES DE GAS GLP DOMICILIARIO PARA EL CORREGIMIENTO DEL LIMON EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL, TOLIMA".
- La secretaria de infraestructura hábitat adelanto el proceso de selección de mínima cuantía No. 0117 de 2018, que el comité evaluador decidió declarar desierto a través de la resolución No. 00314 del 18 de septiembre, pues ninguna de las 3 propuestas presentadas cumplió con los requisitos mínimos exigidos dentro de la invitación.
- Que el cooperante radica solicitud mediante oficio. de fecha 12 de octubre del 2018, con el fin de reiniciar el convenio 1504-18 e iniciar el cronograma de obra que allegan en la solicitud antes mencionada, el cual se anexa.
- Que revisado el cronograma presentado por parte del cooperante y revisadas las condiciones pactadas en la minuta del convenio, esta supervisión encuentra viable realizar el reinicio del convenio interinstitucional, con el fin de realizar el primer desembolso (de acuerdo a lo señalado en la CLAUSULA SEPTIEMA forma de desembolso) e iniciar labores de instalaciones internas y acometidas.

Afer

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-CB-006
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	CONTRATACION	Pág. 3 de 3
	ACTA DE REINICIO 1		Vigente desde: 04/08/2014


- Por lo anterior, las partes

ACUERDAN:

- Reanudar el plazo del convenio interinstitucional a partir del 16 de Octubre 2018, por lo tanto, la nueva fecha de vencimiento será el día 4 de Febrero de 2019.
- El cooperante ampliará la vigencia de las garantías conforme con lo estipulado en el contrato.
- El cooperante y el supervisor realizarán una evaluación del estado del contrato al momento de esta reanudación, de la cual se dejará registro.
- El cooperante manifiesta que la reanudación del contrato no generará sobrecostos para el Departamento del Tolima
- Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron:


JUAN FELIPE BONILLA TRONCOSO
 Secretario de Infraestructura y Hábitat (E)
 Ordenador del Gasto


RENE ALFONSO SANTOS
 RL ENERGY S.A.S ESP
 cooperante


LUIS ARTURO ORTIZ LUNA
 Supervisor secretaria infraestructura y hábitat

Bogotá, octubre 12 de 2018

SEÑORES

GOBERNACION DEL TOLIMA

ATN. Ingeniera. Diana Esperanza Cifuentes – Secretaria infraestructura

Arquitecto. Juan Felipe Bonilla – Director

Ingeniero. Luis Arturo Ortiz

ASUNTO. Solicitud reinicio a las actividades del convenio 1504-18

La empresa ENERGY GAS SAS ESP, se permite elevar solicitud ante la Secretaria y Dirección de infraestructura para el reinicio de las actividades contempladas en el convenio número 1504 / 2018, cuyo objeto es: AUNAR ESFUERZO TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION E INSTALACION DE LAS REDES DE GAS GLP DOMICILIARIO PARA EL CORREGIMIENTO EL LIMON EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL"

Que las actividades a realizar serán; construcción de las redes internas y centros de medición, actividades que son de competencia de la empresa certificadora debidamente autorizada por la organización nacional de certificaciones ONAC

Que las actividades de construcción de las redes de distribución y planta de almacenamiento y regulación no se iniciaran hasta tanto la interventoría técnica sea asignada para su intervención.

Por lo anterior se adjunta cronograma de actividades-