

|                                                                                  |                                                                                  |                                                |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | <b>GOBERNACIÓN DEL TOLIMA</b><br><b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>             |                                                | <b>Código:</b><br><b>FOR-PE-001</b> |
|                                                                                  |                                                                                  |                                                | <b>Versión: 02</b>                  |
|                                                                                  | <b>PROCESO:</b>                                                                  | <b>PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DEL DESARROLLO</b> | <b>Pág. 1 de 7</b>                  |
|                                                                                  | <b>FORMATO UNICO PARA CARGUE DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO EJECUTOR TOLIMA</b> |                                                | <b>Vigente desde:</b><br>08/04/2026 |

## FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN AL EJECUTOR TOLIMA

### A. Información General

|                                 |                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Dependencia responsable:</b> | Secretaría de Tránsito y Transporte                            |
| <b>Código de la meta:</b>       | P2S24MP4                                                       |
| <b>Nombre de la meta:</b>       | 24 corredores Viales estratégicos señalizados en el cuatrienio |
| <b>Indicador de producto:</b>   | Vías con infraestructura instalada                             |
| <b>Tipo de Indicador:</b>       | Acumulado                                                      |
| <b>Meta del Cuatrienio:</b>     | 24                                                             |

### B. Información Específica de la Meta

| META PROGRAMADA VIGENCIA | META ALCANZADA * | AVANCE DE EJECUCIÓN PARA ESTE CARGUE ** | TOTAL, EJECUTADO ACUMULADO PARA LA VIGENCIA |
|--------------------------|------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| 18                       | 16               | 2                                       | 18                                          |

\*: Corresponde al valor registrado en el ejecutor antes de este cargue de información.

Dependiendo del tipo de indicador, si es No acumulado, para el primer cargue de información es 0

\*\*: De acuerdo a la unidad de medida del indicador de la meta.

**Nota:** La programación y avances de ejecución deben corresponder a lo ingresado en el sistema de evaluación y seguimiento Ejecutor.

### C. Definición de Tiempos de Reporte

**Fecha del Reporte: (01/07/2026)** (Corresponde al momento en el que se diligencia el formato único de cargue)

**Periodo de Reporte:** Febrero a Junio de 2026 (Corresponde al periodo en el cual se realiza el cumplimiento de la meta)

### D. Relación de Soportes y Evidencias

| TIPO DE SOPORTE       |   |
|-----------------------|---|
| FOTOGRAFICO o VIDEOS  | X |
| CONTRATO / CONVENIO   |   |
| ACTA                  | X |
| INFORME               |   |
| OTRO ¿CUÁL? (Indicar) |   |

**Tipo de soporte:** (Marcar con una X en las opciones que describan el tipo de soporte)

### E. Registro de Población Beneficiada

| BENEFICIADOS             | CUANTOS |
|--------------------------|---------|
| PERSONAS                 |         |
| FAMILIAS                 |         |
| MUNICIPIOS               | 2       |
| INSTITUCIONES EDUCATIVAS |         |
| HOSPITALES               |         |
| ASOCIACIONES             |         |
| OTRO ¿CUÁL? (Indicar)    |         |

**Beneficiados:** (Especifique por tipo de beneficiados y enumere cuantos son / solo si aplica)

"La única versión vigente y controlada de este documento está disponible exclusivamente en la plataforma institucional del Sistema Integrado de Gestión SIG – Micrositio MIPG – Pagina Institucional. Cualquier copia o impresión física se considerará un documento no controlado."

|                                                                                  |                                                                                      |                                                    |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  | <b>GOBERNACIÓN DEL TOLIMA<br/>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>                       |                                                    | <b>Código:<br/>FOR-PE-001</b>        |
|                                                                                  |                                                                                      |                                                    | <b>Versión: 02</b>                   |
|                                                                                  | <b>PROCESO:</b>                                                                      | <b>PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DEL<br/>DESARROLLO</b> | <b>Pág. 2 de 7</b>                   |
|                                                                                  | <b>FORMATO UNICO PARA CARGUE DE INFORMACIÓN EN<br/>EL APLICATIVO EJECUTOR TOLIMA</b> |                                                    | <b>Vigente desde:<br/>08/04/2026</b> |

## F. Identificación de Enfoque Diferencial y Territorial (N/A)

| ENFOQUE DIFERENCIAL Y TERRITORIAL             | CATEGORÍA                 | CUANTOS |
|-----------------------------------------------|---------------------------|---------|
| TERRITORIAL                                   | URBANO                    |         |
|                                               | RURAL                     |         |
| ÉTNICO                                        | INDÍGENA                  |         |
|                                               | AFRO                      |         |
|                                               | RROM                      |         |
| GÉNERO                                        | HOMBRE                    |         |
|                                               | MUJER                     |         |
|                                               | OTRO                      |         |
| CICLO VITAL                                   | (0 – 5 AÑOS)              |         |
|                                               | (6 – 11 AÑOS)             |         |
|                                               | (12-17 AÑOS)              |         |
|                                               | (18 A 28 AÑOS)            |         |
|                                               | (29 A 59 AÑOS)            |         |
|                                               | (MAYOR DE 60 AÑOS)        |         |
| CONDICIONES DIFERENCIALES Y DE VULNERABILIDAD | PERSONAS CON DISCAPACIDAD |         |
|                                               | VICTIMAS DEL CONFLICTO    |         |
|                                               | JEFATURA DE HOGAR         |         |
|                                               | EXTREMA POBREZA           |         |
|                                               | DESMOVLIZADO              |         |
|                                               | LGBTIQ+                   |         |
|                                               | <b>OTRO ¿CUÁL?</b>        |         |

**Enfoque diferencial y territorial:** (Especifique de acuerdo al enfoque diferencial y territorial para los beneficiados y enumere cuantos son / solo si aplica)

**Nota:** Se debe aclarar que la suma del total de beneficiarios no equivale al total de la población con enfoque diferencial, ya que un beneficiado puede pertenecer a más de un enfoque diferencial.

| G. ACTIVIDADES REALIZADAS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.                        | <p><b>Actividad ejecutada con proyecto:</b></p> <p><b>NOMBRE DEL PROYECTO*:</b> Generación de cultura vial, con infraestructura segura y control y regulación al tránsito en el departamento del Tolima BPIN 2024004730057. <b>BPIN: 2024004730057</b></p> <p><b>ACTIVIDAD DEL PLAN DE ACCIÓN:</b> Instalar señalización vial vertical, dispositivos de control y regulación vial, demarcación de zonas peatonales y escolares e instalación y mantenimiento de cruces semafóricos</p> <p><b>DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES EJECUTADAS:</b><br/>Con el contrato número 3036 del 10 abril de 2026 se realizó la instalación de señalización vial vertical, demarcación horizontal e instalación de dispositivos de señalización vial en los corredores viales estratégicos de la red vial terciaria ubicados en el municipio de ataco - vereda las señoritas y municipio de Alvarado - vereda altos de juntas en desarrollo del proyecto "generación de cultura vial, con infraestructura segura y control y regulación al tránsito en el departamento del Tolima"</p> <p><b>DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO:</b><br/>2 corredores viales señalizados</p> |

"La única versión vigente y controlada de este documento está disponible exclusivamente en la plataforma institucional del Sistema Integrado de Gestión SIG – Micrositio MIPG – Pagina Institucional. Cualquier copia o impresión física se considerará un documento no controlado."

|                                                                                  |                                                                                  |                                                |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | <b>GOBERNACIÓN DEL TOLIMA</b><br><b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>             |                                                | <b>Código:</b><br><b>FOR-PE-001</b> |
|                                                                                  |                                                                                  |                                                | <b>Versión:</b> 02                  |
|                                                                                  | <b>PROCESO:</b>                                                                  | <b>PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DEL DESARROLLO</b> | <b>Pág. 3 de 7</b>                  |
|                                                                                  | <b>FORMATO UNICO PARA CARGUE DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO EJECUTOR TOLIMA</b> |                                                | <b>Vigente desde:</b><br>08/04/2026 |

| G. ACTIVIDADES REALIZADAS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | <p style="text-align: center;"><b><u>ALVARADO:</u></b></p> <p><b>VEREDA ALTOS DE JUNTAS:</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p><b>Antes:</b></p>  <p>77 abr 2026 09:58:33 a.m.<br/>230° SW<br/>Número de índice: 59</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><b>Después:</b></p>  <p>27 abr 2026 04:25:14 p.m.<br/>241° SW<br/>Anzoategui<br/>Alvarado 730528<br/>Colombia<br/>Número de índice: 89</p> </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <p>27 abr 2026 04:27:12 p.m.<br/>233° SW<br/>Número de índice: 91</p> </div> |

"La única versión vigente y controlada de este documento está disponible exclusivamente en la plataforma institucional del Sistema Integrado de Gestión SIG – Micrositio MIPG – Pagina Institucional. Cualquier copia o impresión física se considerará un documento no controlado."

|                                                                                  |                                                                                      |                                                    |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  | <b>GOBERNACIÓN DEL TOLIMA<br/>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>                       |                                                    | <b>Código:<br/>FOR-PE-001</b>        |
|                                                                                  |                                                                                      |                                                    | <b>Versión: 02</b>                   |
|                                                                                  | <b>PROCESO:</b>                                                                      | <b>PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DEL<br/>DESARROLLO</b> | <b>Pág. 4 de 7</b>                   |
|                                                                                  | <b>FORMATO UNICO PARA CARGUE DE INFORMACIÓN EN<br/>EL APLICATIVO EJECUTOR TOLIMA</b> |                                                    | <b>Vigente desde:<br/>08/04/2026</b> |

| G. ACTIVIDADES REALIZADAS                                                                                            |                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>ATACO:</u></b>                                                                                                 |                                                                                      |
| <b>VEREDA LAS SEÑORITAS:</b>                                                                                         |                                                                                      |
| <b>Antes:</b>                                                                                                        | <b>Después:</b>                                                                      |
|                                    |   |
|  |  |

**Nota:** El formato está diseñado para permitir el registro de múltiples actividades. El usuario puede insertar o diligenciar la cantidad de filas que considere necesarias para describir de manera integral y detallada el avance físico de la meta de producto.

- Si el cumplimiento de la meta se da con la ejecución de un proyecto, la actividad debe corresponder a la establecida en la actividad del plan de acción del proyecto y diligenciar el nombre del proyecto y el BPIN.
- Si el cumplimiento de la meta se logra por gestión institucional, indicar la entidad que apoyó su desarrollo y en lo posible el recurso ejecutado
- Si el cumplimiento se da con acciones realizadas con el recurso humano de la dependencia, indicar detalladamente las actividades desarrolladas por el equipo de trabajo para el cumplimiento de la meta. En este caso NO es obligatorio diligenciar los campos de Nombre del Proyecto. Código BPIN y Actividad específica del Plan de Acción del proyecto.

"La única versión vigente y controlada de este documento está disponible exclusivamente en la plataforma institucional del Sistema Integrado de Gestión SIG – Micrositio MIPG – Pagina Institucional. Cualquier copia o impresión física se considerará un documento no controlado."

|                                                                                  |                                                                                      |                                                    |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  | <b>GOBERNACIÓN DEL TOLIMA<br/>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>                       |                                                    | <b>Código:<br/>FOR-PE-001</b>        |
|                                                                                  |                                                                                      |                                                    | <b>Versión: 02</b>                   |
|                                                                                  | <b>PROCESO:</b>                                                                      | <b>PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DEL<br/>DESARROLLO</b> | <b>Pág. 5 de 7</b>                   |
|                                                                                  | <b>FORMATO UNICO PARA CARGUE DE INFORMACIÓN EN<br/>EL APLICATIVO EJECUTOR TOLIMA</b> |                                                    | <b>Vigente desde:<br/>08/04/2026</b> |

## H. LOCALIZACIÓN (inversión focalizada)

| MUNICIPIO               | BIEN Y SERVICIO   | VALOR * RP**            |
|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| ATACO                   | SEÑALIZACION VIAL | \$102.030.966,00        |
| ALVARADO                | SEÑALIZACION VIAL | \$75.150.114,00         |
| <b>TOTAL, EJECUTADO</b> |                   | <b>\$177.181.080,00</b> |

\*: solo si aplica.

RP\*: registro presupuestal.

## I. EVIDENCIAS

Se anexa partes del acta de final de obra donde se especifica la señalización instalada

| ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL CONTRATO 3036 DEL 10 DE ABRIL DE 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                              |                     |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CONTRATAR LA INSTALACION DE SEÑALIZACION VIAL VERTICAL, DEMARCACION HORIZONTAL E INSTALACION DE DISPOSITIVOS DE SEÑALIZACION VIAL EN LOS CORREDORES VIALES ESTRATEGICOS DE LA RED VIAL TERCIARIA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE ATACO - VEREDA LAS SEÑORITAS Y MUNICIPIO DE ALVARADO - VEREDA ALTOS DE JUNTAS EN DESARROLLO DEL PROYECTO "GENERACIÓN DE CULTURA VIAL, CON INFRAESTRUCTURA SEGURA Y CONTROL Y REGULACIÓN AL TRÁNSITO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA" |                            |                              |                     |                  |
| ENTIDAD CONTRATANTE: GOBERNACION DEL TOLIMA<br>NIT: 800113572-7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VALOR INICIAL DEL CONTRATO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$ 143.754.654,00          | VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR | \$ -                |                  |
| CONTRATISTA: GRUPO DELVA S.A.S<br>NIT: 900957088-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VALOR ADICION:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$ 23.415.425,00           | VALOR EJECUTADO:             | \$ 177.181.080,00   |                  |
| SUPERVISOR: JOSE DELFIRIO GONZALEZ CRUZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VALOR TOTAL DEL CONTRATO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$ 177.181.080,00          | PORCENTAJE DE EJECUCION      | 100%                |                  |
| APOYO A LA SUPERVISION:<br>CLAUDIA YICED ANGARITA REYES<br>PAUL SEBASTIAN MURILLO CALDERON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ACTA DE SUSPENSION No. 01.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | N/A                        | FECHA PRESENTE ACTA:         | 29/05/2026          |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ACTA DE REINICIO No. 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | N/A                        |                              |                     |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PRORROGA No. 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CINCO (05) DIAS CALENDARIO |                              |                     |                  |
| PLAZO DE EJECUCION INICIAL: TREINTA (30) DIAS CALENDARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PRORROGA No. 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CINCO (05) DIAS CALENDARIO |                              |                     |                  |
| ACTA DE INICIO: 27 DE ABRIL DE 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PLAZO FINAL DE EJECUCION:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31 DE MAYO DE 2026         |                              |                     |                  |
| En las instalaciones de la Secretaría de Tránsito y Transporte, a los veintinueve (29) días del mes de mayo de 2026, se reunieron Jose Delfirio Gonzalez Cruz en calidad de supervisor del contrato, Claudia Yiced Angarita Reyes y Paul Sebastian Murillo Calderon en calidad de apoyos a la supervision y el Representante Legal del Grupo Delva s.a.s Carlos Eduardo Delgado Varon ; con el fin de suscribir la presente ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL, del contrato de la referencia. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                              |                     |                  |
| CONDICIONES INICIALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                              | CONDICIONES FINALES |                  |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UND                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CANTIDADES INICIALES       | VR. UNIT                     | CANTIDAD FINAL      | VR. TOTAL        |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SEÑAL PREVENTIVA Y/O REGLAMENTARIA Y/O INFORMATIVA DE 60CMx50CM, REFLECTIVO ALTA INTENSIDAD TIPO IV, EN LÁMINA GALVANIZADA POSTE MONOLITICO CIRCULAR (SR-SP-SI), ESTA DEBERA DE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL VIGENTE. (A TODO COSTO)    | UNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 45,00                      | 620.000,00                   | 55,00               | \$ 34.100.000,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SEÑAL DUPLEX PREVENTIVA (SP) Y/O REGLAMENTARIA (SR) DE 60 CMx60 CM, REFLECTIVO ALTA INTENSIDAD TIPO IV, EN LÁMINA GALVANIZADA POSTE MONOLITICO CIRCULAR (SR-SP-SI), ESTA DEBERA DE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL VIGENTE. (A TODO COSTO) | UNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,00                       | 1.168.213,00                 | 8,00                | \$ 9.345.704,00  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE REDUCTOR EN CAUCHO, PLASTICO O MATERIAL SINTETICO PARA TRAFICO PESADO, SEGUN NORMATIVIDAD VIGENTE. ANCHO VARIABLE ENTRE 30 Y 50 CM; ALTURA VARIABLE ENTRE 2 Y 8 CM. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION AL PAVIMENTO                                                                       | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 72,00                      | 400.000,00                   | 134,20              | \$ 53.680.000,00 |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA MARCAS VIALES EN PLASTICO EN FRIO DE LARGA DURACION, (INCLUYE PICTOGRAMAS — ZONAS ESCOLARES Y OTROS) (A TODO COSTO)                                                                                                                                                                       | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 136,00                     | 85.000,00                    | 198,00              | \$ 16.830.000,00 |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA IMPRIMANTE COLOR NEGRO PARA MARCAS VIALES (CEBRAS, FLECHAS PICTOGRAMAS...) 50% SÓLIDOS POR VOLUMEN (A TODO COSTO)                                                                                                                                                                         | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 136,00                     | 54.466,00                    | 201,00              | \$ 10.947.666,00 |


"La única versión vigente y controlada de este documento está disponible exclusivamente en la plataforma institucional del Sistema Integrado de Gestión SIG – Micrositio MIPG – Pagina Institucional. Cualquier copia o impresión física se considerará un documento no controlado."

|                                                                                  |                                                                                  |                                                |                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>GOBERNACIÓN DEL TOLIMA</b><br><b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>             |                                                | <b>Código:</b><br><b>FOR-PE-001</b>        |
|                                                                                  |                                                                                  |                                                | <b>Versión: 02</b>                         |
|                                                                                  | <b>PROCESO:</b>                                                                  | <b>PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DEL DESARROLLO</b> | <b>Pág. 6 de 7</b>                         |
|                                                                                  | <b>FORMATO UNICO PARA CARGUE DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO EJECUTOR TOLIMA</b> |                                                | <b>Vigente desde:</b><br><b>08/04/2026</b> |

|                                 |                                                                                                                                                                                                     |     |          |            |           |    |                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|-----------|----|-------------------|
| 6                               | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA LINEAL EN PLASTICO EN FRIO DE LARGA DURACION (A TODO COSTO)                                                                                                      | M   | 3.293,10 | 7.600,00   | 2.715,41  | \$ | 20.607.085,86     |
| 7                               | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA IMPRIMANTE COLOR NEGRO , 50% DE SÓLIDOS POR VOLUMEN (A TODO COSTO)                                                                                               | M   | 3.293,10 | 4.000,00   | 2.715,406 | \$ | 10.861.624,14     |
| 8                               | SUMINISTRO E INSTALACION TACHAS REFLECTIVAS BIDIRECCIONAL AMARILLA Y/O BLANCA CUMPLIENDO CON LOS COEFICIENTES DE INTENSIDAD LUMINOSA DE LA NTC 4745 (TABLA 1) Y NORMATIVIDAD VIGENTE (A TODO COSTO) | UND | 552,00   | 19.000,00  | 441,000   | \$ | 8.379.000,00      |
| 9                               | SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRERA PLASTICA (MALETINES) 2 M DE LARGO, POR 1 M DE ALTO Y 50 CM DE DE ANCHO. (A TODO COSTO)                                                                          | UND | 20,00    | 620.000,00 | 20,00     | \$ | 12.400.000,00     |
| VALOR TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA |                                                                                                                                                                                                     |     |          |            |           |    | \$ 177.181.080,00 |
| COSTOS INDIRECTOS               |                                                                                                                                                                                                     |     |          |            |           |    |                   |
| ADMINISTRACION                  |                                                                                                                                                                                                     |     |          | 22%        |           |    |                   |
| IMPREVISTOS                     |                                                                                                                                                                                                     |     |          | 3%         |           |    |                   |
| UTILIDAD                        |                                                                                                                                                                                                     |     |          | 5%         |           |    |                   |
| TOTAL IRI                       |                                                                                                                                                                                                     |     |          | 30%        |           |    |                   |
| VALOR TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA |                                                                                                                                                                                                     |     |          |            |           |    | \$ 177.181.080,00 |

| BALANCE GENERAL          |    |                | PORCENTAJE DE AVANCE |      |                |         |
|--------------------------|----|----------------|----------------------|------|----------------|---------|
| VALOR DEL CONTRATO       | \$ | 177.181.080,00 |                      | 100% | AVANCE DE OBRA | 100,00% |
| VALOR POR EJECUTAR       |    |                |                      |      |                |         |
| VALOR FINAL DEL CONVENIO | \$ | 177.181.080,00 |                      | 100% |                |         |

No siendo otro el objeto de la presente ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL, se firma una vez leído y aprobado en cada una de sus partes por los que en ella intervinieron, a los veintinueve (29) días del mes de mayo de 2026.



JOSE DELIRIO GONZALEZ CRUZ  
TECNICO OPERATIVO SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE  
SUPERVISOR



CARLOS EDUARDO DELGADO VARON  
REPRESENTANTE LEGAL GRUPO DELVA SAS  
CONTRATISTA



CLAUDIA YICED ANGARITA REYES  
PROFESIONAL DE APOYO



PAUL SEBASTIAN MURRELO CALDERON  
PROFESIONAL DE APOYO

Cordialmente,



MARIO ALBERTO TOVAR LUCURA  
SECRETARIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE

**Revisado y Reportado por:** José A. Varón C. - Profesional Contratista STT  
**Revisado:** Rafael Monroy – Profesional Especialista Contratista STT  
**Elaborado:** Fabián Sánchez - Profesional Contratista STT  
**Cargado por:** Hanner Garcia, Cesar Monroy

|                                                                                  |                                                                                      |                                                    |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  | <b>GOBERNACIÓN DEL TOLIMA<br/>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>                       |                                                    | <b>Código:<br/>FOR-PE-001</b>        |
|                                                                                  |                                                                                      |                                                    | <b>Versión: 02</b>                   |
|                                                                                  | <b>PROCESO:</b>                                                                      | <b>PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DEL<br/>DESARROLLO</b> | <b>Pág. 7 de 7</b>                   |
|                                                                                  | <b>FORMATO UNICO PARA CARGUE DE INFORMACIÓN EN<br/>EL APLICATIVO EJECUTOR TOLIMA</b> |                                                    | <b>Vigente desde:<br/>08/04/2026</b> |

#### Control de Cambios

| <b>FECHA</b> | <b>DESCRIPCION DEL CAMBIO</b>                                                                                                                                               | <b>VERSION</b> |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 28/06/2022   | Primera Emisión Formal del Formato Único para el cargue de la información en el aplicativo Ejecutor Tolima                                                                  | 01             |
| 08/04/2026   | Se actualizó la codificación del proceso y las tablas de información en el formato, asegurando consistencia, claridad y alineación con los estándares documentales vigentes | 02             |