

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSIÓN: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 1 DE 8
	FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN- EJECUTOR TOLIMA.		VIGENTE DESDE: 28/06/2022

FORMATO ÚNICO DE CARGUE

CÓDIGO DE META	NOMBRE DE LA META	INDICADOR DE PRODUCTO	TIPO DE INDICADOR
P1S40MP1	Nueve (9) Acueductos optimizados	Número de acueducto optimizados	Acumulada

META PROGRAMADA VIGENCIA	AVANCE A LA FECHA*	META CUATRIENIO
3	1,81	9

– *: De acuerdo a la unidad de medida del indicador de la meta.

Nota: En relación a lo establecido en el sistema de evaluación y seguimiento Ejecutor.

Dependencia responsable: EDAT S.A. E.S.P OFICIAL

Fecha del reporte: 04/07/2025

Periodo de reporte: JUNIO - JULIO

Tipo de soporte: INFORME

TIPO DE SOPORTE	
FOTOGRAFICO	
VIDEO	
CONTRATO / CONVENIO	
ACTA	
OFICIO	
OTRO ¿CUÁL? Informe	x

Beneficiados: (Especifique por tipo de beneficiados y enumere cuantos son / solo si aplica)

BENEFICIADOS	CUANTOS
PERSONAS	
FAMILIAS	1186
MUNICIPIOS	2
INSTITUCIONES EDUCATIVAS	
HOSPITALES	
ASOCIACIONES	
OTRO ¿CUÁL?	

Enfoque diferencial y territorial: (Especifique de acuerdo al enfoque diferencial y territorial para los beneficiados y enumere cuantos son / solo si aplica)

ENFOQUE DIFERENCIAL Y TERRITORIAL	CATEGORÍA	CUANTOS
-----------------------------------	-----------	---------

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSIÓN: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 2 DE 8
	FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN- EJECUTOR TOLIMA.		VIGENTE DESDE: 28/06/2022

TERRITORIAL	URBANO	1182
	RURAL	
ÉTNICO	INDÍGENA	
	AFRO	
	RROM	
SEXO	HOMBRE	
	MUJER	
CICLO VITAL	(0 – 5 AÑOS)	
	(6 – 11 AÑOS)	
	(12-17 AÑOS)	
	(18 A 28 AÑOS)	
	(29 A 59 AÑOS)	
	(MAYOR DE 60 AÑOS)	
OTRAS SITUACIONES DIFERENCIALES	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	
	VICTIMAS DEL CONFLICTO	
	JEFATURA DE HOGAR	
	EXTREMA POBREZA	
	DESMOVLIZADO	
	LGBTIQ+	
	OTRO ¿CUÁL?	

Nota: Se debe aclarar que la suma del total de beneficiarios no equivale al total de la población con enfoque diferencial, ya que un beneficiario puede pertenecer a más de un enfoque diferencial.

1. REPORTE DE ACTIVIDADES:

Describe y desglose las actividades adelantadas, para el cumplimiento de los bienes y servicios establecidos en la meta, enumérelas y en dicha descripción deberá poder verificarse: las principales actividades realizadas, los bienes y servicios generados y que contribuyen al cumplimiento de la meta.

No.	ACTIVIDAD
1	Dado que en la Hoja de vida de los indicadores el cual es: 10% Proceso de Estructuración, y Pre-Contractual, 80% Ejecución (Desde acta de inicio hasta acta de terminación) 10% Interventoría (Desde acta de inicio hasta acta de terminación)" el acueducto de Suarez el avance físico de ejecución de cada uno de los componentes que conforman la obra, con corte a la fecha mencionada del presente informe, el cual corresponde a un 76 %.
2	Instalación Planta de tratamiento de agua potable PTAP
3	Actividades de instalación de escalera metálica en la zona de la PTAP para tener acceso desde el nivel de la caseta de laboratorio al nivel donde está ubicada la PTAR
4	Instalación de paneles solares, instalación de válvulas de cierre en el casco urbano, excavación para macromedidres
5	Instalación de macromedidor en la zona de la PTAP. Estos son cuatro, el primero es el de la entrada a la PTAP de 4" los otros 3 macromedidores se ubican a la salida del

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSIÓN: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 3 DE 8
	FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN- EJECUTOR TOLIMA.		VIGENTE DESDE: 28/06/2022

	tanque de almacenamiento de 2", macromedidor de 6" para la red de distribución y el otro de 4" igualmente para la red de distribución
6	Se terminó la reposición de las vías donde se instaló tubería PVC de 6" en la red de distribución en el pueblo
7	El proyecto REHABILITACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES URBANAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO FASE 1. EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA El avance del proyecto acumulado a la fecha del presente informe según la reprogramación del adicional, el avance de obra debería ser del 93.44%, pero según lo evidenciado en terreno es del 95.08% lo cual equivale a \$ 18,067,216,719.23 MCTE, correspondiente al avance de los frentes de obra en los barrios Yuldaima, ancón, terrazas de boquerón, las Américas, ciudadela simón bolívar, las ferias, restrepo, Irazú, Boyacá, gaitanes, nueva castilla y villa café en reposición de redes hidrosanitarias y actividades de pavimentación.
8	El contratista se encuentra ejecutando 6 frentes de obra simultáneos los cuales son motivo del avance de obra
9	Se ha cumplido por parte de los contratistas la entrega oportuna de los EPPS y así mismo ha realizado las charlas para generar cultura al trabajador por el uso correcto y constante de los elementos de protección personal en cada uno de los frentes de obra

2. LOCALIZACIÓN (inversión focalizada)

MUNICIPIO	BIEN Y SERVICIO	VALOR * RP**
SUAREZ	ACUEDUCTO URBANO (Obra e interventoría	7.667.489.939.00
IBAGUE	REHABILITACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES URBANAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO FASE 1. EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	13.151.615.569,54

- *: solo si aplica.
- RP*: registro presupuestal.

3. Evidencias

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSIÓN: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 4 DE 8
	FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN-EJECUTOR TOLIMA.		VIGENTE DESDE: 28/06/2022

Se anexa informe contratista obra [Soporte Meta P1S40MP1 Suarez.pdf](#)

SUAREZ:



Foto 1. PTAP



Foto 2. Lechos de Secado

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSIÓN: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 5 DE 8
FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN-EJECUTOR TOLIMA.			VIGENTE DESDE: 28/06/2022



Foto 3. Tanque de Almacenamiento

IBAGUE:

Se anexa informe contratista Interventoria [Soporte Meta P1S40MP1 Ibague.pdf](#)



Foto 1. Excavaciones en conglomerado

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSIÓN: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 6 DE 8
	FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN-EJECUTOR TOLIMA.		VIGENTE DESDE: 28/06/2022



Foto 2. instalación de la tubería

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSIÓN: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 7 DE 8
	FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN-EJECUTOR TOLIMA.		VIGENTE DESDE: 28/06/2022



Foto 3. Instalación Tubería



Foto 4. Trabajo en obra

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSIÓN: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 8 DE 8
	FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN-EJECUTOR TOLIMA.		VIGENTE DESDE: 28/06/2022



Foto 5. Pavimentación



RICARDO ANDRES RIVERA ENCISO
DIRECTOR TECNICO EDAT SA ESP OFICIAL
Reportado por: (Carolina Villanueva Muñoz).
Cargado por: