

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-PE-001
			Versión: 02
	PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DEL DESARROLLO	Pág. 1 de 7
	FORMATO UNICO PARA CARGUE DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO EJECUTOR TOLIMA		Vigente desde: 08/04/2026

FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN AL EJECUTOR TOLIMA

A. Información General

Dependencia responsable:	
Código de la meta:	P1S45MP1
Nombre de la meta:	Construcción y/o mejoramiento de 4 CASAS DE LA MUJER DEL TOLIMA en el departamento del Tolima
Indicador de producto:	Casas de la mujer construidas y/o mejoradas
Tipo de Indicador:	Acumulada
Meta del Cuatrienio:	4

B. Información Específica de la Meta

META PROGRAMADA VIGENCIA	META ALCANZADA *	AVANCE DE EJECUCIÓN PARA ESTE CARGUE **	TOTAL, EJECUTADO ACUMULADO PARA LA VIGENCIA
3	1,8	1	2,8

*: Corresponde al valor registrado en el ejecutor antes de este cargue de información.

Dependiendo del tipo de indicador, si es No acumulado, para el primer cargue de información es 0

**: De acuerdo a la unidad de medida del indicador de la meta.

Nota: La programación y avances de ejecución deben corresponder a lo ingresado en el sistema de evaluación y seguimiento Ejecutor.

C. Definición de Tiempos de Reporte

Fecha del Reporte: 21/04/26

Periodo de Reporte: 01/01/26 al 31/03/26

D. Relación de Soportes y Evidencias

TIPO DE SOPORTE	
FOTOGRAFICO o VIDEOS	X
CONTRATO / CONVENIO	
ACTA	
INFORME	
OTRO ¿CUÁL? (Indicar)	

Tipo de soporte: (Marcar con una X en las opciones que describan el tipo de soporte)

E. Registro de Población Beneficiada

BENEFICIADOS	CUANTOS
PERSONAS	9.544
FAMILIAS	
MUNICIPIOS	1
INSTITUCIONES EDUCATIVAS	
HOSPITALES	
ASOCIACIONES	
OTRO ¿CUAL? (Indicar)	

Beneficiados: (Especifique por tipo de beneficiados y enumere cuantos son / solo si aplica)

"La única versión vigente y controlada de este documento está disponible exclusivamente en la plataforma institucional del Sistema Integrado de Gestión SIG – Micrositio MIPG – Pagina Institucional. Cualquier copia o impresión física se considerará un documento no controlado."

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-PE-001
			Versión: 02
	PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DEL DESARROLLO	Pág. 2 de 7
	FORMATO UNICO PARA CARGUE DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO EJECUTOR TOLIMA		Vigente desde: 08/04/2026

F. Identificación de Enfoque Diferencial y Territorial

ENFOQUE DIFERENCIAL Y TERRITORIAL	CATEGORÍA	CUANTOS
TERRITORIAL	URBANO	
	RURAL	
ÉTNICO	INDIGENA	
	AFRO	
	RROM	
	HOMBRE	
GÉNERO	MUJER	9.544
	OTRO	
CICLO VITAL	(0 – 5 AÑOS)	
	(6 – 11 AÑOS)	
	(12-17 AÑOS)	
	(18 A 28 AÑOS)	
	(29 A 59 AÑOS)	
	(MAYOR DE 60 AÑOS)	
CONDICIONES DIFERENCIALES Y DE VULNERABILIDAD	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	
	VICTIMAS DEL CONFLICTO	
	JEFATURA DE HOGAR	
	EXTREMA POBREZA	
	DESMOVILIZADO	
	LGBTIQ+	
	OTRO ¿CUÁL?	

Enfoque diferencial y territorial: (Especifique de acuerdo al enfoque diferencial y territorial para los beneficiados y enumere cuantos son / solo si aplica)

Nota: Se debe aclarar que la suma del total de beneficiarios no equivale al total de la población con enfoque diferencial, ya que un beneficiado puede pertenecer a más de un enfoque diferencial.

G. ACTIVIDADES REALIZADAS	
1.	NOMBRE DEL PROYECTO*: Fortalecimiento de los derechos de las mujeres para la transformación social en el departamento del Tolima. BPIN: 2024004730031 ACTIVIDAD DEL PLAN DE ACCIÓN: Construir y/o mejorar casas de la mujer DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES EJECUTADAS:

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-PE-001
			Versión: 02
	PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DEL DESARROLLO	Pág. 3 de 7
	FORMATO UNICO PARA CARGUE DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO EJECUTOR TOLIMA		Vigente desde: 08/04/2026

G. ACTIVIDADES REALIZADAS	
1.	Nombre de la actividad: Mejoramiento y adecuación de la Casa de la Mujer del municipio de Ataco, Tolima Descripción de la actividad: En el marco del fortalecimiento de la infraestructura social orientada a la atención integral de las mujeres, la Secretaría de la Mujer de la Gobernación del Tolima adelantó el mejoramiento y adecuación de la Casa de la Mujer en el municipio de Ataco. Esta intervención se desarrolló con el propósito de garantizar condiciones físicas adecuadas, seguras y funcionales para la implementación de programas, servicios y estrategias institucionales dirigidas a las mujeres del territorio. La actividad se enmarca en el cumplimiento de las metas de producto de la secretaría de la mujer, orientada a promover espacios dignos que faciliten el acceso a procesos de formación, acompañamiento y empoderamiento, contribuyendo al fortalecimiento del tejido social y al cierre de brechas de género en el ámbito territorial. Desarrollo de la actividad: La intervención consistió en la ejecución de obras de mejoramiento enfocadas principalmente en la adecuación de la cubierta y el cielo raso de la infraestructura existente, priorizadas como ítems viables de ejecución. En este sentido, se alcanzó el 100% de ejecución de las actividades contempladas en el proyecto. En la fase inicial, se desarrollaron actividades preliminares correspondientes al desmonte de la cubierta existente, así como el retiro y disposición final de los materiales en escombrera autorizada. Posteriormente, se ejecutaron las obras de instalación de la nueva cubierta, mediante el suministro e instalación de teja en material UPVC, caballetes en el mismo material, canales y planchas en lámina galvanizada para el adecuado manejo de aguas lluvias. De manera complementaria, se realizó el suministro e instalación de cielo raso en lámina PVC, así como la instalación de tubería en PVC, garantizando condiciones óptimas de ventilación, protección y acabado interior. Asimismo, se adelantaron trabajos de refuerzo estructural de la cubierta existente, mediante la instalación de correas en tubo metálico estructural y platinas de apoyo sobre cerchas, asegurando la estabilidad y durabilidad de la infraestructura. La ejecución de estas actividades se desarrolló conforme a los estándares técnicos establecidos, garantizando la calidad de los materiales y la correcta implementación de las soluciones constructivas previstas.

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-PE-001
			Versión: 02
	PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DEL DESARROLLO	Pág. 4 de 7
	FORMATO UNICO PARA CARGUE DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO EJECUTOR TOLIMA		Vigente desde: 08/04/2026

G. ACTIVIDADES REALIZADAS

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN CASA DE JUSTICIA - CASA DE LA MUJER: CUBIERTA Y CIELO RASO						
MUNICIPIO DE ATACO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA						
FORMULARIO DE PRECIOS Y CANTIDADES DE OBRA						
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR CAPITULO
1	PREELIMINARES					\$ 4.532.653,12
1.1	Desmonte cubierta existente incluye retiro a escombrera cert.	m2	284,75	\$ 15.918,01	\$ 4.532.653,12	
2	CUBIERTA Y CIELO RASO					\$ 51.721.981,35
2.1	Suministro e instalación cubierta en teja UPVC 2,5mm termoacústica 11,8x1,07m prepintada blanca, Incluye set de fijación y transporte	m2	284,75	\$ 91.239,09	\$ 25.980.330,50	
2.2	Suministro e instalación caballete en UPVC de 2,5mm para teja termoacústica 1,07x0,6m prepintada	ml	11,71	\$ 77.860,01	\$ 911.740,68	
2.3	Suministro e instalación de canal en lámina galvanizada Cal. 22 desarrollo 50	ml	29,63	\$ 56.390,51	\$ 1.670.850,80	
2.4	Flanche en lámina galvanizada Cal. 22 desarrollo 30 incluye cinta asfáltica	ml	32,97	\$ 55.912,62	\$ 1.843.439,09	
2.5	Suministro e instalación de cielo raso en lamina PVC 30cm e=9mm (Incluye estructura de apoyo)	m2	248,00	\$ 83.044,94	\$ 20.595.146,00	
2.6	Suministro e instalación tubería PVCS 4" para bajante	ml	21,96	\$ 32.808,48	\$ 720.474,28	
3	CUBIERTA					\$ 12.567.045,10
3.1	Suministro e instalación de correas para refuerzo de cubierta existente en tubo metálico estructural de 3" x 1 -1/2" x2mm	ml	159,15	\$ 42.061,44	\$ 6.694.078,00	
3.2	PLATINAS PARA APOYO DE CUBIERTA SOBRE CERCHA	ml	206,70	\$ 28.413	\$ 5.872.967,10	
TOTAL COSTOS DIRECTOS						\$ 68.821.679,57
ADMINISTRACIÓN (22%) =						\$ 15.140.770
IMPREVISTOS (3%) =						\$ 2.064.650
UTILIDAD (5%) =						\$ 3.441.084
VALOR TOTAL OBRA CIVIL						\$ 89.468.183,44

Logros o resultados alcanzados:

Como resultado de la intervención, se logró la adecuación total de la cubierta y el cielo raso de la Casa de la Mujer del municipio de Ataco, alcanzando un 100% de ejecución de los ítems priorizados. El proyecto contó con una inversión total de \$89.468.183,44, recursos que fueron ejecutados de manera eficiente para el cumplimiento de los objetivos planteados.

La infraestructura quedó en condiciones óptimas para su operación, permitiendo el

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-PE-001
			Versión: 02
	PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DEL DESARROLLO	Pág. 5 de 7
	FORMATO UNICO PARA CARGUE DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO EJECUTOR TOLIMA		Vigente desde: 08/04/2026

G. ACTIVIDADES REALIZADAS	
	desarrollo de programas, proyectos y servicios orientados al bienestar, la protección y el empoderamiento de las mujeres del municipio. Este resultado contribuye directamente al fortalecimiento de la oferta institucional en el territorio, facilitando espacios adecuados para la atención integral y la promoción de la equidad de género. En términos de impacto, la adecuación de este espacio representa un avance significativo en la consolidación de entornos seguros y funcionales para la participación de las mujeres, promoviendo su inclusión en procesos sociales, comunitarios y de desarrollo local. Nota: Las actividades relacionadas con la presente meta se articulan con la línea estratégica N.º 3, “Por una vida libre de violencias”, de la Política Pública de Género para las Mujeres Tolimenses 2023–2033, adoptada mediante la Ordenanza 036 del 28 de diciembre de 2023.

H. LOCALIZACIÓN (inversión focalizada)

MUNICIPIO	BIEN Y SERVICIO	VALOR * RP**
ATACO	Mejoramiento de infraestructura	NA
TOTAL EJECUTADO		

EVIDENCIAS

Cubierta Casa de la mujer Ataco, Tolima



	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-PE-001
			Versión: 02
	PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DEL DESARROLLO	Pág. 6 de 7
	FORMATO UNICO PARA CARGUE DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO EJECUTOR TOLIMA		Vigente desde: 08/04/2026

Cielo raso y cubierta Casa de la mujer Ataco, Tolima



"La única versión vigente y controlada de este documento está disponible exclusivamente en la plataforma institucional del Sistema Integrado de Gestión SIG – Micrositio MIPG – Pagina Institucional. Cualquier copia o impresión física se considerará un documento no controlado."

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-PE-001
			Versión: 02
	PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DEL DESARROLLO	Pág. 7 de 7
	FORMATO UNICO PARA CARGUE DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO EJECUTOR TOLIMA		Vigente desde: 08/04/2026

Cordialmente,



Martha Cecilia Sánchez León
Directora de Empoderamiento
Secretaría de la mujer

Elaborado: Natalia Ávila – Contratista SM

Revisado y Reportado por: Daniel Góngora – Contratista SM

Cargado por: Laura Barreto – Contratista SPPT

Control de Cambios

FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	VERSIÓN
28/06/2022	Primera Emisión Formal del Formato Único para el cargue de la información en el aplicativo Ejecutor Tolima	01
08/04/2026	Se actualizó la codificación del proceso y las tablas de información en el formato, asegurando consistencia, claridad y alineación con los estándares documentales vigentes	02