

	GOBERNACION DEPRATAMENTAL DEL TOLIMA NIT. 800.113.672-7 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT		INFORME N°		3	
	INFORME DE SUPERVISION					
COOPERANTE COMFENALCO TOLIMA / CONSTRUCTORA BOLIVAR BOGOTA S.A		FECHA		18	4	2017
DEPARTAMENTO: TOLIMA		CONVENIO No:		1165 DEL 2014		
Semana Número: _____ Del: _____ Tiempo transcurrido desde la iniciación del convenio: 619 DIAS Nombre del Supervisor ARQ. CAMILO ISAAC DIAZ VALENCIA		A _____				
OBJETO DEL CONVENIO						
"AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO DEL TOLIMA "COMFENALCO" Y CONSTRUCTORA BOLIVAR BOGOTA S.A PARA ASIGNAR SUBSIDIOS COMPLEMENTARIOS AL AHORRO DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO PARA AHORRADORES DENOMINADO ARBOLEDA DEL CAMPESTRE EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"						
Subsidios programados Valor de los subsidios: \$ 1.000.000 \$ 1.580.000.000		Subsidios asignados Valor de los Subsidios: \$ 1.000.000 \$ 1.578.000.000		BALANCE FINANCIERO (DPTO)		
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO		BALANCE FINANCIERO (DPTO)				
COMFENALCO TOLIMA / CONSTRUCTORA BOLIVAR BOGOTA S.A Cooperante: _____ Convenio N° 1165 DEL 2014 Valor Inicial: \$ 1.620.000.000.000		Valor aportado por el Dpto \$ 1.580.000.000,00 Valor Aporte en Bienes y Servicios de los Cooperantes \$ 40.000.000,00 Valor Adicion \$ - Valor Pago anticipado Anticipado \$ 1.578.000.000,00 Valor pagado a la fecha: \$ 2.000.000,00 Saldo del Acto contractual \$ 1.580.000.000,00 \$ 1.580.000.000,00 Sumas iguales \$ 1.580.000.000,00 \$ 1.580.000.000,00				
COMFENALCO 20.000.000 CONS BOLIVAR 20.000.000 DEPARTAMENTO 1.580.000.000 Valor Actualizado: \$ 1.620.000.000 Plazo Inicial: 365 DIAS CALENDARIO Plazo Actualizado: 575 Fecha de Iniciación: 20-abr-15 Fecha de Vencimiento: 05-dic-16						
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA						
Se solicita a la Fiduciaria Davivienda el Reintegro del valor de los dos subsidios que no fueron aplicados que equivalen a \$ 2.000.000,00, para poder proceder liquidar el convenio						
ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA						
Reiterar el oficio requiriendo el reintegro de los subsidios						
REGISTRO FOTOGRAFICO						
						
RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO						
Terminado con una aplicacion de 1578 subsidios de los 1580 objeto del convenio, como subsidios complementarios al ahorro de los beneficiarios del proyecto VIPA (Vivienda de Interes Prioritario para Ahorradores) denominado "ARBOLEDA DEL CAMPESTRE" del municipio de Ibague						
OBSERVACIONES						
Pendiente de liquidacion dado que falta el reintegro de \$ 2.000.000 correspondientes a dos (02) subsidios que no fueron aplicados.						
SUPERVISOR DEL CONVENIO Firma _____ Nombre Camilo Isaac Diaz Valencia Matricula No. : A 4932013-1110446108						