

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSION: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 1 DE 4
	FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN- EJECUTOR TOLIMA.		VIGENTE DESDE: 28/06/2022

FORMATO ÚNICO DE CARGUE

CÓDIGO DE META	NOMBRE DE LA META	INDICADOR DE PRODUCTO	TIPO DE INDICADOR
(P2S24MP9)	15 km de vía urbana mejorada en el marco de la estrategia vías para mejorar vidas	Kilómetros	Acumulada

META PROGRAMADA VIGENCIA	AVANCE A LA FECHA*	META CUATRIENIO
10	8.288	15

– *: De acuerdo a la unidad de medida del indicador de la meta.

Nota: En relación a lo establecido en el sistema de evaluación y seguimiento Ejecutor.

Dependencia responsable: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT (Dirección de Infraestructura)

Fecha del reporte: (05/05/2025)

Periodo de reporte: (01/01/2025 al 07/07/2025)

Tipo de soporte: Certificación firmada por el supervisor del proyecto (Archivo pdf)

TIPO DE SOPORTE	
FOTOGRAFICO	
VIDEO	
CONTRATO / CONVENIO	
ACTA	
OFICIO	
OTRO ¿CUÁL? Informe	X

Beneficiados: (Especifique por tipo de beneficiados y enumere cuantos son / solo si aplica)

BENEFICIADOS	CUANTOS
PERSONAS	
FAMILIAS	
MUNICIPIOS	1
INSTITUCIONES EDUCATIVAS	
HOSPITALES	
ASOCIACIONES	
OTRO ¿CUÁL?	

Enfoque diferencial y territorial: (Especifique de acuerdo al enfoque diferencial y territorial para los beneficiados y enumere cuantos son / solo si aplica)

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSION: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 2 DE 4
	FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN- EJECUTOR TOLIMA.		VIGENTE DESDE: 28/06/2022

ENFOQUE DIFERENCIAL Y TERRITORIAL	CATEGORÍA	CUANTOS
TERRITORIAL	URBANO	24.800
	RURAL	
ÉTNICO	INDÍGENA	
	AFRO	
	RROM	
SEXO	HOMBRE	
	MUJER	
CICLO VITAL	(0 – 5 AÑOS)	
	(6 – 11 AÑOS)	
	(12-17 AÑOS)	
	(18 A 28 AÑOS)	
	(29 A 59 AÑOS)	
	(MAYOR DE 60 AÑOS)	
OTRAS SITUACIONES DIFERENCIALES	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	
	VICTIMAS DEL CONFLICTO	
	JEFATURA DE HOGAR	
	EXTREMA POBREZA	
	DESMOVLIZADO	
	LGBTIQ+	
	OTRO ¿CUÁL?	

Nota: Se debe aclarar que la suma del total de beneficiarios no equivale al total de la población con enfoque diferencial, ya que un beneficiario puede pertenecer a más de un enfoque diferencial.

1. REPORTE DE ACTIVIDADES:

Describe y desglose las actividades adelantadas, para el cumplimiento de los bienes y servicios establecidos en la meta, enumérelas y en dicha descripción deberá poder verificarse: las principales actividades realizadas, los bienes y servicios generados y que contribuyen al cumplimiento de la meta.

No.	ACTIVIDAD
1	Que el proyecto de inversión denominado "PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE HONDA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA" con código BPIN 20250000024347; se encuentra en proceso de liquidación y tuvo como fecha final de ejecución el día 14 de abril de 2025
2	Que la fuente de recursos fue de regalías de Asignaciones Directas del departamento y se trasladaron los recursos al municipio para su ejecución
3	Se realizó la intervención total de 1,062 kilómetros en pavimentación de vías urbanas del municipio de Honda.

2. LOCALIZACIÓN (inversión focalizada)

MUNICIPIO	BIEN Y SERVICIO	VALOR * RP**
-----------	-----------------	--------------

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSION: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 3 DE 4
FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN- EJECUTOR TOLIMA.			VIGENTE DESDE: 28/06/2022

Honda	El alcance del proyecto corresponde a 1,062 km de vía urbana.	\$6.296.433.633,91 (RECURSOS REGALÍAS)
-------	---	---

- *: solo si aplica.
- RP*: registro presupuestal.

3. Evidencias

Se anexa certificación suscrita por el secretario de planeación del municipio de Honda donde indica lo siguiente:

"Que el proyecto de inversión denominado "PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE HONDA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA" con código BPIN 202500000024347; se encuentra en proceso de liquidación y tuvo como fecha final de ejecución el día 14 de abril de 2025; presentando una intervención total de 1,062 kilómetros en pavimentación de vías urbanas del municipio de Honda.

BARRIO	SANTA LUCIA	META EJECUTADA	
ELEMENTO	CALLES	LONGITUD (km)	AVANCE FISICO
TRAMO 1	CRA 6 ENTRE CLL 23 Y CLL 24	0.07	100%
TRAMO 2	CALLE 23 ENTRE CRA 5 Y CRA 6	0.05	100%
TRAMO 3	CRA 5 ENTRE CLL 23 Y CLL 24	0.08	100%
TRAMO 4	CALLE 24 ENTRE CLL 5 Y CLL 6	0.07	100%
TRAMO 5	CALLE 23 ENTRE CRA 6 Y CRA 9	0.04	100%
TRAMO 6	CALLE 23 ENTRE CRA 9 Y CRA 8	0.05	100%
TRAMO 7	CALLE 24 ENTRE CRA 9 Y CRA 6	0.04	100%
TRAMO 8	CRA 9 ENTRE CLL 23 Y CLL 24	0.11	100%
TRAMO 9	CALLE 24 ENTRE CRA 9 Y CRA 8	0.11	100%
SUBTOTAL		0.62	km
BARRIO	SANTA HELENA	META EJECUTADA	
ELEMENTO	CALLES	LONGITUD (km)	AVANCE FISICO
TRAMO 1	DIAGONAL13 HACIA CALLE 14 ENTRE CRAS 32 Y 30°	0.11	100%
TRAMO 2	DIAGONAL13 HACIA CALLE 14 ENTRE CRAS 32 Y 30°	0.26	100%
SUBTOTAL		0.37	km
BARRIO SANTA LUCÍA	SANTA HELENA	META EJECUTADA	
ELEMENTO	CALLES	LONGITUD (km)	AVANCE FISICO
TRAMO 1	CALLE 32 ENTRE CRA 12 Y CRA 13	0.08	100%
SUBTOTAL		0.08	km
TOTAL		1.062	km

Avance total proyecto: 1,062 Km

ACLARACION: El contrato es financiado con recursos del Sistema General de Regalías por la fuente Asignaciones Directas firmado en el año 2023; sin embargo, tuvo adición de recursos en la vigencia 2024 por valor de \$977.020.491,29 para cumplimiento de meta. NO SE HABIA IMPACTADO EN LA VIGENCIA 2023 -2024, PORQUE NO PRESENTABA AVANCE DE PAVIMENTACIÓN. Por lo tanto se impacta 1,062 Km en la presente vigencia.

A CONTINUACION, SE EVIDENCIA UN REGISTRO FOTOGRAFICO:

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSION: 01
PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO		PÁG. 4 DE 4
FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN- EJECUTOR TOLIMA.			VIGENTE DESDE: 28/06/2022




SANDRA LILIANA GARCIA COBAS

Secretaria de Infraestructura y Hábitat
Reportado por: (JULIO CESAR GALLO ORTIZ - Supervisor)