

|   |   |  |                              |
|---|---|--|------------------------------|
|  | GOBERNACIÓN DEL TOLIMA<br>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN      |  | CÓDIGO:<br>INS-PD-001        |
|   |   |  | VERSION: 01                  |
|   | PROCESO   | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL<br>DESARROLLO | PÁG. 1 DE 10                 |
|   | FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN-<br>EJECUTOR TOLIMA. |  | VIGENTE DESDE:<br>28/06/2022 |

### FORMATO ÚNICO DE CARGUE

| CÓDIGO DE META | NOMBRE DE LA META  | INDICADOR DE PRODUCTO | TIPO DE INDICADOR |
|----------------|--|-----------------------|-------------------|
| P2S24MP8       | 1050 km de vía mantenida de tercer orden a cargo del departamento y municipio en el marco de la estrategia vías para mejorar vidas | Kilómetros            | Acumulada         |

| META PROGRAMADA VIGENCIA | AVANCE A LA FECHA* | META CUATRIENIO |
|--------------------------|--------------------|-----------------|
| 500                      | 2234,63            | 1050            |

– \*: De acuerdo a la unidad de medida del indicador de la meta.

**Nota:** En relación a lo establecido en el sistema de evaluación y seguimiento Ejecutor.

**Dependencia responsable:** SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT (Dirección de infraestructura)

**Fecha del reporte:** (05/05/2025)

**Periodo de reporte:** (01/01/2025 al 05/05/2025)

**Tipo de soporte:** Certificación firmada por el supervisor del proyecto (Archivo pdf)

| TIPO DE SOPORTE     |   |
|---------------------|---|
| FOTOGRAFICO         |   |
| VIDEO               |   |
| CONTRATO / CONVENIO |   |
| ACTA                |   |
| OFICIO              |   |
| OTRO ¿CUÁL? Informe | X |

**Beneficiados:** (Especifique por tipo de beneficiados y enumere cuantos son / solo si aplica)

| BENEFICIADOS             | CUANTOS              |
|--------------------------|----------------------|
| PERSONAS                 |                      |
| FAMILIAS                 |                      |
| MUNICIPIOS               | Todo el Departamento |
| INSTITUCIONES EDUCATIVAS |                      |
| HOSPITALES               |                      |
| ASOCIACIONES             |                      |
| OTRO ¿CUÁL?              |                      |

**Enfoque diferencial y territorial:** (Especifique de acuerdo al enfoque diferencial y territorial para los beneficiados y enumere cuantos son / solo si aplica)

|   |   |  |                                      |
|---|---|--|--------------------------------------|
|  | <b>GOBERNACIÓN DEL TOLIMA<br/>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>      |  | <b>CÓDIGO:<br/>INS-PD-001</b>        |
|   |   |  | <b>VERSION: 01</b>                   |
|   | <b>PROCESO</b>  | <b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL<br/>DESARROLLO</b> | <b>PÁG. 2 DE 10</b>                  |
|   | <b>FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN-<br/>EJECUTOR TOLIMA.</b> |  | <b>VIGENTE DESDE:<br/>28/06/2022</b> |

| <b>ENFOQUE DIFERENCIAL Y TERRITORIAL</b> | <b>CATEGORÍA</b>          | <b>CUANTOS</b> |
|--|---------------------------|----------------|
| TERRITORIAL                              | URBANO                    | 1.353.268      |
|  | RURAL                     |                |
| ÉTNICO                                   | INDÍGENA                  |                |
|  | AFRO                      |                |
|  | RROM                      |                |
| SEXO                                     | HOMBRE                    |                |
|  | MUJER                     |                |
| CICLO VITAL                              | (0 – 5 AÑOS)              |                |
|  | (6 – 11 AÑOS)             |                |
|  | (12-17 AÑOS)              |                |
|  | (18 A 28 AÑOS)            |                |
|  | (29 A 59 AÑOS)            |                |
|  | (MAYOR DE 60 AÑOS)        |                |
| OTRAS SITUACIONES DIFERENCIALES          | PERSONAS CON DISCAPACIDAD |                |
|  | VICTIMAS DEL CONFLICTO    |                |
|  | JEFATURA DE HOGAR         |                |
|  | EXTREMA POBREZA           |                |
|  | DESMOVILIZADO             |                |
|  | LGBTIQ+                   |                |
|  | OTRO ¿CUÁL?               |                |

**Nota:** Se debe aclarar que la suma del total de beneficiarios no equivale al total de la población con enfoque diferencial, ya que un beneficiario puede pertenecer a más de un enfoque diferencial.

### 1. REPORTE DE ACTIVIDADES:

Describe y desglose las actividades adelantadas, para el cumplimiento de los bienes y servicios establecidos en la meta, enumérelas y en dicha descripción deberá poder verificarse: las principales actividades realizadas, los bienes y servicios generados y que contribuyen al cumplimiento de la meta.

| <b>No.</b> | <b>ACTIVIDAD</b>   |
|------------|--|
| 1          | La fecha de inicio del contrato 4155 de 2024, fue el día 10 de diciembre del 2024 y se encuentra en ejecución.   |
| 2          | Se realizó un total de 24 km de vías de tercer orden a cargo del Departamento, y 272,75 Km de vías de tercer orden a cargo de los municipios, para un total de 296,75 Km.  |
| 3          | Se continua con la ejecución del contrato 2100 de 2024, con una ejecución del 100%   |
| 4          | Se ha realizado un total 44,1 Km de vías de tercer orden a cargo del departamento y 475,05 Km de vías de tercer orden a cargo del municipio; se tiene en cuenta que ya se había realizado reporte en la vigencia 2025; por lo tanto, se impacta 34,9 km a cargo del departamento y 394,5 km a cargo del municipio. |
| 5          | Contrato No. 2160 de 06 de Agosto de 2024 cuyo objeto "CONTRATAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO A LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO EN EL MARCO DEL PROYECTO "DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA QUE NOS UNE A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, realizo rocería en las vías a cargo del Departamento del Tolima.       |

|   |  |  |                                      |
|---|--|--|--------------------------------------|
|  | <b>GOBERNACIÓN DEL TOLIMA<br/>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>   |  | <b>CÓDIGO:<br/>INS-PD-001</b>        |
|   |  |  | <b>VERSION: 01</b>                   |
|   | <b>PROCESO</b>   | <b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL<br/>DESARROLLO</b> | <b>PÁG. 3 DE 10</b>                  |
| <b>FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN-<br/>EJECUTOR TOLIMA.</b>               |  |  | <b>VIGENTE DESDE:<br/>28/06/2022</b> |
| 6   | Se ejecutaron 1.519,7 Km en total de vías a cargo del Departamento con la relación de vías anexa en la certificación. De los cuales, 810,6 Km son vías de tercer orden a cargo del departamento. |  |                                      |

## 2. LOCALIZACIÓN (inversión focalizada)

| MUNICIPIO            | BIEN Y SERVICIO  | VALOR * RP**        |
|----------------------|--|---------------------|
| TODO EL DEPARTAMENTO | Contratar La Prestación De Servicios De Outsourcing Para La Operación Y Puesta En Marcha De La Maquinaria Pesada Y Volquetas De La Gobernación Del Tolima Y La Maquinaria De La Unidad Nacional De Gestión De Riesgos De Desastres, Para Realizar La Atención De Emergencias Viales, Puntos Críticos, El Mantenimiento De La Red Vial A Cargo De Los Municipios Y El Mantenimiento De La Red Vial A Cargo Del Departamento Del Tolima” | \$1.842.640.597,15  |
| TODO EL DEPARTAMENTO | Contratar El Alquiler De Maquinaria Pesada Para El Mantenimiento, Atención De Puntos Críticos Y Emergencias Viales En Las vías A Cargo Del Departamento Y A Cargo Del Municipio En El Departamento Del Tolima  | \$ 6.539.022.006,97 |
| TODO EL DEPARTAMENTO | Contratar El Mantenimiento Rutinario A Las vías A Cargo Del Departamento En El Marco Del Proyecto “Desarrollo De La Infraestructura Que Nos Une A Cargo Del Departamento Del Tolima  | \$ 4.528.181.074,63 |

- \*: solo si aplica.
- RP\*: registro presupuestal.

## 3. Evidencias

|   |   |  |                                      |
|---|---|--|--------------------------------------|
|  | <b>GOBERNACIÓN DEL TOLIMA<br/>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>      |  | <b>CÓDIGO:<br/>INS-PD-001</b>        |
|   |   |  | <b>VERSION: 01</b>                   |
|   | <b>PROCESO</b>  | <b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL<br/>DESARROLLO</b> | <b>PÁG. 4 DE 10</b>                  |
|   | <b>FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN-<br/>EJECUTOR TOLIMA.</b> |  | <b>VIGENTE DESDE:<br/>28/06/2022</b> |

## **SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS**

1. La fecha de inicio del contrato fue el día 10 de diciembre del 2024 y se encuentra en ejecución.

### **2. ACTIVIDADES REALIZADAS**

Con corte al 30 de Marzo de 2025 se ha realizado la siguiente intervención en vías a cargo del Departamento y a cargo del municipio:

✓ Se realizó un total de 24,5 Km de Mantenimiento y/o mejoramiento de vías de Segundo Orden a cargo del Departamento.

✓ Se realizó un total de 24 Km de Mantenimiento y/o mejoramiento de vías de Tercer Orden a cargo del Departamento.

✓ Se realizó un total de 272,75 Km de Mantenimiento y/o mejoramiento de vías de Tercer Orden a cargo del Municipio

|   |               |
|---|---------------|
| <b>Mantenimiento y/o mejoramiento de vías de Segundo Orden a cargo del Departamento</b> | <b>24,5</b>   |
| <b>Mantenimiento y/o mejoramiento de vías de Tercer Orden a cargo del Departamento</b>  | <b>24</b>     |
| <b>Mantenimiento y/o mejoramiento de vías de Tercer Orden a cargo del Municipio</b>     | <b>272,75</b> |

**ACLARACION:** Este proyecto, impacta dos metas dentro del plan de desarrollo, debido a que se realizó el mantenimiento tanto en las vías del departamento (segundo y tercer orden), como en las vías a cargo de los municipios (tercer orden).

El presente reporte se realiza a las vías de tercer orden a cargo del departamento impactando 24 km y a cargo del municipio 272,75 km por medio del Contrato de OUTSOURCING. Para un total de 296,75 Km.

**TOTAL A REPORTAR:** 296,75 Km

A continuación, se observa un registro fotográfico, de algunas vías atendidas.



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO:  
INS-PD-001

VERSION: 01

PROCESO

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL  
DESARROLLO

PÁG. 5 DE 10

FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN-  
EJECUTOR TOLIMA.

VIGENTE DESDE:  
28/06/2022



DIAMANTE – EL CEDRO



DIAMANTE – EL CEDRO

**Municipio del Líbano**



LA HONDA



LA HONDA

|   |   |  |                                      |
|---|---|--|--------------------------------------|
|  | <b>GOBERNACIÓN DEL TOLIMA<br/>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>      |  | <b>CÓDIGO:<br/>INS-PD-001</b>        |
|   |   |  | <b>VERSION: 01</b>                   |
|   | <b>PROCESO</b>  | <b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL<br/>DESARROLLO</b> | <b>PÁG. 6 DE 10</b>                  |
|   | <b>FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN-<br/>EJECUTOR TOLIMA.</b> |  | <b>VIGENTE DESDE:<br/>28/06/2022</b> |

Para visualizar la totalidad de vías atendidas en el departamento, la información se encuentra soportada en los informes cargados en el SECOP II:

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE>

Con número de proceso LP-114-2024

### ALQUILER

1. La fecha de inicio del contrato fue el día 09 de julio de 2024 y se encuentra terminado, ejecutado al 100%.

### ACTIVIDADES REALIZADAS:

- **TOTAL VIA INTERVENIDA:** 527,15 Km Total
- **Atención vías de Segundo Orden A Cargo del Departamento:** 8 Km Total
- **Atención vías de Tercer Orden A Cargo del Departamento:** 44,1 Km Total
- **Atención vías de Tercer Orden A Cargo del Municipio:** 475,05 Km

**ACLARACION:** Este proyecto, impacta dos metas dentro del plan de desarrollo, debido a que se realizó el mantenimiento tanto en las vías del departamento (segundo y tercer orden), como en las vías a cargo de los municipios (tercer orden).

El presente reporte se realiza a las vías de tercer orden a cargo del departamento impactando un total de 44,1 km, y a vías a cargo del municipio 475,05 km por medio del Contrato de Alquiler de Maquinaria. Sin embargo, como se había impactado en la vigencia 2024, este mismo contrato 89,75 km; para el presente reporte se impacta la diferencia con el total ejecutado, dando a impactar 429,4 km.


**TOTAL A REPORTAR:** 429,4 Km

A continuación, se observa un registro fotográfico, de algunas vías atendidas.

|   |  |  |                                      |
|---|--|--|--------------------------------------|
|  | <b>GOBERNACIÓN DEL TOLIMA<br/>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b> |  | <b>CÓDIGO:<br/>INS-PD-001</b>        |
|   |  |  | <b>VERSION: 01</b>                   |
|   | <b>PROCESO</b>   | <b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL<br/>DESARROLLO</b> | <b>PÁG. 7 DE 10</b>                  |
| <b>FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN-<br/>EJECUTOR TOLIMA.</b>               |  |  | <b>VIGENTE DESDE:<br/>28/06/2022</b> |

### REGISTRO FOTOGRAFICO VILLAHERMOSA

- Recorrido: La armenia platanilal, La playa, el orian, potosi, gato negro, tamboral, cruce de primavera potosi.



Para visualizar la totalidad de vías atendidas en el departamento, la información se encuentra soportada en los informes cargados en el SECOP II:

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE>

|   |   |  |                                      |
|---|---|--|--------------------------------------|
|  | <b>GOBERNACIÓN DEL TOLIMA<br/>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>      |  | <b>CÓDIGO:<br/>INS-PD-001</b>        |
|   |   |  | <b>VERSION: 01</b>                   |
|   | <b>PROCESO</b>  | <b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL<br/>DESARROLLO</b> | <b>PÁG. 8 DE 10</b>                  |
|   | <b>FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN-<br/>EJECUTOR TOLIMA.</b> |  | <b>VIGENTE DESDE:<br/>28/06/2022</b> |

Con número de proceso LP-046-2024

### **MANTENIMIENTO (ROCERÍA)**

Del contrato No. 2160 de 06 de Agosto de 2024 cuyo objeto “CONTRATAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO A LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO EN EL MARCO DEL PROYECTO “DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA QUE NOS UNE A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”.

Se presentó un avance físico Final km de los siguientes tramos:

| DESCRIPCIÓN   | LONG TOTAL. | ACUMULADO KM  | % ACOMULADO FINAL |
|---|-------------|---------------|-------------------|
| SAN FELIPE-FALAN-PALOCABILDO-CASABIANCA. 44,3 KM      | 44.3        | 124.8         | 282%              |
| LIBANO VILLAHERMOSA. 30,6 KM                          | 30.6        | 114.2         | 373%              |
| CABECERA DEL LLANO - ANZOATEGUI. 35 KM                | 35          | 144.6         | 413%              |
| ESPINAL-SUAREZ. 14 KM                                 | 14          | 93.5          | 668%              |
| CASTILLA-COYAIMA-ATACO-PLANADAS. 110 KM               | 110         | 344.6         | 313%              |
| SALDAÑA-PURIFICACION-PRADO-DOLORES-ALPUJARRA. 80,8 KM | 80.8        | 316.9         | 392%              |
| CARMEN DE APICALA-CUNDAY-VILLARRICA. 47,7 KM          | 47.7        | 171.1         | 359%              |
| VIA NACIONAL-LA SIERRITA-JUNIN-SANTA ISABEL. 30,7 KM  | 30.7        | 121.4         | 395%              |
| IBAGUE - JUNTAS. 17 KM                                | 17          | 88.7          | 522%              |
| <b>TOTAL</b>  |             | <b>1519.7</b> |                   |

De los cuales 810,6 km son de vías de tercer orden a cargo del departamento.

**ACLARACION:** Este proyecto, impacta dos metas dentro del plan de desarrollo, debido a que se realizó el mantenimiento tanto en las vías del departamento (segundo orden), como en las vías (tercer orden) a cargo del departamento.

|   |   |  |                                      |
|---|---|--|--------------------------------------|
|  | <b>GOBERNACIÓN DEL TOLIMA<br/>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>      |  | <b>CÓDIGO:<br/>INS-PD-001</b>        |
|   |   |  | <b>VERSION: 01</b>                   |
|   | <b>PROCESO</b>  | <b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL<br/>DESARROLLO</b> | <b>PÁG. 9 DE 10</b>                  |
|   | <b>FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN-<br/>EJECUTOR TOLIMA.</b> |  | <b>VIGENTE DESDE:<br/>28/06/2022</b> |

El presente reporte se realiza a las vías de tercer orden a cargo del departamento impactando 810,6 km por medio de rocería.

**TOTAL REPORTADO:** 810,6 Km

A continuación, se observa un registro fotográfico, de algunas vías atendidas.

**TRAMO 1. SAN FELIPE - FALAN - PALOCABILDO - CASABIANCA.**



Para visualizar la totalidad de vías atendidas en el departamento, la información se encuentra soportada en los informes cargados en el SECOP II:

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE>

Con número de proceso LPO-043-2024

**Reporte total meta 2025: 1.536,75 Km**

**OBSERVACION:**

El cumplimiento de la meta de mantenimiento vial superó lo inicialmente proyectado debido a condiciones externas no previstas en la etapa de planificación, particularmente asociadas a la **intensificación del periodo invernal** que afectó diversos corredores viales del departamento. Estas condiciones climáticas incrementaron la necesidad de realizar intervenciones adicionales para garantizar la transitabilidad y seguridad de la infraestructura vial.

|   |   |  |                                      |
|---|---|--|--------------------------------------|
|  | <b>GOBERNACIÓN DEL TOLIMA<br/>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>      |  | <b>CÓDIGO:<br/>INS-PD-001</b>        |
|   |   |  | <b>VERSION: 01</b>                   |
|   | <b>PROCESO</b>  | <b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL<br/>DESARROLLO</b> | <b>PÁG. 10 DE 10</b>                 |
|   | <b>FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN-<br/>EJECUTOR TOLIMA.</b> |  | <b>VIGENTE DESDE:<br/>28/06/2022</b> |

En este contexto, se priorizó la atención de puntos críticos mediante actividades adicionales de mantenimiento, tales como limpieza de cunetas, reconfiguración de la vía, manejo de aguas, y atención de emergencias por deslizamientos o deterioro acelerado de la superficie de rodadura.

Lo anterior con el propósito de mitigar afectaciones a la movilidad, proteger la inversión pública existente y atender de manera oportuna a las comunidades impactadas.

Este comportamiento refleja una **gestión proactiva y adaptativa** frente a la realidad operativa del territorio, y está enmarcado dentro de los principios de eficiencia y oportunidad en el uso de los recursos públicos.



SANDRA LILIANA GARCIA COBAS

Secretaria de Infraestructura y Hábitat

Reportado por: (Julio Cesar Gallo Ortiz - Director de Infraestructura).

Cargado por: