

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSIÓN: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 1 DE 5
	FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN- EJECUTOR TOLIMA.		VIGENTE DESDE: 28/06/2022

FORMATO ÚNICO DE CARGUE

CÓDIGO DE META	NOMBRE DE LA META	INDICADOR DE PRODUCTO	TIPO DE INDICADOR
P1S45MP1	Construcción y/o mejoramiento de 4 casas de la mujer del Tolima en el departamento del Tolima	Casas de la mujer construidas y/o mejoradas	Acumulada

META PROGRAMADA VIGENCIA	AVANCE A LA FECHA*	META CUATRIENIO
1	1,35	4

Dependencia responsable: Dirección de empoderamiento

Fecha del reporte: 04/07/2025

Periodo de reporte: 1/01/2025 - 04/07/2025

Tipo de soporte: (Marque con una X el tipo de evidencia)

TIPO DE SOPORTE	
FOTOGRAFICO	
VIDEO	
CONTRATO / CONVENIO	
ACTA	
OFICIO	
OTRO ¿CUAL? Informe	X

BENEFICIADOS	CUANTOS
PERSONAS	26.825
FAMILIAS	
MUNICIPIOS	
INSTITUCIONES EDUCATIVAS	
HOSPITALES	
ASOCIACIONES	
OTRO ¿CUAL?	

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSIÓN: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 2 DE 5
	FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN- EJECUTOR TOLIMA.		VIGENTE DESDE: 28/06/2022

Enfoque diferencial y territorial: (Especifique de acuerdo al enfoque diferencial y territorial para los beneficiados y enumere cuantos son / solo si aplica)

ENFOQUE DIFERENCIAL Y TERRITORIAL	CATEGORÍA	CUANTOS
TERRITORIAL	URBANO	15.441
	RURAL	11.384
ÉTNICO	INDÍGENA	1.396
	AFRO	268
	RROM	
SEXO	HOMBRE	
	MUJER	
CICLO VITAL	(0 – 5 AÑOS)	2.494
	(6 – 11 AÑOS)	2.576
	(12-17 AÑOS)	1.878
	(18 A 28 AÑOS)	5.513
	(29 A 59 AÑOS)	10.340
	(MAYOR DE 60 AÑOS)	4.024
OTRAS SITUACIONES DIFERENCIALES	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2.146
	VICTIMAS DEL CONFLICTO	1.341
	JEFATURA DE HOGAR	6.706
	EXTREMA POBREZA	
	DESMOVILIZADO	
	LGBTIQ+	
	OTRO ¿CUÁL?	

1. REPORTE DE ACTIVIDADES:

#	
1..	Informe convenio interadministrativo 1264 DEL 2024 Se ejecutó el convenio interadministrativo No. 1264 del 2 de abril de 2024, suscrito entre la Gobernación del Tolima – Secretaría de la Mujer y el municipio de Chaparral, para la construcción de la casa de la mujer empoderada en el municipio de Chaparral, en el marco del proyecto “Fortalecimiento de los Derechos para la Equidad de las Mujeres en el Tolima”. Durante la ejecución del contrato de obra No. 379 del 17 de septiembre de 2024, se llevaron a cabo actividades preliminares como la adecuación del terreno, instalación del cerramiento perimetral, bodegas de obra y socialización del proyecto con la comunidad. También se gestionó la reparación de una tubería sanitaria detectada en el área de intervención y se adelantaron procesos administrativos como la aprobación

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSIÓN: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 3 DE 5
	FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN- EJECUTOR TOLIMA.		VIGENTE DESDE: 28/06/2022

del diseño de la valla informativa, visitas de verificación ambiental por parte de Cortolima, y la realización de tres comités de seguimiento.

El proyecto ha enfrentado desafíos derivados de inconsistencias en los diseños iniciales, particularmente por la omisión de una vía proyectada y elementos estructurales como muros de contención. Sin embargo, estos problemas fueron identificados a tiempo, permitiendo gestionar los ajustes técnicos necesarios con el equipo consultor.

Como resultado, se ha avanzado en la fase inicial del proyecto, garantizando condiciones técnicas y sociales adecuadas para el inicio de la obra física una vez se completen los ajustes en los diseños. Se proyecta una prórroga de ocho meses para la correcta ejecución del proyecto, cuyo presupuesto total asciende a **\$1.617.491.697**.

Este proyecto impactará de manera positiva a las mujeres del municipio de Chaparral, especialmente a las residentes del barrio José María Melo, área de influencia directa, quienes tendrán acceso a un espacio adecuado para su empoderamiento, formación y participación comunitaria.


Teniendo en cuenta la hoja de vida del indicador correspondiente a la meta en relación con la construcción y/o mejoramiento de casas de la mujer en el departamento del Tolima y según los avances presentados por la Secretaría de Planeación del municipio de Chaparral, se reporta un avance del **35 % en la ejecución de la meta asociada a la construcción de la Casa de la Mujer Empoderada en Chaparral**, considerando que el proyecto ya se encuentra en fase de ejecución, con actividades preliminares desarrolladas y ajustes técnicos en curso para su continuidad.

2. LOCALIZACIÓN (Inversión focalizada)

MUNICIPIO	BIEN Y SERVICIO	VALOR * RP**
Chaparral	CASA DE LA MUJER CHAPARRALUNA	1.617.491.697

3. Evidencias

Anexo: Informe Convenio interadministrativo 1264 DEL 2024


YURY JOHANA PINEDA PULIDO
 Directora de Empoderamiento
 Secretaria de la Mujer Departamental

Reportado por: Daniel Góngora Urueña – Contratista Secretaría de la Mujer
 Cargado por: Laura Daniela Barreto – Contratista Planeación, Prospectiva y TIC

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSION: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 4 DE 5
	FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN- EJECUTOR TOLIMA.		VIGENTE DESDE: 28/06/2022