



NIT. 900235058-0

FECHA: Ibagué, 29 de agosto de 2018

PARA: CLAUDIA PAOLA MUÑOZ BARRETO
Directora Técnica EDAT S.A. E.S.P.

DE: DILEY VANESSA BARRERO OLAYA
Contratista EDAT S.A. E.S.P.

ASUNTO: Entrega de informe contrato de consultoría 056 de 2017

Respetado Arquitecto:

De acuerdo a la solicitud de la dirección técnica, presento el informe de Supervisión de los siguientes contratos:

- ❖ Contrato N°056 de 2017 denominado “CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS ACUEDUCTOS VEREDALES LA CABAÑA, LA PARROQUIA Y PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE MARIQUITA (TOLIMA)”
- ❖ Contrato N°120 de 2017 denominado “CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS ACUEDUCTOS VEREDALES LA CABAÑA, LA PARROQUIA Y PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE MARIQUITA (TOLIMA)”

CONTRATO N° 056 DEL 02 DE JUNIO DE 2017

CONTRATO No.	056 del 02 de junio de 2017
CONTRATANTE	EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA - EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL NIT 900.235.058-0
CONTRATISTA	AQUADATOS S.A.S. NIT 830.062.201 DV.0
REPRESENTANTE LEGAL	GERMAN ERNESTO GONZALEZ LEAL

Soluciones que transforman

Calle 11 N°. 3-32 Edificio Banco de la República Piso 8
Teléfonos: 2 61 66 43 Móvil: 3203411864
e-mail: gerencia@edat.gov.co - web: www.edat.gov.co
Ibagué – Tolima – Colombia

NIT. 900235058-0

C.C.:	79.149.776 de Bogotá
SUPERVISOR	DILEY VANESSA BARRERO OLAYA
CLASE	CONSULTORIA
OBJETO	CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS ACUEDUCTOS VEREDALES LA CABAÑA, LA PARROQUIA Y PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE MARIQUITA (TOLIMA)
DIRECCION Y TELEFONO	Av. KR 19 N° 118-95 Ofi. 209 Bogota D.C.
VALOR INICIAL	\$ 1.210.896.400
PLAZO INICIAL	OCHO (08) MESES
ACTA DE INICIO	08 DE FEBRERO DE 2018

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO	\$ 1.210.896.400	
VALOR PAGO ANTICIPO 20%		\$ 242.179.280,00
ACTA PARCIAL 1		\$ 121.089.639,00
PENDIENTE POR PAGAR		\$ 1.089.806.761,00
SUMAS IGUALES	\$ 1.210.896.400	\$ 1.210.896.400,00

BALANCE DEL ANTICIPO

ANTICIPO 20%	\$ 242.179.280,00	
AMORTIZACION ACTA PARCIAL 1		\$ 24.217.928,00
PENDIENTE POR AMORTIZAR		\$ 217.961.352,00
SUMAS IGUALES	\$ 242.179.280,00	\$ 242.179.280,00

Soluciones que transforman

Calle 11 N°. 3-32 Edificio Banco de la República Piso 8
Teléfonos: 2 61 66 43 Móvil: 3203411864
e-mail: gerencia@edat.gov.co - web: www.edat.gov.co
Ibagué – Tolima – Colombia



NIT. 900235058-0

- El pago correspondiente al acta parcial No. 1 se encuentra en trámite ante el consorcio FIA.

ALCANCE

El desarrollo de la Formulación de los estudios y diseños de acueductos veredales del Municipio de mariquita comprende las siguientes actividades:

1. PRODUCTO No. 1 CATASTRO DE USUARIOS
2. PRODUCTO No. 2 CATASTRO DE REDES Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO
3. PRODUCTO No. 3 ESTUDIOS DE ALTERNATIVAS PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO
4. PRODUCTO No. 4 FORMULACION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y
5. PRODUCTO No. 5 PLAN DE GESTION OPERACIONAL O DE DEMANDA (PGD)

ESTADO DEL PROYECTO

El día 8 de febrero de 2018, se da inicio a la ejecución del contrato de consultoría. El avance total de proyecto, con corte al 8 de junio de 2018 es del 29%. El avance de las actividades del proyecto se encuentra acordes al cronograma de actividades.

ACUEDUCTO VEREDAL PUEBLO NUEVO: La consultoría del proyecto informa que en la vereda pueblo nuevo se realizó el catastro de usuarios (109 usuarios y 10 predios los cuales se caracterizan como factible actual), el cual se efectuó mediante encuestas, se entrega planos con localización de usuarios por uso y estrato. Así mismo, se levantó el catastro de redes de la vereda y el levantamiento geométrico de la bocatoma y tanque de almacenamiento, el cual se entregó para revisión por parte de la interventoría del proyecto. El día 23 de mayo se realizó la socialización del catastro de usuarios y de redes de la vereda con la junta de acueducto veredal, en donde se realizaron observaciones por parte de la comunidad y se identificaron predios sin servicio. A la fecha se está ejecutando el diagnóstico del sistema.

ACUEDUCTO VEREDAL LA PARROQUIA: La consultoría del proyecto informa que en la Parroquia se realizó el catastro de usuarios (106 usuarios y hay 7 predios los cuales se caracterizan como factible actual) el cual se efectuó mediante encuestas, se entrega planos con localización de usuarios por uso y estrato. Así mismo, se levantó el catastro de redes de la vereda y el levantamiento geométrico de la bocatoma, el cual se entrega en la presente reunión para revisión por parte de la interventoría del proyecto. El día 24 de mayo se realiza la socialización del catastro de usuarios y de redes de la vereda con la junta de acueducto veredal, en donde se realizaron observaciones por parte de la comunidad y se manifiesta la existencia de otro sistema que surte la Parroquia Alta con 17 usuarios. A la fecha se está ejecutando el diagnóstico del sistema

Soluciones que transforman

Calle 11 N°. 3-32 Edificio Banco de la República Piso 8

Teléfonos: 2 61 66 43 Móvil: 3203411864

e-mail: gerencia@edat.gov.co - web: www.edat.gov.co

Ibagué – Tolima – Colombia



NIT. 900235058-0

ACUEDUCTO VEREDAL LA CABAÑA: La consultoría informa que después de realizar la socialización del proyecto en la Vereda el día 02 de abril de 2018, en la cual la comunidad dio viabilidad para realizar los estudios y diseños, la consultoría inicia la recolección de la información para el catastro de usuarios y complementación del catastro de redes. De igual manera menciona que por parte de la comunidad no ha existido la total disponibilidad para hacer el acompañamiento, lo cual ha alargado los tiempos de las actividades. Se proyecta la entrega del catastro de redes de usuarios para el día 27 de abril de 2018, dependiendo de la disponibilidad del fontanero de la vereda. El día 23 de mayo se realiza la socialización del catastro de usuarios y de redes de la vereda con la junta de acueducto veredal, en donde se realizaron observaciones por parte de la comunidad y se determinan zonas que son futuros servicios y se determinan otras fuentes. A la fecha se está ejecutando el diagnóstico del sistema

VISITAS REALIZADAS:

- Se realizó visita el día 12 de febrero de 2018
- Se realizó visita el día 02 de abril de 2018
- Se realizó visita el día 23 de mayo de 2018
- Se realizó visita el día 24 de mayo de 2018
- Se realiza reunión de seguimiento de avance el día 7 de junio de 2018

CONTRATO N° 120 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2017

CONTRATO No.	120 del 28 de diciembre de 2017
CONTRATANTE	EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA - EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL NIT 900.235.058-0
CONTRATISTA	CONSORCIO MTC ACUEDUCTOS
REPRESENTANTE LEGAL	ARNOLD MURCIA CHARRY
C.C.:	7.700.841 de Neiva - Huila
SUPERVISOR	DILEY VANESSA BARRERO OLAYA
CLASE	CONSULTORIA
OBJETO	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE

Soluciones que transforman

Calle 11 N°. 3-32 Edificio Banco de la República Piso 8
Teléfonos: 2 61 66 43 Móvil: 3203411864
e-mail: gerencia@edat.gov.co - web: www.edat.gov.co
Ibagué – Tolima – Colombia

NIT. 900235058-0

	LOS ACUEDUCTOS VEREDALES LA CABAÑA, LA PARROQUIA Y PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE MARIQUITA (TOLIMA)
DIRECCION Y TELEFONO	Carrera 5 N°48-25 Apto 702 Piedra pintada
VALOR INICIAL	\$ 121.085.642
PLAZO INICIAL	OCHO (08) MESES
ACTA DE INICIO	08 DE FEBRERO DE 2018

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO	\$ 121.085.642	
VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL N°1		\$ 18.162.846,00
SALDO POR EJECUTAR		\$ 102.922.796,00
SUMAS IGUALES	\$ 121.085.642	\$ 121.085.642

- El pago correspondiente al acta parcial No. 1 se encuentra en trámite ante el consorcio FIA.

ESTADO DEL PROYECTO

El objeto de este contrato es la interventoría al contrato 056 de 2017, a la fecha el contrato se encuentra en ejecución, presentando un porcentaje físico de ejecución de 29% igual a la consultoría. Es importante informar que las garantías se encuentran vigentes según el desarrollo del contrato.

Cordialmente;



ING. DILEY VANESSA BARRERO OLAYA
Supervisora EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL

Soluciones que transforman

Calle 11 N°. 3-32 Edificio Banco de la República Piso 8
Teléfonos: 2 61 66 43 Móvil: 3203411864
e-mail: gerencia@edat.gov.co - web: www.edat.gov.co
Ibagué – Tolima – Colombia