

|                                                                                   |                                                                      |                                           |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>GOBERNACIÓN DEL TOLIMA</b><br><b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b> |                                           | <b>Código:</b><br><b>FOR-CB-003</b>        |
|                                                                                   |                                                                      |                                           | <b>Versión: 01</b>                         |
|                                                                                   | <b>MACROPROCESO:</b>                                                 | <b>CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS</b> | <b>Pág. 1 de 4</b>                         |
|                                                                                   | <b>ACTA DE TERMINACIÓN</b>                                           |                                           | <b>Vigente desde:</b><br><b>06/10/2011</b> |

|        |   |    |         |    |      |
|--------|---|----|---------|----|------|
| Fecha: | 1 | de | OCTUBRE | de | 2019 |
|--------|---|----|---------|----|------|

| GRADO DE RESPONSABILIDAD                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>▪ Mediante la suscripción de la presente acta, el contratante y el contratista o cooperante asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida</p> |

| INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONVENIO NÚMERO:                                  | 0722 del 01/06/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| OBJETO DEL CONVENIO:                              | “AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y LA EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA EDAT S.A ESP OFICIAL GESTOR DEL PAP-PDA Y EL MUNICIPIO DE NATAGAIMA PARA DESARROLLAR EL PROYECTO “SANEAMIENTO BASICO RURAL, EN EL MARCO DEL CONTRATO PLAN, PARA EL MUNICIPIO DE NATAGAIMA TOLIMA”. |
| SUPERVISORES:                                     | FERNANDO AUGUSTO BONILLA PORTILLO, GOBERNACIÓN DEL TOLIMA<br>GINNA PAOLA REINOSO, EDAT S.A ESP Oficial Gestor del PAP-PDA                                                                                                                                                                                                                                              |
| COOPERANTE:                                       | MUNICIPIO DE NATAGAIMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| NIT/CC:                                           | 800.100.134-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| REPRESENTANTE LEGAL:                              | JESUS ALBERTO MANIOS URBANO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plazo inicial del Contrato y/o Convenio:          | 210 días                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Prórrogas o adiciones:                            | 20 días                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Plazo total del convenio, incluidas las adiciones | 230 días                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Fecha de legalización                             | 10 de julio de 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Fecha de iniciación                               | 10 de julio de 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Acta de Suspensión No. 1                          | 27 de enero de 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Acta de Reinicio No. 1                            | 3 de abril de 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Acta de Suspensión No. 2                          | 4 de abril de 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Acta de Reinicio No. 2                            | 26 de julio de 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Acta de Suspensión No. 3                          | 27 de julio de 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Acta de Reinicio No. 3                            | 4 de diciembre de 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Acta de Suspensión No. 4                          | 11 de diciembre de 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Acta de Reinicio No. 4                            | 12 de septiembre de 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Fecha de terminación                              | 1 de octubre de 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                   |                                                                |                                               |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
|  | <b>GOBERNACIÓN DEL TOLIMA<br/>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b> |                                               | <b>Código:<br/>FOR-CB-003</b>        |
|                                                                                   |                                                                |                                               | <b>Versión: 01</b>                   |
|                                                                                   | <b>MACROPROCESO:</b>                                           | <b>CONTRATACION DE BIENES<br/>Y SERVICIOS</b> | <b>Pág. 2 de 4</b>                   |
|                                                                                   | <b>ACTA DE TERMINACIÓN</b>                                     |                                               | <b>Vigente desde:<br/>06/10/2011</b> |

**CONSIDERANDO:**

- Que entre el Departamento del Tolima y **MUNICIPIO DE NATAGAIMA** se celebró el convenio No. 0722 de 01/06/2015, cuyo objeto es **"AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y LA EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA EDAT S.A ESP OFICIAL GESTOR DEL PAP-PDA Y EL MUNICIPIO DE NATAGAIMA, PARA DESARROLLAR EL PROYECTO "SANEAMIENTO BASICO RURAL, EN EL MARCO DEL CONTRATO PLAN, PARA EL MUNICIPIO DE NATAGAIMA TOLIMA"**, por un valor de \$400.000.000,00 y un plazo de 230 días.
- Que de acuerdo con el plazo del convenio y los requisitos para su iniciación, se fijó como fecha de inicio el 10 de julio de 2015, quedando como fecha de terminación inicial del 4 de febrero de 2016.
- Que convenio 0722 de 01/06/2015, es objeto de suspensión No. 1, el 27 de enero de 2016 debido a que el municipio de Natagaima solicitó adelantar la revisión minuciosa de las actividades desarrolladas en torno al objeto del convenio y a la vez la designación de nuevos supervisores.
- Qué convenio 0722 de 2015, es objeto de reinicio No. 1, el 3 de abril de 2017 ya que las causas que generaron la suspensión fueron superadas.
- Que el convenio 0722 de 2015, es objeto de suspensión No. 2, el 4 de abril de 2017 por solicitud del municipio de Natagaima, quien manifiesta que para el desarrollo del proyecto no se cuenta con vías de acceso debido a que por la temporada invernal que se estaba presentando en el país hace complicadas las labores de transporte de materiales.
- Que convenio 0722 de 2015, es objeto de reinicio No. 2, el 26 de julio de 2017 ya que las causas que generaron la suspensión fueron superadas.
- Que el convenio No 0722, es objeto de suspensión No. 3, el 27 de julio de 2017, debido a que se deben validar la base de datos del municipio puesto que algunos beneficiarios no se encontraron en la región y otros que se retiraron o se cambiaron de residencia.
- Que el convenio No 0722, es objeto de prórroga a la suspensión No. 3 debido a que no se habían superado las causas de la suspensión.
- Qué convenio 0722 de 2015, es objeto de reinicio No. 3, el 4 de diciembre de 2017, ya que las causas que generaron la suspensión fueron superadas.
- Que el convenio 0722 de 2015, es objeto de adición en plazo por 20 días calendario, atendiendo la solicitud del cooperante municipio de Natagaima.
- Que el convenio No 0722, es objeto de suspensión No. 4, el 11 de diciembre de 2017, debido a que el municipio de Natagaima manifiesta que algunos usuarios incluidos en la lista de beneficiarios del proyecto no habitaban en las viviendas designadas para la construcción del mejoramiento, otros se encuentran ubicados en zona de riesgo por deslizamiento y otros no cuentan con las condiciones necesarias para ser etiquetados como verdaderos beneficiarios de este proyecto.



|                                                                                   |                                                                |                                               |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
|  | <b>GOBERNACIÓN DEL TOLIMA<br/>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b> |                                               | <b>Código:<br/>FOR-CB-003</b>        |
|                                                                                   |                                                                |                                               | <b>Versión: 01</b>                   |
|                                                                                   | <b>MACROPROCESO:</b>                                           | <b>CONTRATACION DE BIENES<br/>Y SERVICIOS</b> | <b>Pág. 3 de 4</b>                   |
|                                                                                   | <b>ACTA DE TERMINACIÓN</b>                                     |                                               | <b>Vigente desde:<br/>06/10/2011</b> |

- Que de acuerdo a la solicitud presentada por el municipio de Natagaima el 29 de agosto de para el aval de sustitución de beneficiarios, y de acuerdo a la subsanación documental remitida por el municipio de Natagaima el 10 de septiembre de 2019, se avala la sustitución de 3 beneficiarios, ya que los mismos cumplen con los requisitos para ser beneficiarios del proyecto.

Este trámite de sustitución permitió mantener el alcance inicial del proyecto para el municipio de Natagaima, de 50 unidades de saneamiento básico, y por ende no requirió ser informado al OCAD Región Centro Sur, puesto que no se disminuyó la cantidad de beneficiarios del proyecto en un porcentaje superior al 10% (Acuerdo 45 de 2017, Comisión Rectora del Sistema General de Regalías – Capitulo 4, Sección 2).

- Qué convenio 0722 de 2015, es objeto de reinicio No. 4, el 12 de septiembre de 2019, ya que las causas que generaron la suspensión fueron superadas.

#### **SUSCRIBEN:**


- Dar por terminado el Convenio No. 0722 DE 2015, cuyo objeto es **“AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y LA EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL GESTOR DEL PAP-PDA Y EL MUNICIPIO DE NATAGAIMA PARA DESARROLLAR EL PROYECTO “SANEAMIENTO BASICO RURAL, EN EL MARCO DEL CONTRATO PLAN, PARA EL MUNICIPIO DE NATAGAIMA TOLIMA”, al cumplirse el plazo establecido de ejecución del presente convenio.**
- Cumplir los siguientes compromisos para iniciar el trámite de liquidación del convenio:
  - Suscribir por parte del cooperante municipio de Natagaima las actas de liquidación de los contratos derivados suscritos para la ejecución de las obras, una vez verificados los cumplimientos administrativos por parte de los contratistas.
  - Presentar por parte del cooperante municipio de Natagaima a la Gobernación del Tolima y EDAT S.A. E.S.P. los informes finales de interventoría y supervisión, con los soportes correspondientes en concordancia con las obligaciones establecidas en el presente convenio.
  - Realizar por parte del cooperante municipio de Natagaima el reintegro de los rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria que fue aperturada para el manejo exclusivo de los recursos del convenio, a las cuentas de la Gobernación del Tolima, destinadas para tal fin y presentar el soporte de paz y salvo expedido por la Dirección Financiera de Tesorería Departamental.
  - Presentar el certificado de paz y salvo de aportes al sistema de seguridad social del municipio y los contratos derivados.
  - Presentar las pólizas actualizadas con la presente acta de terminación.

|                                                                                   |                                                                      |                                           |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>GOBERNACIÓN DEL TOLIMA</b><br><b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b> |                                           | <b>Código:</b><br><b>FOR-CB-003</b>        |
|                                                                                   |                                                                      |                                           | <b>Versión: 01</b>                         |
|                                                                                   | <b>MACROPROCESO:</b>                                                 | <b>CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS</b> | <b>Pág. 4 de 4</b>                         |
|                                                                                   | <b>ACTA DE TERMINACIÓN</b>                                           |                                           | <b>Vigente desde:</b><br><b>06/10/2011</b> |

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta de terminación los que en ella intervinieron.

  
**JESUS ALBERTO MANIOS URBANO**  
 REPRESENTANTE LEGAL MUNICIPIO DE NATAGAIMA  
 COOPERANTE

  
**GINA PAOLA REINOSO**  
 SUPERVISOR EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL

  
**FERNANDO AUGUSTO BONILLA PORTILLO**  
 SUPERVISOR GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



PÓLIZA N°

3000853

LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS  
NIT. 860.002.400-2**PREVISORA**  
SEGUROS

2

**SEGURO CUMPLIMIENTO POLIZA UNICA A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES**

|                                                                                                  |  |  |                             |      |                     |                             |                                       |                                           |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------|------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|
| SOLICITUD<br>DÍA MES AÑO<br>5 11 2019                                                            |  |  | CERTIFICADO DE MODIFICACION |      | N° CERTIFICADO<br>8 | CIA. PÓLIZA LÍDER N°        | CERTIFICADO LÍDER N°                  | A.P.<br>NO                                |                |
| TOMADOR 9807-MUNICIPIO DE NATAGAIMA<br>DIRECCIÓN KR 3 CL 5 06, NATAGAIMA, TOLIMA                 |  |  |                             |      |                     |                             | NIT 800.100.134-1<br>TELÉFONO 269020  |                                           |                |
| ASEGURADO 2468764-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA<br>DIRECCIÓN KR 3 CL 10 Y 11, IBAGUE, TOLIMA |  |  |                             |      |                     |                             | NIT 800.113.672-7<br>TELÉFONO 2611111 |                                           |                |
| EMITIDO EN IBAGUE                                                                                |  |  | CENTRO OPER                 | SUC. | EXPEDICIÓN          |                             |                                       | VIGENCIA                                  |                |
| MONEDA Pesos                                                                                     |  |  |                             |      | DÍA MES AÑO         | DESDE AÑO                   | A LAS                                 | HASTA AÑO                                 | NÚMERO DE DÍAS |
| TIPO CAMBIO 1.00                                                                                 |  |  | 805                         | 8    | 5 11 2019           | 5 11 2019                   | 00:00                                 | 1 2 2020 00:00                            | 88             |
| CARGAR A: MUNICIPIO DE NATAGAIMA                                                                 |  |  |                             |      |                     | FORMA DE PAGO<br>4. 30 DÍAS |                                       | VALOR ASEGURADO TOTAL<br>\$180,000,000.00 |                |

**BENEFICIARIOS:**

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

No. Amparo

1 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

2 BUEN MANEJO DEL ANTICIPO

Valor Asegurado  
40,000,000.00

140,000,000.00

NIT:  
AcumVA

SI

SI

800.113.672-7

Vig. Desde Vig. Hasta

05/11/2019 01/02/2020

05/11/2019 01/02/2020

Prima  
65,753.43

0.00

**CUMPLIMIENTO**

OBJETO DE LA GARANTIA:

SE AMPARAN LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR EL CONTRATISTA AFIANZADO EN VIRTUD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NUMERO 0722 DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2015 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON AUNAR ESFUERZOS TECNICO, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA EDAT S.A. ESP. OFICIAL GESTOR DEL PAP-PDA Y MUNICIPIO DE NATAGAIMA PARA DESARROLLAR EL PROYECTO "SANEAMIENTO BASICO RURAL, EN EL MARCO DEL CONTRATO PLAN, PARA EL MUNICIPIO DE NATAGAIMA TOLIMA"

LA COMPAÑIA EXPIDE LA PRESENTE PÓLIZA BAJO LA GARANTIA OTORGADA POR EL ASEGURADO, DE QUE DURANTE SU VIGENCIA NO SE INTRODUCIRAN MODIFICACIONES AL CONTRATO ASEGURADO POR LA PRESENTE PÓLIZA SIN CONSENTIMIENTO PREVIO Y ESCRITO DE LA COMPAÑIA ASEGURADORA

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO Y A SOLICITUD DEL ASEGURADO SE PROCEDE A CORREGIR LA VIGENCIA FINAL DE LAS GARANTIAS DE LA POLIZA ARRIBA MENCIONADA ASI:

CUMPLIMIENTO: 23-06-2015 HASTA 01-02-2020

BUEN MANEJO DEL ANTICIPO: 23-06-2015 HASTA 01-02-2020

NOTA: LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS EN EL PRESENTE ENDOSO CONTINUAN VIGENTES.

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO. (ARTÍCULOS 81 Y 82 DE LA LEY 45/90 Y ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO).

EL PAGO TARDÍO DE LA PRIMA NO REHABILITA EL CONTRATO. EN ESTE CASO LA COMPAÑIA SOLO SE OBLIGA A DEVOLVER LA PARTE NO DEVENGADA DE LA PRIMA EXTEMPORANEAMENTE.

**PRIMA**

\*\*\*\*\*65,753.43

**GASTOS**

\*\*\*\*\*0.00

**IVA-RÉGIMEN COMÚN**

\*\*\*\*\*12,493.15

**AJUSTE AL PESO**

\*\*\*\*\*0.42

**TOTAL A PAGAR EN PESOS**

\*\*\*\*\*78,247.00

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 012635 DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2018. LAS PRIMAS DE SEGUROS NO SON SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE, SEGÚN DECRETO REGLAMENTARIO No. 2509 DE 1985 ADICIONADO EN EL ARTÍCULO 1.2.4.9.3. DEL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO EN MATERIA TRIBUTARIA 1625 DE 2016.

SOMOS ENTIDAD DE ECONOMÍA MIXTA, EN LA QUE EL ESTADO TIENE PARTICIPACIÓN SUPERIOR AL 50% POR LO TANTO ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIONES DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

05/11/2019 15:50:58

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO  
DISTRIBUCIÓN

| CÓDIGO | COMPANIA | % | PRIMA | CLAVE | CLASE | INTERMEDIARIOS      | % | COMISIÓN |
|--------|----------|---|-------|-------|-------|---------------------|---|----------|
|        |          |   |       | 5386  | 2     | JUAN CAMILO BONILLA |   |          |

OFICINA PRINCIPAL: CALLE 57 NO. 9-07 - BOGOTÁ. LÍNEAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE: EN BOGOTÁ 3487555, A NIVEL NACIONAL 018000 910 554 Y DESDE CELULAR # 345. PRESENTE SUS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS O SUGERENCIAS VÍA TELEFÓNICA, PÁGINA WEB, contactenos@previsora.gov.co, SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA O POR EL DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO TELEFAX: (1) 6108161 / 6750365, defensor@previsora.gov.co

- ORIGINAL -

SISE-U-001-7

18/Diciembre/2019

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA  
DIRECCIÓN CONTRATACION  
APROBADO

PÓLIZA No. 3000853

CONTRATO No. 0722/2015

REVISÓ Camilo A. Troncoso D.

AUTORIZÓ Andarabeles