

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSION: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 1 DE 5
	FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN- EJECUTOR TOLIMA.		VIGENTE DESDE: 28/06/2022

FORMATO ÚNICO DE CARGUE

CÓDIGO DE META	NOMBRE DE LA META	INDICADOR DE PRODUCTO	TIPO DE INDICADOR
P2S21MP10	300 usuarios nuevos conectados a la red eléctrica en el sector urbano y rural	Usuarios	Acumulada

META PROGRAMADA VIGENCIA	AVANCE A LA FECHA*	META CUATRIENIO
50	140	300

– *: De acuerdo a la unidad de medida del indicador de la meta.

Nota: En relación a lo establecido en el sistema de evaluación y seguimiento Ejecutor.

Dependencia responsable: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT (Dirección de Hábitat)

Fecha del reporte: (25/09/2024)

Periodo de reporte: (02/01/2024 al 25/09/2024)

Tipo de soporte: Certificación firmada por el supervisor del proyecto (Archivo pdf)

TIPO DE SOPORTE	
FOTOGRAFICO	
VIDEO	
CONTRATO / CONVENIO	
ACTA	
OFICIO	
OTRO ¿CUÁL? Informe	X

Beneficiados: (Especifique por tipo de beneficiados y enumere cuantos son / solo si aplica)

BENEFICIADOS	CUANTOS
PERSONAS	
FAMILIAS	
MUNICIPIOS	4
INSTITUCIONES EDUCATIVAS	
HOSPITALES	
ASOCIACIONES	
OTRO ¿CUÁL?	

Enfoque diferencial y territorial: (Especifique de acuerdo al enfoque diferencial y territorial para los beneficiados y enumere cuantos son / solo si aplica)

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSION: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 2 DE 5
	FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN- EJECUTOR TOLIMA.		VIGENTE DESDE: 28/06/2022

ENFOQUE DIFERENCIAL Y TERRITORIAL	CATEGORÍA	CUANTOS
TERRITORIAL	URBANO	
	RURAL	140
ÉTNICO	INDÍGENA	
	AFRO	
	RROM	
SEXO	HOMBRE	
	MUJER	
CICLO VITAL	(0 – 5 AÑOS)	
	(6 – 11 AÑOS)	
	(12-17 AÑOS)	
	(18 A 28 AÑOS)	
	(29 A 59 AÑOS)	
	(MAYOR DE 60 AÑOS)	
OTRAS SITUACIONES DIFERENCIALES	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	
	VICTIMAS DEL CONFLICTO	
	JEFATURA DE HOGAR	
	EXTREMA POBREZA	
	DESMOVLIZADO	
	LGBTIQ+	
	OTRO ¿CUÁL?	

Nota: Se debe aclarar que la suma del total de beneficiarios no equivale al total de la población con enfoque diferencial, ya que un beneficiario puede pertenecer a más de un enfoque diferencial.

1. REPORTE DE ACTIVIDADES:

Describe y desglose las actividades adelantadas, para el cumplimiento de los bienes y servicios establecidos en la meta, enumérelas y en dicha descripción deberá poder verificarse: las principales actividades realizadas, los bienes y servicios generados y que contribuyen al cumplimiento de la meta.

No.	ACTIVIDAD
1	Conexiones de red eléctrica a las veredas Quebrada Negra y La Cascada del municipio de Anzoátegui, BENEFICIAR A 26 FAMILIAS, SE IMPACTA EN EL PRESENTE REPORTE 4 USUARIOS.
2	Conexiones de red eléctrica a las veredas LA CEJA del municipio de CAJAMARCA, BENEFICIAR A 22 FAMILIAS, SE IMPACTA EN EL PRESENTE REPORTE 22 USUARIOS.
3	Conexiones de red eléctrica a las veredas CEDRALES DE PERALONSO del municipio de ORTEGA, BENEFICIAR A 19 FAMILIAS, SE IMPACTA EN EL PRESENTE REPORTE 6 USUARIOS
4	Conexiones de red eléctrica zona rural del municipio de Ataco, BENEFICIAR A 66FAMILIAS, SE IMPACTA EN EL PRESENTE REPORTE 56 USUARIOS.

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSION: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 3 DE 5
	FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN- EJECUTOR TOLIMA.		VIGENTE DESDE: 28/06/2022

5	Conexiones de red eléctrica a las veredas PALOMAR, CHINA ALTA Y SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI, BENEFICIAR A 41 FAMILIAS, SE IMPACTA EN EL PRESENTE REPORTE 41 USUARIOS
6	Conexiones de red eléctrica a las veredas SAN MIGUEL DE PERALONSO del municipio de ORTEGA, BENEFICIAR A 24 FAMILIAS, SE IMPACTA EN EL PRESENTE REPORTE 11 USUARIOS

2. LOCALIZACIÓN (inversión focalizada)

MUNICIPIO	BIEN Y SERVICIO	VALOR * RP**
Anzoategui	Electrificación de usuarios	\$1.599.260.166,00
Anzoategui	Electrificación de usuarios	\$1.732.736.920,00
Ataco	Electrificación de usuarios	\$1.050.982.132,00
Cajamarca	Electrificación de usuarios	\$884.946.277,00
Ortega	Electrificación de usuarios	\$183.621.524,00
Ortega	Electrificación de usuarios	\$433.850.811,06

- *: solo si aplica.
- RP*: registro presupuestal.

3. Evidencias

Se anexa certificación suscrita por el supervisor del contrato No. 1945 de 2023, cuyo objeto es CONTRATAR ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y LA EMPRESA GENERADORA DE ENERGIA DEL TOLIMA EGETSA SA ESP, "CONSTRUCCION PARA LA ELECTRIFICACION POR MEDIO DE REDES ELECTRICAS PARA EL SECTOR RURAL EN LAS VEREDAS LA CASCADA Y QUEBRADA NEGRA DEL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI".

Se aclara que en el año 2023 no se había reportado avance del presente contrato, y que a la fecha el convenio está en ejecución, Por lo tanto, para la presente meta se impacta con 4 usuarios.

Avance total del contrat: 4 usuarios

Avance reportado anteriormente: 0 usuarios

Reporte Actual 2024: 4 Usuarios

Se anexa certificación suscrita por el supervisor Del contrato No. 4601 de 2022, cuyo objeto es CONTRATAR ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y LA EMPRESA GENERADORA DE ENERGIA DEL TOLIMA EGETSA SA E.S.P "CONSTRUCCION PARA LA ELECTRIFICACION POR MEDIO DE REDES ELECTRICAS PARA EL SECTOR RURAL VEREDAS PALOMAR, CHINA ALTA Y SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI.

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSION: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 4 DE 5
	FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN- EJECUTOR TOLIMA.		VIGENTE DESDE: 28/06/2022

Se aclara que en el año 2023 no se había reportado avance del presente contrato, y que a la fecha el convenio está al 90%, Por lo tanto, para la presente meta se impacta con 41 usuarios.

Avance total del contrato: 41 usuarios

Avance reportado anteriormente: 0 usuarios

Reporte Actual 2024: 41 Usuarios

Se anexa certificación suscrita por el supervisor del contrato No. 1437 de 2019, cuyo objeto es “CONTRATAR ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y LA EMPRESA GENERADORA DE ENERGIA DEL TOLIMA EGETSA S.A. E.S.P LA CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION RURAL DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ATACO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

Se aclara que en el año 2023 se había reportado avance del presente convenio, impactando con 10 usuarios que cuentan con servicio de red eléctrica domiciliario, y que a la fecha el contrato fue terminado a la espera de liquidación, beneficiando un total de 66 familias, a las cuales se terminó de instalar la conexión de eléctrica. Por lo tanto, para la presente meta se impacta con 56 usuarios.

Avance total del contrato: 66 usuarios

Avance reportado anteriormente: 10 usuarios

Reporte Actual 2024: 56 Usuarios

Se anexa certificación suscrita por el supervisor del contrato No. 1397 de 2021, cuyo objeto es CONTRATAR ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y LA EMPRESA GENERADORA DE ENERGÍA DEL TOLIMA EGETSA SA E.S.P “CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL VEREDA LA CEJA CAJAMARCA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

Se aclara que en el año 2023 se había reportado avance del presente contrato, y que a la fecha el contrato se encuentra a un 95% de ejecución, beneficiando un total de 23 familias, a las cuales se a instalado la conexión eléctrica a 22. Por lo tanto, para la presente meta se impacta con 22 usuarios.

Avance total del contrato: 22 usuarios

Avance reportado anteriormente: 0 usuarios

Reporte Actual 2024: 22 Usuarios

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSION: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 5 DE 5
	FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN- EJECUTOR TOLIMA.		VIGENTE DESDE: 28/06/2022

Se anexa certificación suscrita por el supervisor del contrato No. 1945 de 2023, cuyo objeto es “CONTRATAR ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y LA EMPRESA GENERADORA DE ENERGÍA DEL TOLIMA EGETSA SA E.S.P “CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL VEREDA CEDRALES DE PERALONSO-ORTEGA”.

Se aclara que en el año 2023 se había reportado avance del presente contrato, impactando con 19 usuarios que cuentan con servicio de red eléctrica domiciliario, y que a la fecha el contrato fue terminado a la espera de liquidación, beneficiando un total de 19 familias, a las cuales se terminó de instalar la conexión eléctrica. Por lo tanto, para la presente meta se impacta con 6 usuarios.

Avance total del contrato: 19 usuarios

Avance reportado anteriormente: 13 usuarios

Reporte Actual 2024: 6 Usuarios

Se anexa certificación suscrita por el supervisor del contrato No. 1945 de 2023, cuyo objeto es CONTRATAR ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y LA EMPRESA GENERADORA DE ENERGÍA DEL TOLIMA EGETSA SA E.S.P “CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL VEREDA SAN MIGUEL DE PERALONSO ORTEGA EN EL DEPARTAMENO DEL TOLIMA”.

Se aclara que en el año 2023 se había reportado avance del presente contrato, impactando con 13 usuarios que cuentan con servicio de red eléctrica domiciliario, y que a la fecha el contrato se encuentra a un 95%, beneficiando un total de 24 familias, a las cuales se terminó de instalar la conexión de eléctrica. Por lo tanto, para la presente meta se impacta con 11 usuarios.

Avance total del contrato: 24 usuarios

Avance reportado anteriormente: 13 usuarios

Reporte Actual 2024: 11 Usuarios



SANDRA LILIANA GARCIA COBAS

Secretaria de Infraestructura y Hábitat

Reportado por: (Juan Felipe Bonilla - Director de Hábitat).

Cargado por: