

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT	Pág. 1 de 2
	INFORME DE SUPERVISIÓN	

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción del presente informe, el supervisor técnico asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, desde la fecha de asignación.

Fecha:	09	de	Julio	de	2021
--------	----	----	-------	----	------

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

Contrato No.:	1928 del 04 de Noviembre de 2020
Objeto del Contrato: "CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA".	
Contratista:	IMS S.A.S
Supervisor:	ING. EDWIN VEGA MONTIEL
Valor Inicial Contrato:	\$ 599.975.566
Valor Adición:	\$ 299.987.783
Valor Total:	\$ 899.963.349
Duración inicial del Contrato: 60 DIAS CALENDARIO	
Adición No. 01: 60 DIAS CALENDARIO	
Adición No. 02: 30 DIAS CALENDARIO	
Adición No. 03: 45 DIAS CALENDARIO	
Duración Total del Contrato: 195 DÍAS CALENDARIO	
Fecha de Legalización:	04 de Noviembre de 2020
Acta de Inicio:	17 de Noviembre de 2020
Fecha de Terminación Actual:	30 de Mayo de 2021
CDP N°:	2890, 2892 y 2905 del 16 de septiembre de 2020
RP N°:	6816, 6817 y 6818 del 06 de noviembre de 2020

A. ESTADO A LA FECHA: EL PROCESO A LA FECHA DE ESTE INFORME YA SE ENCUENTRA TERMINADO

B. RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ADMNISTRACION DEPARTAMENTAL:

- La fecha de inicio del contrato fue el día 17 de noviembre del 2020 y termino el día 28 de mayo de 2021.

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT	Pág. 2 de 2
	INFORME DE SUPERVISIÓN	

C. ACTIVIDADES EJECUTADAS A LA FECHA:

- Según acta de recibo final del contrato de fecha 28 de mayo de 2021, se ejecutaron las siguientes actividades:
 - ✓ Se realizó un total de 39,4 KM de Mantenimiento y/o Conformación de vías a cargo del Departamento.
 - ✓ Se realizó un total de 191,7 km de mantenimiento y/o conformación de vías a cargo de los municipios.

ITEM	MUNICIPIO	VIA, SECTOR O VEREDAS	FECHA ATENCION	LONG. KM INTERVENIDOS
1	Ataco	Ataco - Coyaima	09 de Febrero del 2021 al 17 de Marzo del 2021	10,0
TOTAL DE KILOMETROS ATENDIDOS EN EL MUNICIPIO				10,0
2	Chaparral	Tres Esquinas - Irco	16 de Marzo del 2021al 28 de Marzo del 2021	5,0
		Betania - Angostura	06 de Abril del 2021 al 24 de Abril del 2021	2,3
TOTAL DE KILOMETROS ATENDIDOS EN EL MUNICIPIO				7,3
3	Ibagué	Machín - Guaico - Tapias - Túneles	20 de Enero del 2021 al 24 de Mayo del 2021	24
TOTAL DE KILOMETROS ATENDIDOS EN EL MUNICIPIO				24
4	Líbano	La Guaira - La Flojera	01 de Mayo del 2021al 25 de Mayo del 2021	8
		La Trina - La Honda - Santa Teresa - San Fernando	04 de Enero del 2021al 30 de Abril del 2021	29
TOTAL DE KILOMETROS ATENDIDOS EN EL MUNICIPIO				37
5	Prado	Prado - Dolores	01 de Marzo del 2021al13 de Marzo del 2021	4,0
		Los Mangos - Malta - Pedregal	22 de Marzo del 2021al 24 de Mayo del 2021	17,0
		Dolores - Vereda El Yopo (La Bolsa)	10 de Abril del 2021al 10 de Mayo del 2021	6,0
TOTAL DE KILOMETROS ATENDIDOS EN EL MUNICIPIO				27,0
6	Rioblanco	Rioblanco - Bocas	12 de Mayo del 2021al 20 de Mayo del 2021	4
		Rioblanco - Chaparral	04 de Enero del 2021 08 de Abril del 2021	9,4
		Herrera - El Diamante	07 de Diciembre 2020 al 12 de Diciembre 2020	5,5
TOTAL DE KILOMETROS ATENDIDOS EN EL MUNICIPIO				18,9
APOYO ALCALDIAS				

**GOBERNACIÓN DEL TOLIMA****SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT****Pág. 3 de 2****INFORME DE SUPERVISIÓN**

7	Anzoátegui	Veredas: Río Frio - Fonda Colombia - La Camelia - La Palmera - Berdun - El Fierro - La Esmeralda - Alejandría Puerto Colombia - Palomar	6 de Abril de 2021 al 24 de Mayo de 2021	30
TOTAL DE KILOMETROS ATENDIDOS EN EL MUNICIPIO				30,0
8	Icononzo	Veredas: Cafreria - Piedecuesta Baja - Hoyagrande - Patecuinde Alto - Dosquebradas - Paramito - Piedecuesta Alto - El Triunfo.	6 de Abril de 2021 al 30 de Abril de 2021	24
TOTAL DE KILOMETROS ATENDIDOS EN EL MUNICIPIO				24
9	Fresno	Veredas: La Linda - Barreto - El Mulato - Ucrania - El Truco - Campeón - Los Andes - El Remolino - Buenos Aires - Providencia - Mireya - Dos Quebradas Parte Baja - La Picota - Holdown - Varsovia	3 de Febrero de 2021 al 24 de Mayo de 2021	20
TOTAL DE KILOMETROS ATENDIDOS EN EL MUNICIPIO				20
10	Villahermosa	La Uribe - Pavas - Patiburri	26 de Febrero de 2021 al 03 de Mayo de 2021	16,9
		Líbano - Villahermosa		10
		Villahermosa - Casabianca (Sector La Colorada)		6
TOTAL DE KILOMETROS ATENDIDOS EN EL MUNICIPIO				32,9
TOTAL DE KM VIAS INTERVENIDAS CONTRATO No. 1928 DE 2020				231,1
TOTAL VIAS SECUNDARIAS				39,4
TOTAL VIAS TERCARIAS				191,7

D. PORCENTAJE DE EJECUCION A LA FECHA:

PORCENTAJE DE EJEUCION A CORTE 28/05/2021	100 %
--	--------------

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT	Pág. 4 de 2
	INFORME DE SUPERVISIÓN	

El presente informe se emite para detallar las actividades realizadas del Contrato N° 1928 del 2020 en la vigencia 2021.



ING. EDWIN VEGA MONTIEL
Supervisor