

**INFORME GENERAL SEGUIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA
EDAT S.A E.S. P OFICIAL
CORTE MES CORTE DICIEMBRE DE 2019**

1. META E4P10MP19 “Construcción y/o ampliación de un relleno sanitario”.

El contrato No. 139 del 6 de diciembre de 2018 cuyo objeto “AMPLIACIÓN DE RELLENO SANITARIO REGIONAL PACANDE MUNICIPIOS DE NATAGAIMA Y COYAIMA DEL TOLIMA (FASE 1)” por un valor de \$2.700.401.694,68 y con un plazo de 7 meses de ejecución, Se encuentra **TERMINADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN** con un 100% de ejecución de las obras. El día 19 de diciembre de 2019 se suscribe acta de entrega y recibo definitivo de obra.

2. META E4P10MP21 “Mejoramiento y/u optimización de 4 sistemas de acueducto en los sectores rurales del departamento del Tolima.”

BILBAO – PLANADAS: el contrato No.141 del 10 de diciembre de 2018 cuyo objeto es “CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO VEREDAL DEL CENTRO POBLADO BILBAO DEL MUNICIPIO DE PLANADAS, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA FASE I”, por un valor de \$3.131.831.324,53 y un plazo inicial de 12 meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, con acta de inicio del 28 de enero de 2019. Se encuentra en un **84%** de ejecución física.

HERRERA-RIOBLANCO: el proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO DE HERRERA DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO” con un valor de \$3.802.701.886 millones para obra, se encuentra ADJUDICADO mediante resolución 145 del 18 de noviembre de 2019. Se esta a la espera de la contratación de la interventoría.

CASTILLA-COYAIMA: El proyecto denominado “OPTIMIZACION SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO DE CASTILLA, MUNICIPIO DE COYAIMA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA” por valor de \$2.334,957.039,99 millones se encuentra contratado mediante contrato de obra No.80 del 1 de noviembre de 2019, la minuta se encuentra en proceso de legalización.

DANUBIO, CUATRO ESQUINAS - AMBALEMA: Se ejecuta y **LIQUIDA** el contrato de obra PAF-ATF-O-153 del 2015 cuyo objeto es “CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE CONDUCCION DE LA FUENTE ALTERNA POR GRAVEDAD DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS EL DANUBIO Y 4 ESQUINAS DEL

Soluciones que transforman

Calle 11 N°. 3-32 Edificio Banco de la República Piso 8
Teléfonos: 2 61 66 43 Móvil: 3203411864
e-mail: gerencia@edat.gov.co - web: www.edat.gov.co
Ibagué – Tolima – Colombia

MUNICIPIO DE AMBALEMA” como parte de un convenio interadministrativo de cooperación técnica y apoyo financiero celebrado entre el Ministerio De Vivienda, Ciudad y Territorio, La Financiera De Desarrollo Territorial S.A FINDETER, la empresa de acueducto alcantarillado y aseo del Tolima EDAT SA ESP Oficial y el municipio de Ambalema- Departamento del Tolima por un valor de \$1.599.001.089 de los cuales \$161.173.813 son recursos del PDA.

3. META E4P10MP22 “Mejoramiento y/u optimización de 9 sistemas de acueducto en los sectores urbanos del departamento del Tolima”.

PLANADAS: El proyecto denominado “REALIZAR OBRAS CIVILES PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA PARA EL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PLANADAS” se encuentra **TERMINADO** con un **100%** de ejecución.

VILLAHERMOSA: el proyecto "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO SEGÚN PLAN MAESTRO DEL MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA" se encuentra con un **29%** de avance físico de obra. El 18 de noviembre de 2019 se firma nuevamente acta de reinicio del contrato de obra e interventoría y se inician actividades preliminares..

CUNDAY: El contrato No. 134 del 16 de octubre de 2018 cuyo objeto es “OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CUNDAY TOLIMA” con un plazo de ejecución de 6 meses y un valor de \$1.905.235.732. Se suscribe acta de inicio el día 10 de enero de 2019. El Contrato de obra lleva un avance físico del **20%** sin embargo, se encuentra en proceso de reformulación ante el MVCT. Actualmente suspendido.

ARMERO-GUAYABAL: El contrato No.128 del 25 de septiembre de 2018 cuyo objeto es "OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO SEGÚN PLAN MAESTRO DEL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL” por un valor de \$10.225.685.303 y un plazo inicial de 10 meses, con este proyecto se benefician 11.704 personas. El Contrato de obra se encuentra a la fecha en un **54%** de ejecución física.

SAN ANTONIO: Se ejecuta el contrato PAF-ATF-129 del 2015 cuyo objeto es “OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA PARA EL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO- DEPARTAMENTO DEL TOLIMA” como parte de un convenio interadministrativo de cooperación técnica y apoyo financiero celebrado entre el Ministerio De Vivienda, Ciudad Y Territorio, La Financiera De Desarrollo Territorial S.A FINDETER, Gobernación del Tolima, la Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo del Tolima EDAT SA ESP Oficial

Soluciones que transforman

Calle 11 N°. 3-32 Edificio Banco de la República Piso 8
Teléfonos: 2 61 66 43 Móvil: 3203411864
e-mail: gerencia@edat.gov.co - web: www.edat.gov.co
Ibagué – Tolima – Colombia

y el municipio de San Antonio No. 170 del 8 de noviembre de 2013 por un valor total de \$2.468.259.612 de los cuales \$209.518.294 son con recursos del PDA. se realizaron actividades como optimización de bocatomas, mejoramiento estructural de desarenadores, optimización de línea de aducción y conducción y optimización redes de distribución. Se encuentra **FINALIZADO** y en proceso de liquidación.

CAJAMARCA: El proyecto denominado “TERCERA FASE PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAJAMARCA-TOLIMA (OPTIMIZACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN)” se encuentra **contratado** mediante contrato de obra No.448 del 13 de septiembre de 2019 por un valor de \$1.944.267.784,01 millones de pesos y la interventoría mediante contrato No.446 del 12 de septiembre de 2019 por un valor de \$155.000.000 millones de pesos por un plazo de 100 días contados a partir de la suscripción del acta de inicio. Cuenta con acta de inicio del 04 de octubre de 2019.

VALLE DEL SAN JUAN: El proyecto denominado “OBRAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA VALLE DE SAN JUAN” se encuentra contratado mediante el Contrato de obra No 074 del 9 de septiembre de 2019 por un valor de \$7.373.242.179,02 millones de pesos y acta de inicio del 26 de septiembre de 2019; y la interventoría se encuentra contratada mediante Contrato de Interventoría No.075 del 07 de septiembre de 2019 por valor de \$598.798.000.06 millones de pesos y acta de inicio del 26 de septiembre de 2019. Presenta un porcentaje de avance del **33%**.

ANZOATEGUI: El proyecto denominado “OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ANZOATEGUI” por un valor \$2.491.362.729 millones de pesos se encuentra **ADJUDICADO** mediante resolución 148 del 20 de noviembre de 2019. La interventoría se adjudica mediante resolución 152 del 29 de noviembre de 2019 por valor de \$277.006.282 millones de pesos.

GUAMO: Se ejecutó el contrato PAF-ATF-081 del 2013 cuyo objeto es “OPTIMIZACIÓN DE SUMINISTRO DE AGUA PARA EL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE EL GUAMO” como parte de un convenio interadministrativo de cooperación técnica y apoyo financiero celebrado entre el Ministerio De Vivienda, Ciudad y Territorio, La Financiera De Desarrollo Territorial S.A FINDETER, la Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo del Tolima EDAT SA ESP Oficial y el municipio de el Guamo - Departamento del Tolima por un valor de \$10.421.971.866 de los cuales \$1.098.000.000 fueron recursos PDA. Se

Soluciones que transforman

Calle 11 N°. 3-32 Edificio Banco de la República Piso 8
Teléfonos: 2 61 66 43 Móvil: 3203411864
e-mail: gerencia@edat.gov.co - web: www.edat.gov.co
Ibagué – Tolima – Colombia

realizaron actividades en la captación y aducción, mejoramiento estructural del desarenador, instalación de tuberías en la línea de conducción, optimización de la PTAP, Construcción de lechos de secado, construcción de tanque elevado e instalación de tuberías en las redes de distribución. El 19 de noviembre de 2018 el municipio de Guamo recibió el proyecto mediante acta suscrita por el alcalde municipal, Findeter e interventoría. El 7 de febrero de 2019 se suscribe acta de **liquidación** del contrato de obra.

4. META E4P10MP24 “Construcción de 3 sistemas de acueducto del sector rural del departamento”.

SANTA MARTA- COYAIMA: El proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA SANTA MARTA, INSPECCIÓN DEL MUNICIPIO DE COYAIMA – TOLIMA” por un valor de \$2.510.463.531 millones de pesos y financiado con recursos BID, en el mes de octubre se expidió carta de aceptación de la oferta (adjudicación) y se esta a la espera de la suscripción de la correspondiente minuta. Por otro lado, para el proceso de contratación de la interventoría, se realizo la mesa de negociación con el oferente por valor de \$289.164.167 millones de pesos. Actualmente se encuentra en etapa de legalización de minuta.

VEGA DE GRAMAL - ALPUJARRA: El proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA VEGA DE GRAMAL, DEL MUNICIPIO DE ALPUJARRA – TOLIMA” por un valor de \$5.305.359.724, 37 millones de pesos y financiado con recursos BID en el mes de octubre se expidió carta de aceptación de la oferta (adjudicación) y se está a la espera de la suscripción de la correspondiente minuta. Por otro lado, para el proceso de contratación de la interventoría, se realizó la mesa de negociación con el oferente por valor de \$244.685.833 millones de pesos. Actualmente se encuentra en etapa de legalización de minuta.

5. META E4P10MP25 “Mejoramiento y/u optimización de 2 sistemas de alcantarillado en los sectores urbanos del departamento del Tolima”.

ATACO: El proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATACO TOLIMA" en ejecución mediante contrato de obra No.125 del 11 de septiembre de 2018 por un valor de \$11.941.501.102 y un plazo inicial de 12 meses. El Contrato de obra tiene un avance físico del **86%**. Con este proyecto se beneficiarán 5.189 habitantes.

Soluciones que transforman

Calle 11 N°. 3-32 Edificio Banco de la República Piso 8
Teléfonos: 2 61 66 43 Móvil: 3203411864
e-mail: gerencia@edat.gov.co - web: www.edat.gov.co
Ibagué – Tolima – Colombia

VILLARRICA: El contrato de No. 115 del 13 de octubre de 2017 cuyo objeto es “CONTRATAR LA REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO ENTRE LAS CARRERAS 3 Y 5 (CALLE PRINCIPAL) EXISTENTE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VILLARRICA-TOLIMA” fue entregado el día 3 de septiembre de 2018. Los contratos de obra e interventoría mediante los que se ejecutó la referente obra se encuentran **LIQUIDADOS**.

6. META E4P10MP26 “Mejoramiento y/u optimización de 3 sistemas de alcantarillado en los sectores rurales del departamento del Tolima”.

CASTILLA-COYAIMA: La EDAT S.A. E.S.P Oficial, dando cumplimiento a sus funciones y apoyo a la entidades municipales, ejerce la supervisión técnico ejecutiva del contrato de Obra No 340 del 28 de Diciembre de 2018 Suscrito entre el Municipio de Coyaima y Consorcio Redes Coyaima que tiene por Objeto “OPTIMIZACION SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y PTAR DEL CENTRO POBLADO DE CASTILLA, MUNICIPIO DE COYAIMA FASE 1” por un valor de CUATRO MIL TRESCIENTOS UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE (\$4.301.650.864), con un plazo de ejecución de 9 meses, se tiene un avance físico del **65%**.

CHICORAL- ESPINAL: El proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 1 DEL PLAN DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE CHICORAL DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL" por un valor de \$6.909.672.458 millones de pesos se encuentra en **PROCESO PRE CONTRACTUAL** por parte del municipio desde el 8 de octubre del presente año.

MARACAIBO-RIOBLANCO: el contrato No.119 del 2 de diciembre de 2013 denominado “CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA VEREDA MARACAIBO DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO TOLIMA” con un valor inicial de \$ 327.414.027,50 a los cuales se adicionaron \$ 64.436.99,18 en esta vigencia con el fin de poder finalizar las obras se encuentra **TERMINADO** con **100%** de ejecución física. El 6 de noviembre de 2019 se efectúa la entrega de las obras al municipio y a la asociación comunitaria de usuarios de servicios públicos de la vereda Maracaibo.

7. META E4P10MP27 “Fortalecer Institucionalmente 42 municipios prestadores directos de servicios públicos, Empresas de Servicios Públicos (ESP) de acueducto, alcantarillado y aseo del departamento del Tolima.”

El “PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS” contratado mediante el contrato No. 002 del 23 de enero de 2019 cuyo

Soluciones que transforman

Calle 11 N°. 3-32 Edificio Banco de la República Piso 8
Teléfonos: 2 61 66 43 Móvil: 3203411864
e-mail: gerencia@edat.gov.co - web: www.edat.gov.co
Ibagué – Tolima – Colombia

objeto es “CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA EL DIAGNOSTICO, FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL PAP-PDA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA” por un valor total de \$6.310.808.000.

Los municipios priorizados por este plan son: Alpujarra, Alvarado, Ambalema, Anzoátegui, Armero-Guayabal, Ataco, Cajamarca, Casabianca, Coello, Coyaima, Cunday, Falan, Flandes, Fresno, Guamo, Herveo, Líbano, Murillo, Natagaima, Ortega, Palocabildo, Piedras, Planadas, Prado, Purificación, Rioblanco, Roncesvalles, Rovira, Saldaña, San Antonio, San Luis, Santa Isabel, Suarez, Valle De San Juan, Venadillo, Villahermosa, Villarrica.

Se han realizado actividades de fortalecimiento institucional en los aspecto legales, comerciales, financieros y operativos, jornadas de vigilancia y limpieza de fuentes abastecedoras, creación de comités de desarrollo y control social y capacitación en competencias laborales dirigida a los fontaneros y operarios de PTAR y PTAP y diagnostico de acueductos rurales presentes en los municipios.

8. META DE PRODUCTO (E1P1MP58): 400 niños, niñas y adolescentes vinculados en el Club amigos del Agua.

Sigue en ejecución el convenio No. 1336 de 2019 entre la Gobernación del Tolima y la EDAT cuyo objeto es” CELEBRAR CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y LA EDAT S.A E.S.P OFICIAL COMO GESTOR DEL PAP PDA PARA ALCANZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA POLITICA DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO IMPLEMENTANDO EL PLAN DE GESTION SOCIAL 2019 EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO CONFORME LO SEÑALADO EN EL PARAGRAFO DEL ARTICULO 2.3.3.1.4.14 DEL DECRETO 1077DE 2015” por el cual se da inicio al PLAN DE GESTIÓN SOCIAL de la entidad. Se encuentra terminado.

Actualmente se han vinculado al programa de Clubes Amigos Protectores del Agua **1223 niños, niñas y adolescentes de 38 municipios del Tolima.**

9. META E4P10MP28 “42 municipios fortalecidos en el programa de gestión social”

Soluciones que transforman

Calle 11 N°. 3-32 Edificio Banco de la República Piso 8
Teléfonos: 2 61 66 43 Móvil: 3203411864
e-mail: gerencia@edat.gov.co - web: www.edat.gov.co
Ibagué – Tolima – Colombia

Se suscribe el convenio No. 1336 del 17 de junio de 2019 entre la Gobernación del Tolima y la EDAT S.A. E.S.P. Oficial cuyo objeto es” CELEBRAR CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y LA EDAT S.A E.S.P OFICIAL COMO GESTOR DEL PAP PDA PARA ALCANZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA POLITICA DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO IMPLEMENTANDO EL PLAN DE GESTION SOCIAL 2019 EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO CONFORME LO SEÑALADO EN EL PARAGRAFO DEL ARTICULO 2.3.3.1.4.14 DEL DECRETO 1077DE 2015” por el cual se da inicio al PLAN DE GESTIÓN SOCIAL de la entidad.

Por medio del plan de gestión social se ejecutaron actividades de acompañamiento de obra en los municipios de Planadas y Armero, y actividades continuas con las redes de apoyo en los municipios de Alpujarra, Roncesvalles, Planadas, Suarez, Ataco, Ortega, Ambalema, Coyaima, entre otros.



DILEY VANESSA BARRERO
DIRECTORA TECNICA
EDAT S.A E.S. P OFICIAL

Proyecto: ing. Camila A. Camacho,
Archivo: C:\Users\Acer\Dropbox\EDAT\EDAT 2019\SEGUIMIENTO DE METAS
VERSION: 00

Soluciones que transforman

Calle 11 N°. 3-32 Edificio Banco de la República Piso 8
Teléfonos: 2 61 66 43 Móvil: 3203411864
e-mail: gerencia@edat.gov.co - web: www.edat.gov.co
Ibagué – Tolima – Colombia