



FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INSTALACIÓN Y SERVICIO DE LAS ZONAS WIFI
 CONTRATO N° 1357 DE 2017

Fecha:	12 MARZO DE 2018
Zona WiFi:	
Municipio:	CAJAMARCA
Vereda:	CORREGIMIENTO TOCHE
Contratista:	
Canal Contratado:	5mb
Canal Instalado:	5mb

FUNCIONARIOS QUE REALIZAN LA VISITA:

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
EDIER MUÑOZ HERNANDEZ	CONTRATISTA	S.P.T

1. CRITERIOS DE INSTALACIÓN

CRITERIO	ESTADO	OBSERVACIONES
Servicio De Internet	OK	
Reusó 1:1	OK	
Ancho de banda 5 Mbps	OK	
Equipos Para Conexión de WiFi	OK	

Soluciones que transforman

Alimentación de los equipos con paneles solares con autonomía mínima de 12 horas	NO	
Alcance de Conexión a 200 metros	OK	
Señalización de Zona WiFi	OK	
Portal Cautivo	OK	
Gestión Unificada de Amenazas		
Obras Civiles	OK	
Condiciones Eléctricas Ambientales	OK	
Instalación de antenas, éstas deben ubicarse en lugares que no permitan la manipulación por parte de personal ajeno al Contratista.	OK	
El equipo final, disponible para la prestación del servicio de conectividad, debe tener características adicionales de Access Point (WiFi) y switch Ethernet 10/100/1000 de 4 puertos o superior.		

2. PRUEBAS DE NAVEGACIÓN

PÁGINA WEB	ESTADO	OBSERVACIONES
www.mineducacion.gov.co	OK	
www.sedtolina.gov.co	OK	
www.colombiaaprende.edu.co	OK	
www.youtube.com	NO	RESTRINGIDO
www.facebook.com	OK	
www.tolina.gov.co	OK	
www.icfes.gov.co	OK	
www.superate.edu.co	OK	

3. PING SOSTENIDO

Soluciones que transforman

Edificio Gobernación del Tolima – Carrera 3 entre Calle 10 y 11, Piso 8°
www.sedtolina.gov.co Teléfonos: 2 61 11 11 Ext. 1802 y 1803 Código Postal 730001
 Ibagué - Tolima - Colombia

Resultado prueba PING sostenido durante 1 minuto desde una sola maquina con un paquete de 32 Bytes a la siguiente dirección: www.tolima.gov.co (se adjunta pantallazo con el resultado obtenido)					
Paquetes Enviados	47	Paquetes Recibidos	47	Paquetes Perdidos	0
Tiempo Mínimo	117	Tiempo Máximo	472	Tiempo Medio	148
Resultado prueba PING sostenido durante 1 minuto desde una sola maquina con un paquete de 32 Bytes a la siguiente dirección: 8.8.8.8 (se adjunta pantallazo con el resultado obtenido)					
Paquetes Enviados	50	Paquetes Recibidos	49	Paquetes Perdidos	1
Tiempo Mínimo	39	Tiempo Máximo	161	Tiempo Medio	65

4. PRUEBAS DE TEST DE VELOCIDAD

PORTAL	DOWNLOAD	UPLOAD	LATENCIA
www.speedtest.com	5.61 mbps	6.21 mbps	39 ms
http://medicion.une.net.co	1.7 mbps	4.9 mbps	131 ms
www.etb.com.co/medidor	3.7 mbps	5.7 mbps	62 ms
speedtest2.emcali.net.co	—	—	—

5. CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO

NIVELES DE SERVICIO	ESTADO	OBSERVACIONES
Disponibilidad del Servicio	OK	
Latencia	OK	
Velocidad de Transferencia	OK	
Perdida de Paquetes (No vigente pero necesario)		

Soluciones que transforman

Edificio Gobernación del Tolima – Carrera 3 entre Calle 10 y 11, Piso 8°
www.sedtolina.gov.co Teléfonos: 2 61 11 11 Ext. 1802 y 1803 Código Postal 730001
 Ibagué - Tolima - Colombia



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
Secretaría de Planeación y TIC
Dirección TIC



Soluciones
que transforman

Efectividad de Instalación		
CUMPLE INSTALACIÓN		
CUMPLE SERVICIO	OK	

6. OBSERVACIONES

OBSERVACIONES
<ul style="list-style-type: none"> NO SE ENCUENTRA INSTALADO EL SISTEMA DE PANEL SOLAR (NO TIENEN).

Funcionarios que Realizan la Visita por parte de la Gobernación :

EDIER MUÑOZ HERNANDEZ

Firma

Firma _____

Firma _____

Firma _____

Soluciones que transforman

Edificio Gobernación del Tolima – Carrera 3 entre Calle 10 y 11, Piso 8°
www.sedtolina.gov.co Teléfonos: 2 61 11 11 Ext. 1802 y 1803 Código Postal 730001
Ibagué - Tolima - Colombia



FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INSTALACIÓN Y SERVICIO DE LAS ZONAS WIFI
CONTRATO N° 1357 DE 2017

Funcionarios que Realizan la Visita por parte de CONSORCIO TOLIMANET :

Juan David Moreno Firma Juan David Moreno

_____ Firma _____

_____ Firma _____

CONTACTO : Elisario Gonzalez

CELULAR : 3142864022

CARGO : DUENA CASA

FIRMA : [Signature]

Soluciones que transforman