

FORMATO OBSERVACIONES

FORMATO OBSERVACIONES									
PROYECTO:	Mejoramiento y/u optimización de acueductos, alcantarillados y sistemas de aseo para Comunidades y Territorios de paz en el posconflicto en el Tolima				2016		2017		
CODIGO META	DESCRIPCION DE META	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	OBSERVACIONES Y LOGROS	VALOR INVERSION	LINEA BASE	PROGRAMADO 2016 POAI	EJECUTADO 2016	PROGRAMADO 2017 POAI	EJECUTADO 2017
EIP10MP58	400 niños, niñas y adolescentes vinculados en el Club amigos del Agua.	Se realizarán actividades de capacitación y encuentros en torno al cuidado del agua. Para el año 2016 se tiene prevista la vinculación de 100 niños, niñas y adolescentes, en el Club amigos del Agua.	Dentro de la ejecución del Plan de gestión social PGS para el año 2016 por valor total de \$500.000.000,00, se realizó la contratación de 2 Profesionales para el acompañamiento, fortalecimiento y seguimiento a las actividades del Plan de Gestión Social en la estrategia Club Defensores del agua en los Municipios Vinculados al Plan Departamental de aguas El día 10 de noviembre se reunió el grupo de club amigos del agua del PGS con la rectora y docentes de la Institución Educativa Jiménez de Quesada en el municipio de Armero-Guayabal con el fin de analizar la creación de un nuevo Club Amigos Protectores del Agua, este será el primer nuevo Club del 2016. El día 11 de Noviembre se reunió el grupo de club de amigos del PGS con las personas encargadas de liderar los clubes amigos del agua en el colegio Francisco José de Caldas del municipio de Nalagama y el colegio Juan 23 del municipio de coyaima con el propósito de darle continuidad al proceso. El día 16 de noviembre se realizó visita a la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo en el municipio de Honda reunión programada con docentes quienes coordinan el Club Amigos Protectores del Agua. El día 16 de Noviembre de 2016 se realizó visita a la Institución Educativa Técnica del municipio de Santa Isabel con la docente encargada de Club Amigos Protectores del Agua, quien pone en conocimiento la realización del proyecto "Llaves Ahorradoras del Agua" y se adquiere por parte de la EDAT el compromiso de realizar capacitaciones a partir del año 2017. En el municipio de Murillo se reactivó el club amigos defensores del Agua en la Institución Educativa Francisco José de Caldas el cual se inició un taller de capacitación por parte del grupo de capacitación del PGS sobre el "Uso y Ahorro Eficiente del Agua" con participación de ONG, funcionarios de la Empresas de Servicios Públicos, Funcionarios de la Alcaldía, Policía Ambiental y Niños integrantes del Club. En el municipio de Alvarado se realizó Taller de capacitación dirigido a los Semilleros del Club Amigos del agua y actores pertenecientes a las redes de apoyo del municipio de Alvarado, en la temática de "Reciclaje en la fuente" por medio de actividades lúdico pedagógicas, las cuales permitieron la participación activa de los asistentes, se generaron unos compromisos para desarrollar en el año 2017, con relación a lineamientos en materia de Uso, manejo y aprovechamientos de residuos sólidos En el Municipio de Rovira se creó el club amigos protectores del agua el día 22 de Noviembre de 2016, en la institución educativa Técnica la Ceiba, el cual está conformado por 25 niños (Se anexa acuerdo de voluntades y listado de asistencia) En el Municipio de Ortega se creó el club amigos protectores del agua el día 09 de Diciembre de 2016, en la Institución Educativa Jhon F. Kennedy, el cual está conformado por 25 niños (Se anexa acuerdo de voluntades y listado de asistencia) En el Municipio de Espinal se creó el club amigos protectores del agua el día 12 de diciembre de 2016, en la Institución Técnica Faiz Tiberio Guzmán, el cual está conformado por 26 niños (Se anexa acuerdo de voluntades y listado de asistencia). Responsable de la información: Yenny Samanguel, Contralista. En el Municipio de Anzoátegui, en la sede del colegio Carlos Blanco Nassar en la Vereda Palomar, se creó el club amigos del agua el día 23 de marzo de 2017, el cual está conformado por 25 niños (Se anexa acuerdo de voluntades y listado de asistencia) Responsable de la información: Carolina Ramirez, Contralista.	\$15.200.000	809	909	929.0	1009	
EAP10MP21	Mejoramiento y/u optimización de 4 sistemas de acueducto en los sectores rurales del departamento del Tolima	Esta actividad constituye la elaboración de Estudios, diseños, apoyo, seguimiento, asistencia técnica, intervención, mejoramiento y/o optimización de Cuatro sistemas de acueducto del sector rural. Los Municipios Priorizados para la ejecución son: Municipio de San Antonio, Villa Hermosa, Río Blanco, Alvaro, Santa Isabel, Planadas y Piedras.	Se encuentra Radicado ante el MNCI el Proyecto de Optimización y/o mejoramiento acueducto Biliño Municipio de Planadas por valor de \$1.622.806.557. Radicado N°2015ER0130128. Se envió lista de chequeo por parte del MNCI de fecha 04 de diciembre de 2015. El día 26 de abril de 2017 se realizará mesa de trabajo con la consultoría y la Dirección técnica de la Entidad para evaluar las observaciones al proyecto. Responsable de la información: Arq. Juan Felipe Bonilla Troncoso, Director Técnico.	\$1.622.806.557	ND	0.1	0.1	2.0	
			Se encuentra en ejecución la Optimización del Acueducto de Planadas, con un avance de obra aproximado del 22% de ejecución. La supervisión informa que el Día viernes 28 de abril de 2017 se realizará visita al sitio de obra.	\$1.578.000.000					
			Responsable de la información: Ing. Camilo Villanueva, Supervisor.						


4

EXP/OMP22	Mejoramiento y/o optimización de 9 sistemas de acueducto en los sectores urbanos del departamento del Tolima.	Esta actividad constituye la elaboración de Estudios, diseños, apoyo, seguimiento, asistencia técnica, interventoría, mejoramiento y/o optimización de los sistemas de acueducto del sector Urbano. Los Municipios Priorizados para la ejecución son: Municipio de Armero Guayabal, Procelabdo, Alator, Suarez, Ortega, Hervero, San Luis, Cajamarca, Icomorizo.	Se radica el Proyecto Optimización Acueducto Armero Guayabal, el día 26 de Octubre de 2016 ante el MVCT por valor de \$10.092,180,385. Radicado N° 2016ERO123009. El MVCT remitió lista de observaciones al proyecto el día 02 de marzo de 2017, las cuales fueron remitidas a la alcaldía el 07 de marzo de 2017 para su subsanación. Se esta en trámite de estructuración del documento de respuesta a las observaciones. Responsable de la información: Aq. Juan Felipe Bonilla Troncoso, Director Técnico.	\$10,092,180,385				
			Se radica el día 30 de Noviembre de 2016, la Reformulación N°2 ante el MVCT Optimización del sistema de suministro para el acueducto de Cunday por valor de \$2.215.604.962,00. Radicado N°2016ERO146206. El MVCT remitió lista de observaciones al proyecto el día 28 de marzo de 2017, las cuales serán revisadas y enviadas al Municipio, según la competencia. Responsable de la información: Aq. Juan Felipe Bonilla Troncoso, Director Técnico.	\$2,215,604,962				
			Se encuentra en estructuración el proyecto CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALOCABILDO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, para presentación ante el MVCT. La consultoría informa que el día 25 de mayo de 2017, entregarán el proyecto corregido. Pendiente la entrega del documento por parte de la consultoría. Responsable de la información: Aq. Juan Felipe Bonilla Troncoso, Director Técnico.	\$2,012,000,000				
			Se encuentra en estructuración el proyecto CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VALLE DE SAN JUAN EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, para presentación ante el MVCT. Se llevó mesa técnica el día 27 de febrero de 2017. Se realizó mesa técnica el día 3 de abril de 2017, quedando compromiso por parte del Municipio de la legalización predial. Se continua revisando el avance de los estudios y diseños elaborados por la Consultoría ACUADATOS. Responsable de la información: Ing. Abel Olalora arias, Supervisor Consultoría.	\$6,846,583,964				
			Se encuentra en estructuración el proyecto CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ATACO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, para presentación ante el MVCT. Se llevó mesa técnica el día 27 de febrero de 2017. Se realizó mesa técnica el día 3 de abril de 2017, quedando compromiso por parte del Municipio de la legalización predial. Se continua revisando el avance de los estudios y diseños elaborados por la Consultoría ACUADATOS. Responsable de la información: Ing. Abel Olalora arias, Supervisor Consultoría.	\$6,879,488,839				
			Se encuentra en estructuración el proyecto CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ANZOATEGUI EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, para presentación ante el MVCT. Se llevó mesa técnica el día 27 de febrero de 2017. Se realizó mesa técnica el día 3 de abril de 2017, quedando compromiso por parte del Municipio de la legalización predial. Se continua revisando el avance de los estudios y diseños elaborados por la Consultoría ACUADATOS. Responsable de la información: Ing. Abel Olalora arias, Supervisor Consultoría.	\$529,419,807				
			Se encuentra en estructuración el proyecto CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE FALAN EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, para presentación ante el MVCT. Se llevó mesa técnica el día 27 de febrero de 2017. Se realizó mesa técnica el día 3 de abril de 2017, quedando compromiso por parte del Municipio de la legalización predial. Se continua revisando el avance de los estudios y diseños elaborados por la Consultoría ACUADATOS. Responsable de la información: Ing. Abel Olalora arias, Supervisor Consultoría.	\$1,033,456,252				
			Se encuentra en estructuración el proyecto CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SUAREZ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, para presentación ante el MVCT. Se llevó mesa técnica el día 27 de febrero de 2017. Se realizó mesa técnica el día 3 de abril de 2017, quedando compromiso por parte del Municipio de la legalización predial. Se continua revisando el avance de los estudios y diseños elaborados por la Consultoría ACUADATOS. Responsable de la información: Ing. Abel Olalora arias, Supervisor Consultoría.	\$1,832,322,986				
			Se encuentra en estructuración el proyecto CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ICONONZO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, para presentación ante el MVCT. Se llevó mesa técnica el día 27 de febrero de 2017. Se realizó mesa técnica el día 3 de abril de 2017, quedando compromiso por parte del Municipio de la legalización predial. Se continua revisando el avance de los estudios y diseños elaborados por la Consultoría ACUADATOS. Responsable de la información: Ing. Abel Olalora arias, Supervisor Consultoría.	\$866,377,644				
			Se encuentra en estructuración el proyecto CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ORTEGA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, para presentación ante el MVCT. Se llevó mesa técnica el día 27 de febrero de 2017. Se realizó mesa técnica el día 3 de abril de 2017, quedando compromiso por parte del Municipio de la legalización predial. Se continua revisando el avance de los estudios y diseños elaborados por la Consultoría ACUADATOS. Responsable de la información: Ing. Abel Olalora arias, Supervisor Consultoría.	\$2,129,907,729				
			Se encuentra en estructuración el proyecto CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HERVEO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, para presentación ante el MVCT. Se llevó mesa técnica el día 27 de febrero de 2017. Se realizó mesa técnica el día 3 de abril de 2017, quedando compromiso por parte del Municipio de la legalización predial. Se continua revisando el avance de los estudios y diseños elaborados por la Consultoría ACUADATOS. Responsable de la información: Ing. Abel Olalora arias, Supervisor Consultoría.	\$1,471,799,503				

Q

EAP10MP25	Mejoramiento y/o optimización de 2 sistemas de alcantarillado urbano en el departamento del Tolima.	Esta actividad constituye la contratación de los Estudios, diseños, seguimiento, asistencia técnica, interventoría y el mejoramiento y/o optimización de dos sistemas de alcantarillado del sector Urbano del Departamento. Los Municipios priorizados son: Ibagué y Atico. Para el 2017 se adelantará la actualización de los proyectos para que posterior se presenten ante ventanilla única del Ministerio.	Se radica en el MVCT, el día 26 de Octubre de 2016 mediante N° 2016E0122993, el Proyecto Construcción Plan Maestro De Alcantarillado Sanitario Del Área Urbana Del Municipio De Atico Departamento Del Tolima, por valor de \$12.884.392.255.00, se está a la espera de observaciones por parte del MVCT. Responsable de la información: Aq. Juan Felipe Bonilla Troncoso, Director Técnico. El Proyecto rehabilitación tamo de alcantarillado calle principal existente del casco urbano del Municipio de Villavieja Tolima por valor de \$513.910.774.00 se aprobó en comité directivo virtual N°33 de Octubre de 2016, a la fecha se solicitó el CDR (Certificado de Disponibilidad de Recursos CONSORCIO FIA). Responsable de la información: Aq. Juan Felipe Bonilla Troncoso, Director Técnico. Se encuentra en estructuración el Proyecto Plan maestro alcantarillado Casco Urbano, Municipio de Rocesvalles, para presentación ante el MVCT. Responsable de la información: Aq. Juan Felipe Bonilla Troncoso, Director Técnico. Se encuentra en estructuración el Proyecto Plan maestro alcantarillado Casco Urbano, Municipio de Ortega, para presentación ante el MVCT. Responsable de la información: Aq. Juan Felipe Bonilla Troncoso, Director Técnico. Se encuentra en estructuración el Proyecto Plan maestro alcantarillado Casco Urbano, Municipio de Robiano, para presentación ante el MVCT. Responsable de la información: Aq. Juan Felipe Bonilla Troncoso, Director Técnico.	\$12.884.392.255					
EAP10MP26	Mejoramiento y/o optimización de 3 sistemas de alcantarillado rural en el departamento del Tolima.	En esta actividad constituye los Estudios y diseños, apoyo, seguimiento, asistencia técnica, interventoría y mejoramiento y/o optimización de tres sistemas de alcantarillado del sector rural. Para el 2017 se adelantará la actualización de los proyectos para que posterior se presenten ante ventanilla única del Ministerio. Los Municipios Priorizados son: Casablanca, Falan y Santiago Peres de Ataco.	Se encuentra en estructuración el Proyecto Alcantarillado Centro Poblado San Jerónimo Casablanca, por valor de \$939.700.000.00, para presentación ante MVCT. Responsable de la información: Aq. Juan Felipe Bonilla Troncoso, Director Técnico. Se encuentra en estructuración el Proyecto Alcantarillado Centro Poblado Fitas, Municipio de Falan, por valor de \$1.061.400.000.00, para presentación ante MVCT. Responsable de la información: Aq. Juan Felipe Bonilla Troncoso, Director Técnico. Se encuentra Radicado ante el MVCT el Proyecto Construcción plan maestro de Alcantarillado Centro Poblado Santa Helena Municipio de Rocesvalles. En el momento se está a la espera de las observaciones por parte del MVCT. Responsable de la información: Aq. Juan Felipe Bonilla Troncoso, Director Técnico.	\$939.700.000					
EAP10MP27	Fortalecer institucionalmente 42 Municipios prestadores directos de servicios públicos. Empresas de Servicios Públicos (ESP) de acueducto, alcantarillado y aspo del departamento del Tolima.	Esta actividad se realizará en los 42 Municipios del Plan departamental de aguas, en los cuales se evidencie la necesidad del fortalecimiento institucional, en cualquiera de los aspectos: institucional, financiero y técnico operativo. Para 2016 se fortalecerán 9 Municipios del Departamento, los Municipios priorizados son prestadores directos y acueductos rurales que requieran previo diagnóstico financiero. La transformación empresarial se realizará en los Municipios como Anzoátegui, Santa Isabel, Rio blanco y Villavieja.	Se ha brindado apoyo técnico para establecer la metodología de equilibrio, las contribuciones de aportes al PDA y asesoría técnica a los Municipios de Atico, Coyaima, Nativagima, Ortega, Planadas, Robiano, Rocesvalles, Albujaia, Villavieja, San Luis, Valle de San Juan, Guano, Santa Isabel, Anzoátegui, Casablanca, Saldaña, Armero, Guayabal, Fresno y Palicacabido. El día 19 de abril de 2017, se publicó el Proyecto de pliegos de condiciones de la Consultoría Plan Ambiental y Plan de aseguramiento por valor de \$ 4.303.500.000.00 de los cuales \$2.543.000.000.00 se para el plan de aseguramiento. Dicha consultoría contempla el Plan de aseguramiento de la prestación de los servicios para 23 de Municipios del Tolima de los cuales 9 Municipios se encuentran actualmente descentralizados, este plan contempla el apoyo técnico en áreas comerciales, financieras y operativas, tanto a los prestadores directos como a los entes prestadores de servicios públicos, LOS 23 MUNICIPIOS SON: Alpujara, Alvarado, Anzoátegui, armero, ataco, calamarca, Fresno, natlagima, ortega, palicacabido, roblanco, rovia, san antonio y villavieja, (9 Mpos descentralizados)). Una vez se estructure el plan de aseguramiento 2018 se incluirán otros Municipios del Departamento. Responsable de la información: Diego augusto Duran Montilla, Coordinador aseguramiento.	\$2.534.300.000	42	9.0	9.0	20.0	
EAP10MP28	42 Municipios Fortalecidos en el programa de gestión social	Esta actividad se realizará en los 42 Municipios del Plan departamental de aguas, en los cuales se evidencie la necesidad del fortalecimiento del Plan de Gestión Social. Para 2016 se	En el municipio de Anzoátegui se realizó la primera reunión con la asistencia de los jefes de la oficina de servicios públicos, oficina de agro y ambiente y funcionarios de la Alcaldía Municipal, donde se dialogó sobre el tema de redes de apoyo y reciclaje, en donde se dejó el compromiso que el próximo 02 de diciembre del presente año a las 9:00 a.m. se realizará reunión para la conformación de las redes de apoyo y un taller sobre Reciclaje en la Fuente.	\$142.986.330	0	30.0	30.0	35.0	

fortalecerán 30 Municipios del Departamento.

fortalecerán 30 Municipios del Departamento.		En el municipio de Ortega el grupo del PCS asistió para llevar a cabo la reunión con la comunidad convocada por la Profesional Social del Contratista de Obra, para la conformación de las redes de apoyo y el reciclaje en la fuente, donde asistieron el secretario de planeación, líderes comunitarios, coordinador operativo de la empresa de acueducto, docentes y gobernadores de los cabildos, se dejó compromiso para el día 07 de diciembre a las 9:00 a.m. la realización de reunión para hacer entrega de la Resolución de conformación de las redes de apoyo.				
		Se realizó visita a los Municipios de Santa Isabel, Casablanca, Armero Guayabal, Venadillo, Coyaima, Honda, Murillo y Alvarado con el fin de socializar el Plan de Gestión Social.				
		Se realizó Convenio con la Universidad del Tolima para la realización de capacitaciones		\$60,000,000		
		Contrato N° 087 de Nov 2016 Contratar El Diseño, Suministro E Impresión De Material Pedagógico Didáctico Para Desarrollar Las Acciones Del Plan De Gestión Social Vigencia 2016 De La Empresa De Acueducto, Alcantarillado Y Aseo Del Tolima.		\$14,152,000		
		En el mes de marzo de 2017, se han realizado campañas de sensibilización y ahorro y uso eficiente del agua en el Municipio de Fresno, Municipio de Luján y Honda. Responsable de la información: Juan Arturo Gutiérrez, Coordinador Plan de Gestión Social				
OBSERVACIONES:		 JHON JAIRO SANCHEZ ESCOBAR GERENTE DEL PROYECTO Gerente EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL				