	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSIÓN: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 1 DE 4
	FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN- EJECUTOR TOLIMA.		VIGENTE DESDE: 28/06/2022

### FORMATO ÚNICO DE CARGUE

CÓDIGO DE META	NOMBRE DE LA META	INDICADOR DE PRODUCTO	TIPO DE INDICADOR
P2S21MP12	300 Puntos lumínicos nuevos conectados a la red eléctrica en sector urbano y rural	Número de puntos lumínicos instalados	Acumulada

META PROGRAMADA VIGENCIA	AVANCE A LA FECHA*	META CUATRIENIO
120	129	300

– \*: De acuerdo a la unidad de medida del indicador de la meta.

**Nota:** En relación a lo establecido en el sistema de evaluación y seguimiento Ejecutor.

**Dependencia responsable:** SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT (Dirección de Hábitat)

**Fecha del reporte:** (31/12/2025)

**Periodo de reporte:** (30/05/2025 al 31/12/2025)


**Tipo de soporte:** Certificación firmada por el supervisor del proyecto (Archivo pdf)

TIPO DE SOPORTE	
FOTOGRAFICO	
VIDEO	
CONTRATO / CONVENIO	
ACTA	
OFICIO	
OTRO ¿CUÁL? Informe	X

**Beneficiados:** (Especifique por tipo de beneficiados y enumere cuantos son / solo si aplica)

BENEFICIADOS	CUANTOS
PERSONAS	
FAMILIAS	
MUNICIPIOS	1
INSTITUCIONES EDUCATIVAS	
HOSPITALES	
ASOCIACIONES	
OTRO ¿CUÁL?	

**Enfoque diferencial y territorial:** (Especifique de acuerdo al enfoque diferencial y territorial para los beneficiados y enumere cuantos son / solo si aplica)

	<b>GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		<b>CÓDIGO: INS-PD-001</b>
			<b>VERSIÓN: 01</b>
	<b>PROCESO</b>	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO</b>	<b>PÁG. 2 DE 4</b>
	<b>FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN- EJECUTOR TOLIMA.</b>		<b>VIGENTE DESDE: 28/06/2022</b>

<b>ENFOQUE DIFERENCIAL Y TERRITORIAL</b>	<b>CATEGORÍA</b>	<b>CUANTOS</b>
TERRITORIAL	URBANO	28.832
	RURAL	
ÉTNICO	INDÍGENA	
	AFRO	
	RROM	
	HOMBRE	
SEXO	MUJER	
CICLO VITAL	(0 – 5 AÑOS)	
	(6 – 11 AÑOS)	
	(12-17 AÑOS)	
	(18 A 28 AÑOS)	
	(29 A 59 AÑOS)	
	(MAYOR DE 60 AÑOS)	
OTRAS SITUACIONES DIFERENCIALES	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	
	VICTIMAS DEL CONFLICTO	
	JEFATURA DE HOGAR	
	EXTREMA POBREZA	
	DESMOVILIZADO	
	LGBTIQ+	
	OTRO ¿CUÁL?	

**Nota:** Se debe aclarar que la suma del total de beneficiarios no equivale al total de la población con enfoque diferencial, ya que un beneficiario puede pertenecer a más de un enfoque diferencial.


## 1. REPORTE DE ACTIVIDADES:

Describe y desglose las actividades adelantadas, para el cumplimiento de los bienes y servicios establecidos en la meta, enumérelas y en dicha descripción deberá poder verificarse: las principales actividades realizadas, los bienes y servicios generados y que contribuyen al cumplimiento de la meta.

<b>No.</b>	<b>ACTIVIDAD</b>
1	Se celebró el contrato interadministrativo con la Empresa Generadora de Energía del Tolima EGETSA S.A. E.S.P., para la construcción de redes de media y baja tensión para alumbrado público en la vía Paradero y Margaritas del municipio de Flandes – Tolima”, celebrado entre LA GOBERNACION DEL TOLIMA y la Empresa Generadora de Energía del Tolima – EGETSA S.A. E.S.P., correspondiente al Contrato Interadministrativo No. 3665 de 2025, presenta a la fecha un avance del cincuenta por ciento (50%) en la ejecución de las actividades contractuales.
2	Se realizó el suministro e instalación de sesenta y cinco (65) puntos lumínicos en el municipio de Flandes, los cuales se encuentran instalados y en funcionamiento.

## 2. LOCALIZACIÓN (inversión focalizada)

<b>MUNICIPIO</b>	<b>BIEN Y SERVICIO</b>	<b>VALOR * RP**</b>
------------------	------------------------	---------------------

	<b>GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		<b>CÓDIGO: INS-PD-001</b>
			<b>VERSIÓN: 01</b>
	<b>PROCESO</b>	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO</b>	<b>PÁG. 3 DE 4</b>
	<b>FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN- EJECUTOR TOLIMA.</b>		<b>VIGENTE DESDE: 28/06/2022</b>

FLANDES	El proyecto contempla un total de ciento treinta y un (131) puntos lumínicos	1.291.617.056,00 (Recursos de Regalías)
---------	--	---

- \*: solo si aplica.
- RP\*: registro presupuestal.

### 3. Evidencias

La Secretaría de Infraestructura y Hábitat, a través de la Dirección de Hábitat, CERTIFICA que el proyecto cuyo objeto es:

“Celebrar contrato interadministrativo con la Empresa Generadora de Energía del Tolima EGETSA S.A. E.S.P., para la construcción de redes de media y baja tensión para alumbrado público en la vía Paradero y Margaritas del municipio de Flandes – Tolima”,

celebrado entre LA GOBERNACION DEL TOLIMA y la Empresa Generadora de Energía del Tolima – EGETSA S.A. E.S.P., correspondiente al Contrato Interadministrativo No. 3665 de 2025, presenta a la fecha un avance del cincuenta por ciento (50%) en la ejecución de las actividades contractuales.


En desarrollo del contrato, se ha realizado la instalación parcial de luminarias LED para alumbrado público rural, conforme a las especificaciones técnicas establecidas, como parte de la construcción de redes de media y baja tensión previstas en el alcance contractual.

Las actividades ejecutadas corresponden a la instalación de puntos lumínicos LED en las veredas Paradero y Margaritas del municipio de Flandes – Tolima, encontrándose los puntos intervenidos operativos y en funcionamiento.

El proyecto contempla un total de ciento treinta y un (131) puntos lumínicos, de los cuales se certifica la ejecución del cincuenta por ciento (50%), quedando pendiente la ejecución del porcentaje restante conforme al cronograma contractual.

La ejecución parcial certificada contribuye al mejoramiento del servicio de alumbrado público rural, fortaleciendo las condiciones de seguridad vial, movilidad y bienestar de la población en las zonas intervenidas.

Así mismo, se deja constancia de que el avance reportado cuenta con su respectivo registro fotográfico, el cual soporta la instalación de los puntos lumínicos ejecutados durante esta fase del proyecto.

	<b>GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		<b>CÓDIGO: INS-PD-001</b>
			<b>VERSIÓN: 01</b>
	<b>PROCESO</b>	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO</b>	<b>PÁG. 4 DE 4</b>
	<b>FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN- EJECUTOR TOLIMA.</b>		<b>VIGENTE DESDE: 28/06/2022</b>



Reporte Actual: 65 puntos lumínico para vigencia 2025  
ACUMULADO: 129 puntos lumínicos.



SANDRA LILIANA GARCIA COBAS -Secretaria de Infraestructura y Hábitat

Reportado por: (Diana Esperanza Cifuentes - Directora de Hábitat)