

INFORME

META SP3MP7

NOMBRE DE PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ALTERNATIVAS PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MARCO DEL SANEAMIENTO BÁSICO DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.


CODIGO BPIN: 2020004730081

META: SP3MP7: Soluciones de disposición final de residuos sólidos construidas.

El cumplimiento de esta meta se realiza a través de la contratación de "AMPLIACIÓN DE RELLENO SANITARIO REGIONAL PACANDE FASE II MUNICIPIO DE NATAGAIMA", el cual dio inicio el 23 de marzo del 2022 y se encuentra en un porcentaje de ejecución física del 67 %, sin embargo el avance financiero es del 0%.

Se han realizado las actividades preliminares, nivelación de terreno, conformación del vaso y adquisición de geomembrana para futura instalación. El contrato se encuentra en ejecución y sobre los tiempos estipulados.

Se anexa informe de avance presentado por el contratista


GINNA PAOLA REINOSO MERCHAN
Directora Técnica
EDAT S.A. E.S.P. Oficial

Elaboró: María Fernanda Peñaloza -Contratista, Dirección Técnica EDAT S.A E.S.P. Oficial 

El Tolima nos Une

Calle 11 No.3-32 – Edificio Banco de la República Piso 8.

Teléfono: (578) 261 66 43

E-mail: gerencia@edat.gov.co web: www.edat.gov.co

Ibagué – Tolima