

INFORME TECNICO ECONOMICO

CONTRATISTA: GRUPO DELVA S.A.S

NIT. 900.957.088-1

Representante legal: Carlos Eduardo Delgado Varón Firma: _____

DIAGONAL 21#23-12 Ibagué - Tolima

PBX: 098 - 2613286

CONTRATANTE:

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

Carrera 3 entre calle 10 y 11, Piso 4

ACEPTACIÓN OFERTA MÍNIMA CUANTÍA No. 086 DE 2018.

OBJETO: "CONTRATAR LA INSTALACION DE RESALTOS REDUCTORES DE VELOCIDAD CON SU RESPECTIVA SEÑALIZACION VIAL EN LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE APICALA AL MUNICIPIO DE MELGAR EN DESARROLLO DEL PROYECTO "DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA Y LA INTEGRACION DE LOS TERRITORIOS QUE TRANSFORMAN EN EL TOLIMA".

SEÑALIZACION PARA VIA CARMEN DE APICALA Y MELGAR

COSTO TOTAL: \$15´449.720.00

AGOSTO DE 2018

REGISTRO FOTOGRAFICO

ITEM 1.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL PREVENTIVA Y/O REGLAMENTARIA Y/O INFORMATIVA DE 60 CM, LAMINA DE ACERO GALVANIZADO, CALIBRE 16, GRADO DIAMANTE CUBICO – Serie 4000 con Antigraffiti – Serie 1150, CON POSTE EN PERFIL EN ANGULO DE HIERRO DOS PULGADAS (2"). (A TODO COSTO)

AGOSTO DE 2018

UBICACIÓN	TIPO DE SEÑALIZACIÓN	REGISTRO FOTOGRAFICO
Corredor vial Carmen de Apicalá-Melgar en el departamento del Tolima	SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA SP-25 CON UN TOTAL INSTALADO DE 5 UNIDADES UBICADAS EN SECTOR DE LA VÍA MELGAR — CARMEN DE APICALÁ, CERCANO AL CLUB INTERNACIONAL ORO SOLIDO Y EL HOTEL LA CASCADA CRISTALINA.	ANTES  
		DESPUES     

UBICACIÓN	TIPO DE SEÑALIZACIÓN	REGISTRO FOTOGRAFICO
Corredor vial Carmen de Apicalá- Melgar en el departamento del Tolima	SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA SP- 25A; CON UN TOTAL INSTALADO DE 4 UNIDADES UBICADAS EN SECTOR DE LA VÍA MELGAR — CARMEN DE APICALÁ, CERCANO AL CLUB INTERNACIONAL ORO SOLIDO Y EL HOTEL LA CASCADA CRISTALINA.	ANTES  
		DESPUES  
		 

UBICACIÓN	TIPO DE SEÑALIZACIÓN	REGISTRO FOTOGRAFICO
Corredor vial Carmen de Apicalá- Melgar en el departamento del Tolima	SEÑAL VERTICAL REGLAMENTARIA SR-30; CON UN TOTAL INSTALADO DE 2 UNIDADES UBICADAS EN SECTOR DE LA VÍA MELGAR — CARMEN DE APICALÁ, CERCANO AL CLUB INTERNACIONAL ORO SOLIDO Y EL HOTEL LA CASCADA CRISTALINA.	ANTES
		
		
		DESPUES
		
		

REGISTRO FOTOGRAFICO

ITEM 1.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESALTOS PLÁSTICOS EN POLIPROPILENO CON
PERNOS (DIMENSIONES: 100 CM DE LARGO POR 8 CM MAXIMO DE ALTO Y 35 CM DE ANCHO) (A
TODO COSTO).

ITEM 1.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTOPEROL. DIMENSIONES DE 10 X 2 CM (A TODO
COSTO)

AGOSTO DE 2018

UBICACIÓN	TIPO DE SEÑALIZACIÓN	REGISTRO FOTOGRAFICO
Corredor vial Carmen de Apicalá-Melgar en el departamento del Tolima	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL - RESALTO PLASTICO CON UN TOTAL INSTALADO DE 12 UNIDADES Y UN TOTAL INSTALADO DE 46 UNIDADES DE ESTOPEROLES; UBICADOS EN SECTOR DE LA VÍA MELGAR — CARMEN DE APICALÁ, FRENTE AL HOTEL LA CASCADA CRISTALINA.	ANTES  17.07.2018
		DESPUES  08.08.2018

UBICACIÓN	TIPO DE SEÑALIZACIÓN	REGISTRO FOTOGRAFICO
Corredor vial Carmen de Apicalá- Melgar en el departamento del Tolima	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL - RESALTO PLASTICO CON UN TOTAL INSTALADO DE 09 UNIDADES Y UN TOTAL INSTALADO DE 38 UNIDADES DE ESTOPEROLES; UBICADOS EN SECTOR DE LA VÍA MELGAR — CARMEN DE APICALÁ, FRENTE AL CLUB INTERNACIONAL ORO SOLIDO	ANTES  17.07.2018
		DESPUES  08.08.2018
		 08.08.2018

UBICACIÓN	TIPO DE SEÑALIZACIÓN	REGISTRO FOTOGRAFICO
Corredor vial Carmen de Apicalá-Melgar en el departamento del Tolima	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL - RESALTO PLASTICO CON UN TOTAL INSTALADO DE 09 UNIDADES Y UN TOTAL INSTALADO DE 37 UNIDADES DE ESTOPEROLES; UBICADOS EN SECTOR DE LA VÍA MELGAR — CARMEN DE APICALÁ, FRENTE AL CLUB INTERNACIONAL ORO SOLIDO.	ANTES 
		DESPUES 

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

AGOSTO DE 2018



MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO:

CONTRATAR LA INSTALACION DE RESALTOS REDUCTORES DE VELOCIDAD CON SU RESPECTIVA SEÑALIZACION VIAL EN LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE APICALA AL MUNICIPIO DE MELGAR EN DESARROLLO DEL PROYECTO "DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA Y LA INTEGRACION DE LOS TERRITORIOS QUE TRANSFORMAN EN EL TOLIMA.

FECHA

DÍA

MES

AÑO

21

8

2018

CAP01

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN EN METROS			CANTIDAD	TOTAL INSTALADO
			LUGAR	ANCHO (TABLERO)	ALTO (PARAL)			
1,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL PREVENTIVA Y/O REGLAMENTARIA Y/O INFORMATIVA DE 60 CM, LAMINA DE ACERO GALVANIZADO, CALIBRE 16, GRADO DIAMANTE CUBICO – Serie 4000 con Antigraffiti – Serie 1150, CON POSTE EN PERFIL EN ANGULO DE HIERRO DOS PULGADAS (2"). (A TODO COSTO)	UND	SECTOR DE LA VÍA MELGAR — CARMEN DE APICALÁ, CERCANO AL CLUB INTERNACIONAL ORO SOLIDO Y EL HOTEL LA CASCADA CRISTALINA.	0,6X0,60	3,5		11,00	11,00
TOTAL ÍTEM								11,00

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN EN METROS			CANTIDAD	TOTAL INSTALADO
			LUGAR	LARGO	ANCHO	ALTO		
1,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESALTOS PLÁSTICOS EN POLIPROPILENO CON PERNOS (DIMENSIONES: 100 CM DE LARGO POR 8 CM MAXIMO DE ALTO Y 35 CM DE ANCHO) (A TODO COSTO)	UND	SECTOR DE LA VÍA MELGAR — CARMEN DE APICALÁ, CERCANO AL CLUB INTERNACIONAL ORO SOLIDO Y EL HOTEL LA CASCADA CRISTALINA.	1	0,35	0,06	30,00	30,00
TOTAL ÍTEM								30,00

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN EN METROS		CANTIDAD	TOTAL INSTALADO
			LUGAR	DIÁMETRO	ALTO		
1,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTOPEROL. DIMENSIONES DE 10 X 2 CM (A TODO COSTO)	UND	SECTOR DE LA VÍA MELGAR — CARMEN DE APICALÁ, CERCANO AL CLUB INTERNACIONAL ORO SOLIDO Y EL HOTEL LA CASCADA CRISTALINA.	0,10	0,02	121,00	121,00
TOTAL ÍTEM							121,00

SUPERVISOR

NOMBRE	DAINOBER ESTEBAN TRUJILLO PEREZ
FIRMA	
SUPERVISOR	
NOMBRE	JOSE ALBEIRO VARON CIFUENTES
FIRMA	

CONTRATISTA

NOMBRE	CARLOS EDUARDO DELGADO VARÓN
FIRMA	