

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-PE-001
			Versión: 02
	PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DEL DESARROLLO	Pág. 1 de 5
	FORMATO UNICO PARA CARGUE DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO EJECUTOR TOLIMA		Vigente desde: 08/04/2026

FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN AL EJECUTOR TOLIMA

A. Información General

Dependencia responsable:	
Código de la meta:	P2S24MP13
Nombre de la meta:	1 puente rehabilitado en vías de tercer orden a cargo del departamento y municipio en el marco de la estrategia vías para mejorar vidas
Indicador de producto:	Número de puentes de la red terciaria rehabilitados
Tipo de Indicador:	Acumulado
Meta del Cuatrienio:	1

B. Información Específica de la Meta

META PROGRAMADA VIGENCIA	META ALCANZADA *	AVANCE DE EJECUCIÓN PARA ESTE CARGUE **	TOTAL, EJECUTADO ACUMULADO PARA LA VIGENCIA
0.9	0.20	0.70	0.90

*: Corresponde al valor registrado en el ejecutor antes de este cargue de información.

Dependiendo del tipo de indicador, si es No acumulado, para el primer cargue de información es 0

**:: De acuerdo a la unidad de medida del indicador de la meta.

Nota: La programación y avances de ejecución deben corresponder a lo ingresado en el sistema de evaluación y seguimiento Ejecutor.

C. Definición de Tiempos de Reporte

Fecha del Reporte: (13/05/2026)

Periodo de Reporte: Del 01 de enero al 13 de mayo de 2026.

D. Relación de Soportes y Evidencias

TIPO DE SOPORTE	
FOTOGRAFICO o VIDEOS	X
CONTRATO / CONVENIO	
ACTA	
INFORME	X
OTRO ¿CUÁL? (Indicar)	

Tipo de soporte: (Marcar con una X en las opciones que describan el tipo de soporte)

E. Registro de Población Beneficiada

BENEFICIADOS	CUANTOS
PERSONAS	
FAMILIAS	
MUNICIPIOS	1
INSTITUCIONES EDUCATIVAS	
HOSPITALES	
ASOCIACIONES	
OTRO ¿CUÁL? (Indicar)	

"La única versión vigente y controlada de este documento está disponible exclusivamente en la plataforma institucional del Sistema Integrado de Gestión SIG – Micrositio MIPG – Pagina Institucional. Cualquier copia o impresión física se considerará un documento no controlado."

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-PE-001
			Versión: 02
	PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DEL DESARROLLO	Pág. 2 de 5
	FORMATO UNICO PARA CARGUE DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO EJECUTOR TOLIMA		Vigente desde: 08/04/2026

Beneficiados: (Especifique por tipo de beneficiados y enumere cuantos son / solo si aplica)

F. Identificación de Enfoque Diferencial y Territorial

ENFOQUE DIFERENCIAL Y TERRITORIAL	CATEGORÍA	CUANTOS
TERRITORIAL	URBANO	551.537
	RURAL	
ÉTNICO	INDÍGENA	
	AFRO	
	RROM	
GÉNERO	HOMBRE	
	MUJER	
	OTRO	
CICLO VITAL	(0 – 5 AÑOS)	
	(6 – 11 AÑOS)	
	(12-17 AÑOS)	
	(18 A 28 AÑOS)	
	(29 A 59 AÑOS)	
	(MAYOR DE 60 AÑOS)	
CONDICIONES DIFERENCIALES Y DE VULNERABILIDAD	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	
	VICTIMAS DEL CONFLICTO	
	JEFATURA DE HOGAR	
	EXTREMA POBREZA	
	DESMOVILIZADO	
	LGBTIQ+	
	OTRO ¿CUÁL?	

Enfoque diferencial y territorial: (Especifique de acuerdo al enfoque diferencial y territorial para los beneficiados y enumere cuantos son / solo si aplica)

Nota: Se debe aclarar que la suma del total de beneficiarios no equivale al total de la población con enfoque diferencial, ya que un beneficiado puede pertenecer a más de un enfoque diferencial.

G. ACTIVIDADES REALIZADAS	
1.	Actividad ejecutada con proyecto: NOMBRE DEL PROYECTO*: Desarrollo e innovación de la Infraestructura Vial y Puentes en el Departamento Tolima BPIN: 2024004730030 ACTIVIDAD DEL PLAN DE ACCIÓN: Realizar rehabilitación de puentes incluye paso peatonal, barandas e iluminación a cargo del departamento PUENTE SOBRE LA QUEBRADA LA PLATA LA VEREDA PASTALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES EJECUTADAS: Se realizó seguimiento técnico a la intervención adelantada sobre el puente ubicado sobre la quebrada La Plata, en la vereda Pastales del municipio de Ibagué, evidenciando la rehabilitación del estribo localizado en uno de sus costados mediante la construcción de recalce en concreto ciclópeo, con el propósito de mejorar las condiciones de apoyo, estabilidad y seguridad estructural de la infraestructura.

"La única versión vigente y controlada de este documento está disponible exclusivamente en la plataforma institucional del Sistema Integrado de Gestión SIG – Micrositio MIPG – Pagina Institucional. Cualquier copia o impresión física se considerará un documento no controlado."

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-PE-001
			Versión: 02
	PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DEL DESARROLLO	Pág. 3 de 5
	FORMATO UNICO PARA CARGUE DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO EJECUTOR TOLIMA		Vigente desde: 08/04/2026

G. ACTIVIDADES REALIZADAS	
	De igual manera, se verificó la necesidad de ejecutar actividades complementarias orientadas a optimizar el funcionamiento del puente, entre ellas limpieza general de la estructura, instalación de señalización vertical preventiva, reposición de elementos metálicos con afectación por corrosión y cambio de láminas de rodadura. DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO: Servicio de apoyo técnico, seguimiento e inspección de infraestructura vial correspondiente al puente sobre la quebrada La Plata, mediante verificación de obras de rehabilitación, evaluación del estado estructural y control de actividades complementarias necesarias para garantizar la estabilidad, transitabilidad y seguridad vial en la vereda Pastales del municipio de Ibagué.
2.	Actividad ejecutada por gestión institucional o por parte del recurso humano de la dependencia, no recursos de inversión. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES EJECUTADAS: El personal técnico de la dependencia realizó visitas de inspección y acompañamiento institucional al puente sobre la quebrada La Plata, efectuando revisión visual de la estructura, registro fotográfico, levantamiento de información en campo y seguimiento al avance de las actividades ejecutadas. Así mismo, se emitieron observaciones y recomendaciones técnicas para la culminación de las obras pendientes y la adecuada conservación de la infraestructura.

Nota: El formato está diseñado para permitir el registro de múltiples actividades. El usuario puede insertar o diligenciar la cantidad de filas que considere necesarias para describir de manera integral y detallada el avance físico de la meta de producto.

- Si el cumplimiento de la meta se da con la ejecución de un proyecto, la actividad debe corresponder a la establecida en la actividad del plan de acción del proyecto y diligenciar el nombre del proyecto y el BPIN.
- Si el cumplimiento de la meta se logra por gestión institucional, indicar la entidad que apoyó su desarrollo y en lo posible el recurso ejecutado
- Si el cumplimiento se da con acciones realizadas con el recurso humano de la dependencia, indicar detalladamente las actividades desarrolladas por el equipo de trabajo para el cumplimiento de la meta. En este caso NO es obligatorio diligenciar los campos de Nombre del Proyecto. Código BPIN y Actividad específica del Plan de Acción del proyecto.

H. LOCALIZACIÓN (inversión focalizada)

MUNICIPIO	BIEN Y SERVICIO	VALOR * RP**
IBAGUÉ	PUENTE SOBRE LA QUEBRADA LA PLATA LA VEREDA PASTALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$ 95.000.000,00
TOTAL, EJECUTADO		\$ 90.000.000,00

*: solo si aplica.

RP*: registro presupuestal.

I. EVIDENCIAS

Se anexa informe técnico de especialista, donde se indica lo siguiente:

Del contrato 2493 de 2025, que comprende la REHABILITACION DE PUENTES DE LA RED VIAL DE SEGUNDO Y TERCER A CARGO DE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

Se realizó la rehabilitación del PUENTE SOBRE LA QUEBRADA LA PLATA LA VEREDA PASTALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

"La única versión vigente y controlada de este documento está disponible exclusivamente en la plataforma institucional del Sistema Integrado de Gestión SIG – Micrositio MIPG – Pagina Institucional. Cualquier copia o impresión física se considerará un documento no controlado."

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-PE-001
			Versión: 02
	PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DEL DESARROLLO	Pág. 4 de 5
	FORMATO UNICO PARA CARGUE DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO EJECUTOR TOLIMA		Vigente desde: 08/04/2026

Sobre la estructura relacionada, a la fecha se ha llevado a cabo la rehabilitación del estribo ubicado en el costado occidental, en sentido hacia Villa restrepo, mediante la construcción de un recalce en concreto ciclópeo, con el fin de mejorar las condiciones de apoyo y estabilidad de la estructura.

Por otra parte, se encuentra pendiente la ejecución de actividades complementarias, tales como la limpieza general de la estructura, suministro e instalación de señales verticales, el reemplazo de algunos elementos que presentan problemas de corrosión y el cambio de las láminas de rodadura.

Avance total: 0,90

Actividad observada: Instalación de formaleta para conformación de elemento estructural.



Actividad observada: Proceso de vaciado de concreto.



Actividad observada: Detalle lateral de formaleta y sistema de soporte.



Actividad observada: Inspección de apoyo metálico estructural.




	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-PE-001
			Versión: 02
	PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DEL DESARROLLO	Pág. 5 de 5
	FORMATO UNICO PARA CARGUE DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO EJECUTOR TOLIMA		Vigente desde: 08/04/2026

Nota: Durante la vigencia 2025 se registró avance del proceso con la suscripción del acta de inicio del contrato y la ejecución de actividades preliminares requeridas para el desarrollo de la intervención.

A la fecha, el proceso de rehabilitación se encuentra pendiente la ejecución de actividades complementarias, tales como la limpieza general de la estructura, suministro e instalación de señales verticales, el reemplazo de algunos elementos que presentan problemas de corrosión y el cambio de las láminas de rodadura.

AVANCE TOTAL A REPORTAR DE LA META VIGENCIA 2026: 0,90

Cordialmente,



SANDRA LILIANA GARCIA COBAS
Secretaria de Infraestructura y Hábitat

Elaborado: Tania Bohórquez – Contratista SIH

Revisado y Reportado por: Julio Cesar Gallo – Director de Infraestructura

Cargado por: Angie Ruiz – Contratista SPPYT

Control de Cambios

FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	VERSIÓN
28/06/2022	Primera Emisión Formal del Formato Único para el cargue de la información en el aplicativo Ejecutor Tolima	01
08/04/2026	Se actualizó la codificación del proceso y las tablas de información en el formato, asegurando consistencia, claridad y alineación con los estándares documentales vigentes	02