



CONSORCIO INTERCAMBRIN 2017

Rioblanco, Agosto 01 de 2017

Señores

GOBERNACION DEL TOLIMA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

REF: Contrato de obra 0973 de 2017 - "CONTRATACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBRAS DE PROTECCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LOS PUENTES VEHICULAR Y PEATONAL SOBRE EL RIO CAMBRIN EN EL MUNICIPIO DE RIOBLANCO Y DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, DE ACUERDO A LA DECLARATORIA DE URGENCIA MANIFIESTA SEGÚN RESOLUCIÓN N° 0285 DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2017".

ASUNTO: Informe de construcción de puente peatonal

Por medio de la presente informamos que atendiendo la urgencia manifiesta declarada según decreto No. 0285 del 10 de Abril de 2017, se procedió a realizar los estudios, diseños y construcción de un puente peatonal, para habilitar la circulación de peatones y usuarios del sector, previo a la construcción del puente vehicular programado para superar la emergencia ocasionada por la creciente del río Cambrín.

Referente a la construcción del puente peatonal se realizó topografía, localización y replanteo, excavaciones, construcción de cimentación en concreto ciclópeo de macizos de anclaje, muro en concreto reforzado, columnas, instalación de cables, pendolones, abrazaderas, láminas, arandelas, tuercas, guardacable, tubos, pórticos, vigas longitudinales y transversales, malla de protección (barandas), piso metálico, soldadura, grouting, rellenos, aplicación de concreto para accesos, construcción de bordillos, pintura, construcción de topes y señalización.

Los costos del diseño y fabricación del puente peatonal sobre el río Cambrin ascienden a Trescientos noventa millones doscientos cuarenta y nueve mil doscientos veintitrés pesos mcte (\$390.249.223,00).

Se anexa registro fotográfico del proceso constructivo del puente.

Atentamente,


JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO
Representante Legal
CONSORCIO INTERCAMBRIN 2017
Ing. Civil



CONSORCIO INTERCAMBRIN 2017

REGISTRO FOTOGRAFICO



Localización y replanteo



Excavación para cimentación



Construcción de cimentación en concreto ciclopeo



Construcción de cimentación en concreto ciclopeo



Control topográfico



Construcción de macizos de anclaje



CONSORCIO INTERCAMBRIN 2017



Construcción de muro en concreto reforzado



Construcción de pórticos



Construcción de muro en concreto y pórticos



Instalación de vigas y piso para puente peatonal



CONSORCIO INTERCAMBRIN 2017



Instalación de barandas y pintura de piso



Pintura de pórticos y barandas del puente peatonal



Construcción de acceso peatonal en concreto



Pintura de puente, adecuación acceso y señalización

