FORMATO ÚNICO DE CARGUE

CÓDIGO DE META	NOMBRE DE LA META	INDICADOR DE PRODUCTO	TIPO DE INDICADOR
P2S24MP5	(35 km de corredores viales de segundo orden mejorada a cargo del departamento en el marco de la estrategia vías para mejorar vidas	Kilómetros	Acumulada

META PROGRAMADA VIGENCIA	AVANCE A LA FECHA*	META CUATRIENIO
3,24 km	4,36 km	35km

- *: De acuerdo a la unidad de medida del indicador de la meta.

Nota: En relación a lo establecido en el sistema de evaluación y seguimiento Ejecutor.

Dependencia responsable: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT (Dirección de Infraestructura)

Fecha del reporte: (15/10/2024

Periodo de reporte: (02/01/2024 al 15/10/2024)

Tipo de soporte: Certificación firmada por el contratista del proyecto (Archivo pdf

TIPO DE SOPORTE	
FOTOGRÁFICO	
VIDEO	
CONTRATO / CONVENIO	
ACTA	
OFICIO	
OTRO ¿CUÁL? Informe	X

Beneficiados: (Especifique por tipo de beneficiados y enumere cuantos son / solo si aplica)

BENEFICIADOS	CUANTOS
PERSONAS	
FAMILIAS	
MUNICIPIOS	3
INSTITUCIONES EDUCATIVAS	
HOSPITALES	
ASOCIACIONES	
OTRO ¿CUÁL?	

Enfoque diferencial y territorial: (Especifique de acuerdo al enfoque diferencial y territorial para los beneficiados y enumere cuantos son / solo si aplica)

ENFOQUE DIFERENCIAL Y TERRITORIAL	CATEGORÍA	CUANTOS
TERRITORIAL	URBANO	41.818
	RURAL	
ÉTNICO	INDÍGENA	
	AFRO	
	RROM	
SEXO	HOMBRE	
	MUJER	
CICLO VITAL	(0 – 5 AÑOS)	
	(6 – 11 AÑOS)	
	(12-17 AÑOS)	
	(18 A 28 AÑOS)	
	(29 A 59 AÑOS)	
	(MAYOR DE 60 AÑOS)	
OTRAS SITUACIONES DIFERENCIALES	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	
	VICTIMAS DEL CONFLICTO	
	JEFATURA DE HOGAR	
	EXTREMA POBREZA	
	DESMOVILIZADO	
	LGBTIQ+	
	OTRO ¿CUÁL?	

Nota: Se debe aclarar que la suma del total de beneficiaros no equivale al total de la población con enfoque diferencial, ya que un beneficiado puede pertenecer a más de un enfoque diferencial.

1. REPORTE DE ACTIVIDADES:

Describa y desglose las actividades adelantadas, para el cumplimiento de los bienes y servicios establecidos en la meta, enumérelas y en dicha descripción deberá poder verificarse: las principales actividades realizadas, los bienes y servicios generados y que contribuyen al cumplimiento de la meta.

No.	ACTIVIDAD
1	El contrato 1857 del 25 de MAYO del 2023 cuyo objeto es: MEJORAMIENTO DE LA VIA COYAIMA – ATACO – LAS SEÑORITAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, ha cumplido con las especificaciones técnicas de construcción y calidad de los materiales establecidas contractualmente
2	presenta porcentaje de ejecución de obra del 17,89% por un valor de $9.719.268.183
3	De la meta física contractual a la fecha se tiene una de 1.172,83 ml en construcción de pavimento flexible y 192,5 ml en pavimento Rígido MR 42.
4	El contrato 2096 del 15 de marzo del 2022 cuyo objeto es: CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA ATACO - PLANADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL

	TOLIMA" ha cumplido con las especificaciones técnicas de construcción y calidad de los materiales establecidas contractualmente
5	Presenta un porcentaje de ejecución de obra del 88,90% por un valor de $71.425.526.110,92
6	De la meta física contractual a la fecha se tiene ejecutado 3007.2 ml construidos de pavimento, 2082.75 ml construido de muros, 5 box culvert construidos y 24 alcantarillas.

2. **LOCALIZACIÓN** (inversión focalizada)

MUNICIPIO	BIEN Y SERVICIO	VALOR * RP**
Coyaima - Ataco	Se plantea en el presente proyecto realizar el mejoramiento vial y mejoramiento de Box colapsado, atención a pérdidas de banca y la revisión, ajuste y/o Actualización y/o complementación a los estudios y diseños existentes.	$54.613.795.556
Ataco - Planadas	De la meta física contractual a la fecha se tiene ejecutado 3007.2 ml construidos de pavimento, 2082.75 ml construido de muros, 5 box culvert construidos y 24 alcantarillas.	$80.347.447.559,00

- *: solo si aplica.
- RP*: registro presupuestal.

3. Evidencias

Se anexa certificación suscrita por el interventor del proyecto donde indica lo siguiente:

"Contrato N° 1857 del 25 de MAYO del 2023 cuyo objeto es: MEJORAMIENTO DE LA VIA COYAIMA – ATACO – LAS SEÑORITAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA." ha cumplido con las especificaciones técnicas de construcción y calidad de los materiales establecidas contractualmente, en el período comprendido entre el 12 de septiembre de 2021 a la fecha de la presente certificación, arrojando un porcentaje de ejecución de obra del 17,89% por un valor de $9.719.268.183 respecto al valor total del contrato de $54.613.795.556 De la meta física contractual a la fecha se tiene una de 1.172,83 ml en construcción de pavimento flexible y 192,5 ml en pavimento Rígido MR 42.

Avance total: 1,36 Km

-Del Contrato N° 2096 del 15 de marzo del 2022 cuyo objeto es: CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA ATACO - PLANADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA" ha cumplido con las especificaciones técnicas de construcción y calidad de los materiales establecidas contractualmente, en el período comprendido entre el 29 de abril de 2022 a la fecha 30 de septiembre de 2024, arrojando un porcentaje de ejecución de obra del 88,90% por un valor de $71.425.526.110,92 respecto al valor total del contrato de $80.347.447.559,00. De la meta física contractual a la fecha se tiene ejecutado 3007.2 ml construidos de pavimento, 2082.75 ml construido de muros, 5 box culvert construidos y 24 alcantarillas.

Del anterior contrato no se había reportado nada en el gobierno pasado, debido a que no se iniciaron las actividades de pavimentación; estaban en atención de los puntos críticos.

Avance total: 3 Km

Avance total: 4,36 Km

SANDRA LILIANA GARCIA COBAS

Secretaria de Infraestructura y Hábitat

Reportado por: (JULIO CESAR GALLO ORTIZ - Supervisor).
Cargado por: